

UCHWAŁA Nr 410 / 8258 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 lipca 2022r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0161/17 z dnia 12 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.),
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0161/17-00 z dnia 12 grudnia 2019 r. (z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski**”, nr **RPPK.03.01.00-18-0161/17-00**, zawartą w dniu 12 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0161/17-00 z dnia 12 grudnia 2019 r. (z późn. zm.)

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0161/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski”.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 065 408,92 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 866 136,11 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 736 215,69 zł,
- 4) wkład własny wynosi: 329 193,23 zł.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12 grudnia 2019 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą (Blue Chip sp. z o. o.) została zawarta 27 listopada 2020 r. z terminem wykonania określonym na 175 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. do 20 maja 2021 r.

Od początku realizacji projektu do 11 stycznia 2022 r. Spółka PES Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim, reprezentowana była przez pełnomocników tj. przedstawicieli spółki Sieć Parków Energii Słonecznej Sp. z o. o. (SPES) – mniejszościowego udziałowca spółki PES. Z dniem 11 stycznia 2022 r. wszelkie dotychczasowe pełnomocnictwa zostały odwołane, a z dniem 1 lutego 2022 r. został ustanowiony nowy pełnomocnik.

W marcu 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 12 sierpnia 2021 r. argumentując powyższe utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19. Proponowane wówczas wydłużenie terminu zostało zaakceptowane, gdyż nie przekraczało terminu ustalonego w uchwale wybierającej projekt do dofinansowania.

Niestety w zaakceptowanym terminie inwestycja nie została zrealizowana, a w trakcie realizacji innych projektów Parków Energii Słonecznej zostały stwierdzone problemy i niejasności skutkujące:

- czasowym wstrzymaniem w grudniu 2020 r. zaliczek dla wszystkich projektów PES,
- wezwaniem pełnomocników obsługujących projekty Spółek PES o sporządzenie planu działań naprawczych,
- rozpoczęciem kontroli doraźnych w części projektów Spółek PES.

Mając na uwadze, iż plan działań naprawczych nie został opracowany w sposób właściwy, a wstępne ustalenia przeprowadzonych kontroli wskazały na poważne, powtarzające się nieprawidłowości, Zarząd Województwa w czerwcu 2021 r. podjął kierunkową decyzję o całkowitym odstąpieniu od udzielenia zaliczek dla projektów Spółek PES i wprowadzeniu zasady jednorazowej wypłaty dofinansowania w formie refundacji wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2021 r. beneficjent zwrócił się z kolejną prośbą o wydłużenie terminu do 31 marca 2022 r., informując jednocześnie, iż na dzień przygotowywania pisma postawiono konstrukcję wsporczą pod panele. W podanym uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii związanej z opóźnieniem w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy termin realizacji zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary umowne). Wskazał jedynie, w lakoniczny sposób, iż przyczyną opóźnień jest przewlekłość procedur PGE. Mając na uwadze nieznaczne zaawansowanie robót oraz podane w sposób ogólnikowy uzasadnienie, zwrócono się z prośbą do beneficjenta o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania celem ustalenia stanu faktycznego, w tym rzeczywistych przyczyn opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wyznaczonym terminie beneficjent nie udzielił odpowiedzi.

Dopiero po wypowiedzeniu w styczniu 2022 r. wszelkich dotychczasowych pełnomocnictw i po przedłożeniu nowego pełnomocnictwa, reprezentujący beneficjenta nowy pełnomocnik udzielił odpowiedzi na pytania z wcześniejszej korespondencji, a także zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

Biorąc pod uwagę udzieloną odpowiedź, a także stanowisko nowego pełnomocnika nt. podjęcia czynności zmierzających do zrealizowania projektu, uchwałą nr 363/7282/22 z dnia 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie terminu do 31 marca 2023 r.

Pismem z dnia 3 marca 2022 r. beneficjent został poinformowany o decyzji Zarządu Województwa. Został również poproszony o podanie istotnych informacji związanych z dalszą realizacją projektu i dostarczenie dokumentów potwierdzających techniczną wykonalność inwestycji w dłuższym terminie. W ustalonym terminie beneficjent nie udzielił odpowiedzi. Dopiero w wyniku wystosowanego ponaglenia, odpowiedział na część poruszanych kwestii. Odpowiedź w pełnym zakresie, pomimo kolejnego ponaglenia, nie została udzielona.

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0161/17 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski” z dnia 12 grudnia 2019 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.