

UCHWAŁA Nr 406 / 8184 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lipca 2022r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 406 / 8184 / 22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 lipca 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” nr RPPK.03.02.00-18-0025/18. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 marca 2019 r.

Montaż finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-18-0025/18-04 przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 12 784 447,35 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 10 005 607,79 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 504 766,57 zł,
- wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 4 279 680,78 zł.

Dotychczas wypłacono ze środków EFRR dofinansowanie na kwotę 7 052 873,21 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2021 r.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r.

Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany dwukrotnie:

- 1) Uchwałą z 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 15 grudnia 2021 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. opóźnienia w ogłoszeniu przetargu na roboty dot. jednego z czterech budynków, spowodowanego tym, że w budynku wykonywane były inne roboty budowlane, nie związane z zakresem rzeczowym projektu.
- 2) Uchwałą z 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 lipca 2022 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. przerw w wykonaniu robót spowodowanych epidemią Covid-19, co wpłynęło na przesunięcie terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków szpitala.

W korespondencji z dnia 10 czerwca br. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o kolejne 4 miesiące tj. do dnia

30 listopada 2022 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wskazał, że ze względu na epidemię Covid-19 oraz obecną sytuację geopolityczną wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę wystąpiły ograniczenia dostępności materiałów budowlanych i wydłużył się czas oczekiwania na nie, co wiąże się z przesunięciem terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków szpitala (zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację energetyczną czterech budynków SP ZOZ w Jarosławiu). W ramach realizacji projektu wykonane zostały prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach, w trzecim i czwartym budynku prace nadal trwają.

W ocenie Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wydłużenie terminu nie narusza zapisów Ustawy Pzp.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 do dnia 30 listopada 2022 r.