

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2019-2042, za pierwsze półrocze 2019 roku.**

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2019-2042, za pierwsze półrocze 2019 roku.**

SPIS TREŚCI

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)	6
1.1.1 – <i>„Żywe laboratorium polityki publicznej”</i>	6
1.1.2 – <i>„CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”</i>	6
1.1.3– <i>„Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”</i>	7
1.1.4 – <i>„CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”</i>	8
1.1.5 – <i>„Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”</i>	9
1.1.6– <i>„Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”</i>	10
1.1.7– <i>„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”</i>	11
1.1.8– <i>„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”</i>	11
1.1.9– <i>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”</i>	12
1.1.10 – <i>„Świat karpaccich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”</i>	13
1.1.11– <i>„Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”</i>	14
1.1.12– <i>„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”</i>	15
1.1.13– <i>„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”</i>	16
1.1.14– <i>„Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”</i>	17
1.1.15– <i>„Liderzy kooperacji”</i>	19
1.1.16– <i>„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	20
1.1.17 – <i>„Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”</i>	21
1.1.18– <i>„Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”</i>	22
1.1.19– <i>„Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Cudca”</i>	23
1.1.20– <i>„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”</i>	23
1.1.21– <i>„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”</i>	24
1.1.22 – <i>„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”</i>	26

1.1.23 –"Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”	27
1.1.24– „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”	27
1.1.25–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”	28
1.1.26–„Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”	29
1.1.27–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”	30
1.1.28– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”	31
1.1.29– „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”	31
1.1.30–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	32
1.1.31–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	32
1.1.32 –„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”	33
1.1.33–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapalów do m. Oleszyce”	34
1.1.34–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”	34
1.1.35–„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”	35
1.1.36–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”	36
1.1.37–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”	36
1.1.38–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”	37
1.1.39–„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R”	38
1.1.40–„Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”	38
1.1.41–„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”	39
1.1.42–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”	40
1.1.43–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	40
1.1.44–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	44
1.1.45 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”	45

1.1.46 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”	46
1.1.47– „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”	47
1.1.48– „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”	48
1.1.49– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”	49
1.1.50– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020”	50
1.1.51 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”	51
1.1.52– „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”	52
1.1.53– „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostockiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”	55
1.1.54– „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślickiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”	56
1.1.55– „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego”	56
1.1.56– „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: zakup taboru”	57
1.1.57 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”	58
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:.....	59
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:.....	59
1.3.1– „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II””	59
1.3.2– „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	61
1.3.3– „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	61
1.3.4– „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	62
1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”	63
1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”	64
1.3.7 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”	64

1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”	65
1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	65
1.3.10– „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”	66
1.3.11– „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska”	67
1.3.12– „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”	67
1.3.13– „Zimowe utrzymanie dróg”	68
1.3.14– „Remonty cząstkowe nawierzchni”	68
1.3.15– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”	69
1.3.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	69
1.3.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	70
1.3.18– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”	71
1.3.19– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	71
1.3.20 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”	72
1.3.21– „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”	72
1.3.22 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”	73
1.3.23 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII""	77
1.3.24– „Restauracja dworu z Brzeziny w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”	79
1.3.25– „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”	79
1.3.26– „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”	80
1.3.27 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”	80

1.3.28–„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach <i>in situ</i> i <i>ex situ</i> na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach”	81
1.3.29–„Program „Łukasiewicz”	81
1.3.30– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - stypendia”	82
1.3.31–„Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”	82
1.3.32– „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”	83
1.3.33– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”	83
1.3.34 –„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”	84
1.3.35–„Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”	85
1.3.36–„Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”	86
1.3.37–„Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”	87
1.3.38–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”	87
1.3.39–„Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	88
1.3.40–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”	89
1.3.41–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	90
1.3.42–„Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”	90
1.3.43–„Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”	92
1.3.44–„Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207”	92
1.3.45–„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.”	93

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

1.1.1 – „Żywe laboratorium polityki publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016-2020
- Łączne nakłady finansowe: 532 300,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	53 554,00 zł	26 868,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	53 554,00 zł	26 868,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	45 521,00 zł	22 838,44 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	8 033,00 zł	4 030,31 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 26 868,75 zł tj. 50,17% planu na 2019 r.

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Żywe Laboratorium Polityki Publicznej” (P2L2) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020. Podczas spotkania omówiono m.in. wdrażanie regionalnych planów działania, w tym napotkane problemy oraz współpracę z partnerami. Dyskutowano także o kwalifikowalności poszczególnych działań w fazie 2 realizacji projektu. Istotnym punktem spotkania było także omówienie założeń dotyczących konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Bremie.

Jednym z rezultatów wynikających z zaangażowania w projekt P2L2 miała być organizacja spotkań interesariuszy zainteresowanych zastosowaniem zaawansowanych materiałów w branżach, w których działają. W efekcie, w dniu 12 czerwca 2019 r. zorganizowano Panel Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”. Zaproszona została m.in. grupa interesariuszy zajmująca się zaawansowanymi materiałami. Na spotkaniu przedstawiono informacje dla Wnioskodawców działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP oraz informacje nt. planowanych działań w ramach „Protokołu ustaleń” (MoU) pomiędzy Woj. Podkarpackim a Clean Sky II. Organizacja opisanego wydarzenia wynikała bezpośrednio z założeń projektu P2L2.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.2 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	221 093,00 zł	74 019,73 zł
- wydatki bieżące, z tego:	221 093,00 zł	74 019,73 zł
Budżet Unii Europejskiej	187 929,00 zł	62 916,80 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	33 164,00 zł	11 102,93 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 74 019,73 zł tj. 33,48% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji projektu uczestniczono wraz z zaproszonymi interesariuszami z województwa podkarpackiego w międzynarodowych warsztatach w Portugalii (Montalegre), na temat wzmocnienia promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego a także w międzynarodowych warsztatach we Włoszech (Piemont), na temat promocji i kreatywnej transformacji dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu wzięto również udział w spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie na temat Planu działania z liderem projektu oraz partnerem słowackim. W pierwszym półroczu 2019 r. lider projektu zaakceptował trzy dobre praktyki, które zostały opublikowane na stronie internetowej projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.3– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 514 160,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	165 302,00 zł	45 559,83 zł
- wydatki bieżące, z tego:	165 302,00 zł	45 559,83 zł
Budżet Unii Europejskiej	140 506,00 zł	38 725,88 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	24 796,00 zł	6 833,95 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 45 559,83 zł tj. 27,56% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w związku z realizacją projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) zrealizowano następujące działania:

- zorganizowano 2 spotkania wewnętrzne personelu projektu - (styczeń i kwiecień 2019 r.),
- uczestniczono w Pierwszych Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.),

- uczestniczono w VI-tej Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii (kwiecień 2019 r.),
- zorganizowano konferencję prasową projektu OUR WAY - (marzec 2019 r.),
- zorganizowano spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy - (10 kwietnia 2019 r.),
- przetłumaczono i przesłano do członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy drugi numer newslettera projektu - (maj 2019 r.),
- umieszczono na platformie Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP) w obszarze współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji - (maj 2019 r.),
- na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.4 – „CE 985 „SENTINEL” - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 420 004,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	141 509,00 zł	61 469,95 zł
- wydatki bieżące, z tego:	141 509,00 zł	61 469,95 zł
Budżet Unii Europejskiej	120 283,00 zł	52 249,41 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	21 226,00 zł	9 220,54 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 61 469,95 zł tj. 43,44% planu na 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia wszystkie zadania wykonane przez zespół projektowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie są realizowane we współpracy z partnerem projektu – Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Zadania zostały podzielone na 5 kategorii zgodnie z harmonogramem projektu zawartym w dokumencie „Application Form”:

WPM – Zadania związane z zarządzaniem projektem w tym: Udział w czwartym spotkaniu Komitetu Sterującego, które odbyło się podczas spotkania partnerów w Rzeszowie.

Udział w trzeciej telekonferencji partnerów projektu. Jej celem było omówienie postępu prac i przygotowanie do spotkania w Rzeszowie.

WPC – Zadania związane z komunikacją: W dniu 9 czerwca 2019 r. zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Przygotowywano się do produkcji filmu promującego program pilotażowy projektu SENTINEL. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto kręcenie wywiadów z uczestnikami programu pilotażowego.

WPT2 – Zadania związane z testowaniem modeli wsparcia przedsiębiorstw społecznych: Rozpoczęto realizację Programu Pilotażowego zgodnie z poprzednio ukończoną „Koncepcją

Programu Pilotażowego” – stworzono dokumentację, przeprowadzono kampanię informacyjną, zrekrutowano uczestników, przeprowadzono szkolenie ogólne dotyczące podstaw Ekonomii Społecznej, przeprowadzono z każdym z uczestników wywiady pogłębione. Przygotowano i wysłano do Lidera Projektu raport częściowy z realizacji programu pilotażowego.

Zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej na terenie Czech (14-15 luty 2019 r.) oraz na terenie Węgier (9-10 maj 2019 r.).

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. zorganizowano wizytę studyjną dla partnerów projektu w Dębicy, Woli Żyrakowskiej oraz w Błażowej.

WPT3 – Zadania związane z zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy i trwałością rezultatów projektu: W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. zorganizowano w Rzeszowie czwarte spotkanie partnerów, na którym omawiano bieżące sprawy związane z realizacją projektu a także sprawy administracyjne i finansowe.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.5 – „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 291 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	343 418,00 zł	328 033,60 zł
- wydatki bieżące, z tego:	343 418,00 zł	328 033,60 zł
Budżet Unii Europejskiej	291 905,00 zł	278 828,56 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	51 513,00 zł	49 205,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 328 033,60 zł tj. 95,52% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano ostatnie zadania w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”, INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, tj.:

– Zorganizowano objazd studyjny dla touroperatorów. Podczas objazdu przedstawicielom biur podróży zaprezentowano nowy transgraniczny produkt turystyczny, w celu zachęcenia organizatorów turystyki do włączenia nowego szlaku pielgrzymkowego do swojej oferty katalogowej.

– Zorganizowano objazd studyjny dla dziennikarzy. Organizacja objazdu miała na celu zaprezentowanie przedstawicielom mediów nowego transgranicznego szlaku pielgrzymkowego (Szlak Maryjny). W Wyniku study press (do tej pory) powstały 3 materiały filmowe: TVP Rzeszów, TV Senior ze Słowacji, TV Południe z Jasła. Ponadto jeden z fotoreporterów wykonał 268 profesjonalnych zdjęć i wraz z licencją do wykorzystywania przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego.

– Zorganizowano objazd studyjny dla partnerów projektu. Podczas study tour polscy i słowaccy partnerzy projektu zaprezentowali efekty realizacji projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.

- Opracowano i wydano przewodnik turystyczny „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”. Nakład 31 000 egzemplarzy (10 000 - polska wersja językowa, 10 000 – słowacka wersja językowa, 5 500 – angielska wersja językowa, 5 500 – niemiecka wersja językowa).
- Koordynatorzy projektu wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu w Krynicy.
- Koszty pośrednie.

Cel projektu zostanie zrealizowany po osiągnięciu wszystkich wskaźników rezultatu, które są uzależnione od wykonania zadań przez partnerów słowackich. Partner Wiodący (Kraj Preszowski) w związku z opóźnieniem realizacji zadań przez wspomnianych partnerów aneksował umowę o dofinansowanie projektu wydłużając termin realizacji do 30.09.2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.6 „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 723 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	162 000,00 zł	61 849,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	162 000,00 zł	61 849,77 zł
Budżet Unii Europejskiej	137 700,00 zł	52 572,10 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	8 100,00 zł	3 092,85 zł
Budżet Państwa	16 200,00 zł	6 184,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 61 849,77 zł tj. 38,18% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. realizowano zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w tym:

- Promocja programu i podkarpackich projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas I Forum Słowackiego, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce w dniu 25 stycznia 2019 r.
 - Zakup materiałów promocyjnych oraz namiotu przeznaczonego na wydarzenia plenerowe wraz z osprzętem.
 - Udział w VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli w dniu 11 maja 2019 r. Stoisko promocyjne programu Interreg V-A Polska-Słowacja prezentowało efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w województwie podkarpackim razem z beneficjentami projektów.
 - Promocja programu i projektów zrealizowanych w województwie podkarpackim podczas wydarzenia Pokazy Lotnicze, które odbyło się 2 czerwca 2019 r. w Turbii.
 - Promocja programu i projektów zrealizowanych w województwie podkarpackim podczas Forum Miast i Regionów w dniach 5-6 czerwca 2019 r.
- Ponadto, zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu Interreg V-A PL-SK. Na stronie internetowej na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne projektów.

- Refundacja kosztów delegacji i wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do realizacji projektu pracowników.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.7–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 33 045 557,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	6 399 469,00 zł	33 836,03 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 399 469,00 zł	33 836,03 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 676 634,00 zł	33 836,03 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	359 697,00 zł	0,00 zł
Inne	2 363 138,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 33 836,03 zł tj. 0,53% planu na 2019 r.

W dniu 06.06.2019r. otwarto oferty złożone do przetargu na roboty budowlane. Najniższą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jasle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło na kwotę 26 987 478,82 zł brutto.

Umowa na roboty budowlane z ww. Wykonawcą została zawarta w dniu 23.07.2019 r. z terminem realizacji do 30.11.2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.8–„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 259 936,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	187 199,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	187 199,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	159 119,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	28 080,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania 4 (Z3) „Waloryzacja atrakcji przyrodniczych i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy” został opracowany wspólnie z Partnerami projektu standard opisu i wytypowania POI (Point of Interest – miejsc interesujących), czyli lokalizacji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego.

Przeprowadzono procedurę rozeznania rynku w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego wybór i opracowanie treści krajoznawczej dotyczącej 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy wystąpiono do Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 z wnioskiem o przedłużenie realizacji zadania do 31 marca 2020 r.

1.1.9– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 31 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	6 996 345,00 zł	31 214,58 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 996 345,00 zł	31 214,58 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 137 013,00 zł	28 093,12 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	859 332,00 zł	3 121,46 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31 214,58 zł tj. 0,44% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu powołano Zespół Zarządzania Projektami. Zespół obejmuje kierownika projektu, asystenta menedżera i specjalistę ds. Finansowych. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie robót budowlanych. Przetarg na wykonawcę robót budowlanych ogłoszono 10.04.2019 r. Przetargi na Inżyniera Kontraktu oraz Audytora zostaną przeprowadzone w drugim półroczu 2019 r. - w I półroczu prowadzono prace nad dokumentacją przetargową. Umowa z ww. Wykonawcą na roboty budowlane została zawarta w dniu 20.08.2019 r. z terminem realizacji do 08.12.2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.10 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	135 312,00 zł	27 338,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	135 312,00 zł	27 338,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	121 780,00 zł	24 604,12 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	13 532,00 zł	2 733,88 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27 338,00 zł tj. 20,20% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- 1) zrefundowano wynagrodzenie dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- 2) wyłoniono wykonawcę w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie, który zobowiązany jest do dnia 20.09.2019 r. przygotować raport pośredni dotyczący weryfikacji wydatków za okres 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.,
- 3) wyłoniono wykonawcę w zakresie organizacji trzech wypraw badawczych w ukraińskie Karpaty (obszar: Góry Hryniawskie, Czarnohora i Gorgany). W ramach umowy, w dniach 11-15.04.2019 r. zorganizowano pierwszą wyprawę badawczą w ukraińskie Karpaty (Rejon Gór Hryniawskich, odwiedzone m.in. Kołomyję, Kosmacz, Pistryń, Kosów, Bukowiec). Celem objazdu były wizyty w miejscach związanych z rękodziełem i karpacką twórczością podczas których zebrano materiał m.in. filmowy, fotograficzny, dźwiękowy oraz przygotowano teksty dziennikarskie (cały zgromadzony materiał zostanie docelowo wykorzystany w programowej działalności powstającego w Bystrem koło Baligrodu Polsko-Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony na stronie www projektu tworzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"). Zadanie jest w trakcie rozliczenia finansowego.
Kolejne wyprawy zaplanowano w terminie: 27-31.07.2019 r. (Czarnohora, m.in. Worochta, Jaremcze, Żabie, Tatarów, Dźwiniacz, Zaroślak) i 4-8.09.2019 r. (Gorgany, m.in. Kołoczawa, Synewyr, Gropa, Negrowiec, Borżawa).
- 4) W dniach 17-19.05.2019 r. i 7-9.06.2019 r. w Daliowej zorganizowano warsztaty zielarskie podczas których uczestnicy poznali karpacką roślinność i możliwości jej wykorzystania m.in. w kuchni i domowej apteczce. Podczas zajęć zgromadzony został materiał do wykorzystania w programowej działalności ww. Centrum oraz udostępniony w serwisie internetowym projektu.
- 5) Przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie zlecenia wykonania jednego roll-upa promocyjnego (podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.).
- 6) Wyłoniono wykonawcę (26.02.2019 r.) w zakresie organizacji dwuetapowych warsztatów ceramicznych, które zaplanowano w terminie 18-20.10.2019 r. oraz 8-10.11.2019 r. Celem warsztatów będzie poznanie teorii i techniki lepienia naczyń z gliny oraz technologii szkliwienia, ozdabiania i wypalania naczyń. Podczas zajęć również będzie gromadzony materiał audiowizualny do wykorzystania w działalności wspomnianego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony zostanie na stronie www.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.11– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 055 266,00 zł	226 090,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 031 266,00 zł	226 090,10 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 031 266,00 zł	226 090,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	24 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 226 090,10 zł tj. 21,42% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na:
 - wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi,
 - dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w obsługę księgową, sekretarską oraz sprzątanie biura,
 - zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych;
- realizację zadań merytorycznych zleconych przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:
 - współorganizację Forum Europa-Ukraina,
 - udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST,
 - organizację wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
 - współorganizację wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy,
 - udział w Forum Miast i Regionów,
 - organizację Konkursu na Spot Filmowy, w tym nagrodzenie i promowanie zwycięskiego spotu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie,
 - udział w Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie,
 - organizację Info Days w Polsce Wschodniej,
 - delegacje krajowe i zagraniczne.

Efektem działalności Biura OT w I półroczu 2019 roku było m.in.:

- współorganizowanie wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy,
- zorganizowanie 2 wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
- zorganizowanie i obsługa stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas ważnych wydarzeń na terenie Polski Wschodniej takich jak m.in. Forum Europa-Ukraina, Konferencja Europa Karpat, Europejski Kongres Samorządów, obchody 15-lecia członkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum miast i Regionów,

- uruchomienie postępowań dot. zamówień publicznych na: kompleksową usługę organizacji wizyty studyjnej dla ukraińskich samorządowców wraz z uczestnictwem w V Europejskim Kongresie Samorządów, usługę promocji Programu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, usługę transportową na Białoruś wraz z ubezpieczeniem i wyżywieniem dla uczestników Konferencji Rocznej w Grodnie (Białoruś),
- wzięcie udziału w 6 wydarzeniach na zlecenie WST: konferencjach, szkoleniach, naradach roboczych WST i oddziałów Programu oraz w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego,
- udzielenie 64 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu,
- przetłumaczenie/zweryfikowanie tłumaczeń ponad 226 stron dokumentów i informacji.
- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Brak zagrożeń.

1.1.12–„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 33 351 424,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	4 702 595,00 zł	1 907 646,68 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 702 595,00 zł	1 907 646,68 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	739 248,00 zł	299 881,98 zł
Budżet Państwa	3 963 347,00 zł	1 607 764,70 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 907 646,68 zł tj. 40,57% planu na 2019 r.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2019 r. przedsięwzięcie pn. „Pomoc techniczna PO WER 2014-2020” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” oraz „Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)”.

W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: realizacją działań informacyjno-promocyjnych (m.in. ogłoszenia w prasie, organizacja spotkania informacyjnego); realizacją zadań w obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatków

związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia roli IP PO WER (zakup materiałów eksploatacyjnych, opłata czynszu i mediów, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, a także świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy komputerze); realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji służbowych w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją PO WER 2014-2020; a także z zatrudnianiem pracowników - finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER 2014-2020, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.13–„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 316 705,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	86 857,00 zł	36 351,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	86 857,00 zł	36 351,77 zł
Budżet Unii Europejskiej	73 203,00 zł	30 637,30 zł
Budżet Państwa	13 654,00 zł	5 714,47 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 36.351,77 zł tj. 41,85% planu na 2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” przez Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Lidera, w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu opracowano modelowe rozwiązanie/standard z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomagane.

W ramach realizacji zadania odbyło się 18.01.2019 roku spotkanie w Gminie Żyraków, na terenie której znajduje się lokal przeznaczony na mieszkanie wspomagane (Straszecin). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gminy, przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS w Lublinie), Partnerzy z terenu województwa podkarpackiego (ROPS w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy) oraz specjalista ds. budowlanych. Specjalista ds. budowlanych, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi w ramach dostosowania i modernizacji lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane dla osób chorujących psychicznie, miał możliwość dokonania sprawdzenia czy postępujące prace na terenie województwa podkarpackiego są zgodne z wypracowanym standardem w ramach projektu. Zostały wymienione również informacje dotyczące opracowania dokumentów, które były wykorzystane w kolejnych postępowaniach tj. zatrudnienie kadry mieszkań wspomaganych, kursy usamodzielniające dla osób chorujących psychicznie, przygotowanie osób chorujących psychicznie (potencjalni mieszkańcy).

W okresie sprawozdawczym prowadzono rekrutację uczestników do mieszkania wspomagane. Specjalista ds. merytorycznych brał udział w ogłoszeniu naboru pracowników na stanowisko: „Opiekun mieszkania”, którego zadaniem będzie wspieranie mieszkańców w czasie pobytu w mieszkaniu wspomagany, bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym oraz koordynacja usług świadczonych w mieszkaniu wspomagany służących rehabilitacji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób chorujących psychicznie. Informacje ukazywały się również na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie.

Specjalista ds. merytorycznych projektu wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie ROPS Lublin, gdzie była możliwość konsultacji ze specjalistą ds. zamówień publicznych dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców oraz realizacją spotkań indywidualnych, grupowych i spotkań dla rodzin, jak również innej dokumentacji merytorycznej. Drogą e-mailową prowadzona była korespondencja z Liderem projektu odnośnie wprowadzonych zmian po uwzględnieniu uwag nadesłanych w ramach ogólnopolskich konsultacji dotyczącej wdrażanego standardu.

W dniu 30 kwietnia 2019r. odbyło się w Rzeszowie spotkanie w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Klinice Psychiatrii Ogólnej na Klinicznym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Środowiskowego i Poradni Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychiczych z przedstawicielami Szpitala i rzecznikiem praw pacjenta. W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady rekrutacji do projektu, ale również przybliżono tematykę projektową, jej główne założenia i planowane cele w związku z odpowiedzią na zapotrzebowanie w ramach uzyskania tego rodzaju informacji.

Przedstawiciel Zespołu Monitorującego wziął udział w spotkaniu 24.06.2019 w Lublinie. Odbywały się cykliczne spotkania ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy i prowadzono na bieżąco monitoring z realizacji wdrażania standardu z wyżej wymienionej organizacji pozarządowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.14–„Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 4 267 434,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 280 349,00 zł	1 138 935,56 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 280 349,00 zł	1 138 935,56 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 169 008,00 zł	1 046 140,63 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	11 778,00 zł	11 776,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	99 563,00 zł	81 018,44 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 138 935,56 zł tj. 88,96% planu na 2019 r.

W ramach projektu środki wydatkowane jako koszty pośrednie i koszty bezpośrednie w ramach realizacji dwóch zadań:

Zadanie 1. Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę na sukcesywną dostawę książek dla uczestników superwizji. Ponadto w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w projekcie i zapotrzebowaniem na szkolenia przeprowadzono postępowania i wyłoniono wykonawców na organizację szkoleń obejmującym zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów, organizację szkoleń obejmującą zapewnienie trenerów oraz postępowanie dot. sukcesywnej dostawy materiałów i artykułów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. Podpisano umowy dotyczące ww. postępowań u wszystkich Partnerów. W ramach zadania prowadzona była rekrutacja na szkolenia.

Na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 21 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, 1 gr. szkolenia ponadregionalnego, luty 2019 r. – 22 szkolenia jednodniowe, 2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. – 5 szkoleń jednodniowych, kwiecień 2019 r. – 11 szkoleń jednodniowych, 4 szkolenia dwudniowe. Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie województwa lubelskiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 21 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. – 20 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. – 11 szkoleń jednodniowych, kwiecień 2019 r. – 7 szkoleń jednodniowych, maj 2019 r. – 9 szkoleń jednodniowych, 2 szkolenia dwudniowe. Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 13 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. – 14 szkoleń jednodniowych, marzec 2019 r. – 4 szkolenia jednodniowe, kwiecień 2019 r. – 8 szkoleń dwudniowych, Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie województwa podlaskiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 10 szkoleń jednodniowych, luty 2019 r. – 7 szkoleń jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, marzec 2019 r. – 6 szkoleń jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, kwiecień 2019 r. – 18 szkoleń jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, 6 szkoleń dwudniowych. Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Zadanie 2. Organizacja szkoleń w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

W ramach zadania prowadzona była rekrutacja uczestników na platformę, ich rejestracja i nadawanie uprawnień. Promocja e-learningu odbywała się na bieżąco w toku prowadzenia rekrutacji na szkolenia, wysyłanie e-maili, telefonicznie. Ponocono koszty związane z wynagrodzeniem osoby do obsługi platformy.

Projekt został zakończony w dniu 31.05.2019 r. wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte na poziomie 100% lub powyżej. W czerwcu prowadzono czynności związane z zamknięciem projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie dotyczy- zadanie zrealizowane.

1.1.15–„Liderzy kooperacji”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 12 893 573,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	4 452 077,00 zł	1 752 371,03 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 452 077,00 zł	1 752 371,03 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 752 211,00 zł	1 476 898,24 zł
Budżet Państwa	699 866,00 zł	275 472,79 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.752.371,03 zł tj. 39,36% planu na 2019 r.

W okresie styczeń- marzec 2019r. trwały końcowe działania realizowane w ramach I Kamienia Milowego: Opracowanie Modelu Kooperacji.

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyły się konsultacje Modelu kooperacji, które dostarczyły kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce. W konsultacjach wzięło udział 27 przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w pomoc społeczną, przede wszystkim pracownicy podkarpackich GOPS-ów i PCPR-ów, ale też np. policji, sądów i władz samorządowych. Zaproszone zostały osoby, które nie uczestniczyły w dotychczasowych pracach nad Modelem.

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Białymstoku odbyło się Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które miało na celu podsumowanie działań w I Kamieniu Milowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało wypracowany w ciągu ostatniego roku Model kooperacji

Od kwietnia 2019 r. rozpoczęto realizację II Kamienia Milowego: Przeprowadzenie Testów Modeli Kooperacji. Działania jakie będą realizowane w ramach I etapu przygotowania do testu to:

- a) dobór 6G i 4P do udziału w pilotażu,
- b) uzupełnienie wspólnie z animatorami składu i zawiązanie 6 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK),
- c) wsparcie doradcze dla animatorów,
- d) współpraca z wojewódzkimi podmiotami sektorowymi.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

W dniu 22 maja 2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na zakwalifikowanie do projektu poniższych gmin i powiatów:

Gmina Krempna – powiat jasielski,

Gmina Trzebownisko – powiat rzeszowski,
Gmina Świlcza - powiat rzeszowski,
Gmina Przeworsk - powiat przeworski,
Gmina Zarzecze –powiat przeworski,
Gmina Ostrów – powiat ropczycko-sędziszowski.

W dniu 13 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Reprezentanci sześciu podkarpackich instytucji formalnie potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie działań projektowych.

W dniach 10 -11 czerwca 2019 r. w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne. Oprócz członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw, w Sandomierzu pojawili się także liczni przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I. Drugiego dnia reprezentanci Wojewódzkich Zespołów Kooperacji wzięli udział w szkoleniu rozwijającym umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które pozwolą im skuteczniej realizować zadania w ramach projektu.

Wskaźniki jakie zostały osiągnięte w ramach realizowanego projektu w woj. podkarpackim do końca

I półrocza 2019 r. kształtują się następująco:

Wskaźnik rezultatu:

1. Liczba podmiotów sektorowych, które podjęły współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji – 86 szt.

Wskaźniki produktu:

1. Liczba wypracowanych modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych – 1 szt.
2. Liczba partnerskich spotkań wymiany doświadczeń – 1 szt.
3. Liczba powołanych Zespołów ds. Modelu – 1 szt.
4. Liczba powołanych Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji – 8 szt.
5. Liczba raportów z przeprowadzonych konsultacji – 1 szt.
6. Liczba uruchomionych i prowadzonych platform edukacyjnych – 1 szt.
7. Liczba raportów z przeprowadzonych badań fokusowych – 9 szt.
8. Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych – 3 szt.
9. Liczba pracowników socjalnych/animatorów objętych coachingiem – 22 szt.
10. Liczba pracowników OPS/PCPR, którzy skorzystają z doradztwa w projekcie – 32 szt.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.16– „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 387 024,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	4 062 641,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 974 091,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 804 270,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	169 821,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 088 550,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 026 393,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	62 157,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,- zł tj. 0% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. trwała ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do IZ RP WER.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.17 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 522 920,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 100 000,00 zł	728 188,95 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 100 000,00 zł	728 188,95 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 785 000,00 zł	618 959,94 zł
Budżet Państwa	315 000,00 zł	109 229,01 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 728 188,95 zł tj. 34,68% planu na 2019 r.

W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyśle, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 18 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 45 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 733 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 31 spotkań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 845 uczniów.

Konsultanci uczestniczyli w 31 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 98 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat

możliwości dofinansowania projektów. Brali udział w 10 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji.

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2019 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 288 konsultacji bezpośrednich, blisko 7 835 konsultacji drogą telefoniczną oraz odpowiedziano blisko 663 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 9 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.18–„Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	843 149,00 zł	9 733,85 zł
- wydatki bieżące, z tego:	843 149,00 zł	9 733,85 zł
Budżet Unii Europejskiej	716 677,00 zł	8 273,77 zł
Budżet Państwa	126 472,00 zł	1 460,08 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.733,85 zł tj. 1,15% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wyłoniono Wykonawcę badania, 8.04.2019 r. podpisano umowę. Zrealizowane badanie umożliwi właściwe zdiagnozowanie kondycji rodzin i gospodarstw domowych w wybranych województwach oraz wskaże zadania dla administracji publicznej, dzięki którym uda się złagodzić ewentualne konsekwencje występującego zjawiska depopulacji. Proponowane działania projektowe, tj. opracowanie koncepcji oraz realizacja badania, następnie wydruk raportów końcowych i szeroka kampania informacyjno-promocyjna wyników oraz wdrażanie rekomendacji pozwolą przyczynić się do niwelowania negatywnych konsekwencji zdiagnozowanych wyżej problemów społecznych lub złagodzić ich skutki. Efekty zrealizowanego projektu umożliwią skuteczniejsze programowanie i wdrażanie programów samorządowych i rządowych skierowanych do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspierających je podmiotów.

Ponadto, uczestniczono w II warsztatach w dniach 23-25 kwietnia 2019 r. w Krakowie podczas, których zaprezentowano wstępny raport metodologiczny oraz prowadzono dyskusję nad poszczególnymi elementami ww. raportu.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.19– „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 85 189 469,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	31 129 905,00 zł	16 932 792,16 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	31 129 905,00 zł	16 932 792,16 zł
Budżet Unii Europejskiej	26 004 194,00 zł	16 442 131,30 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 125 711,00 zł	490 660,86 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 16 932 792,16 zł tj. 54,39% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in. utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu; rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych; wykonywanie rowów; wykonywanie warstwy podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; humusowanie skarp nasypu i rowów; montaż barier ochronnych czy wykonywanie poboczy. W dniu 24.06.2019 r. zgodnie z zawartą umową zakończono roboty budowlane. Trwają czynności odbiorowe i rozliczenie projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.20– „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	53 229 126,00 zł	22 256 976,98 zł
- wydatki bieżące, z tego:	52 939 126,00 zł	22 256 976,98 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 940 868,00 zł	3 338 554,06 zł
Budżet Państwa	44 998 258,00 zł	18 918 422,92 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	290 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	43 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	246 500,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 22.256.976,98 zł tj. 41,81% planu na 2019 r.

Wykazane kwoty wydatków na 2019 rok w ramach ww. zadania wynikają z sześciu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2018 r. (wraz z aneksami), a także dwóch aneksów do decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca 2018 r. i 25 lipca 2018 r. w kwocie zaplanowanej na bieżący rok.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

- a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2019 roku” – 3 250 000,00 zł (w tym wkład UE 2 762 500,00 zł, wkład własny 487 500,00 zł);
- b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku” – 67 600,00 zł (w tym wkład UE 57 460,00 zł, wkład własny 10 140,00 zł);
- c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” – 1 506 000,00 zł (z tego na rok 2019 przewidziana została kwota 1 466 000,00 zł, w tym wkład UE 1 246 100,00 zł, wkład własny 219 900,00 zł);
- d) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2019 r.” – 28 146 915,00 zł (w tym wkład UE 23 924 877,75 zł, wkład własny 4 222 037,25 zł);
- e) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 588 680,00 zł (z tego na rok 2019 przewidziana została kwota 255 504,00 zł, w tym wkład UE 217 179,00 zł, wkład własny 38 325,00 zł);
- f) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2019” – 15 938 157,00 zł (w tym wkład UE 13 547 433,45 zł, wkład własny 2 390 723,55 zł);
- g) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” – 3 804 940,00 zł (w tym wkład UE 3 234 199,00 zł, wkład własny 570 741,00 zł);
- h) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2019” – 300 000,00 zł (w tym wkład UE 255 000,00 zł, wkład własny 45 000,00 zł).

Limity wydatków w pozostałych latach znajdują odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.21–„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 022 000,00 zł	214 494,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 010 000,00 zł	214 494,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 010 000,00 zł	214 494,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	12 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 214 494,75 zł tj. 20,99% planu na 2019 r.

Zadanie 1. Stworzenie i funkcjonowanie monitoringu i ewaluacji strategii RIS3

- Funkcjonuje internetowy portal informatyczny – narzędzie informacji i komunikacji; (rsi.podkarpackie.pl)
- Opracowany został dokument pn. „System monitorowania RIS3 województwa podkarpackiego” określający zasady funkcjonowania systemu monitoringu RIS3. Będzie on podstawą do działania grupy eksperckiej realizującej działania w ramach zadania nr 1.
- Przygotowano zakres prac grupy eksperckiej, dokonano wyceny zadań, trwa procedura przygotowania umowy z wykonawcą (termin do końca lipca 2019 r.).

Zadanie 2. Wzmocnienie struktur oraz ciągle prowadzenie „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO) w regionie.

W I połowie 2019 r. zorganizowane zostały 3 spotkania paneli inteligentnych specjalizacji, których wiodącym tematem była identyfikacja przedsięwzięć w ramach działania 1.3 „sieciowanie MŚP”. Odbyło się 1 posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Dokonano zmian w jej składzie. Uchwałą określono zakres zainteresowania Rady. Na posiedzenie Rady zaproszono ekspertów zaangażowanych w proces kreowania kierunków polityki rozwoju po 2020 roku w kraju i w Unii Europejskiej. W 2019 roku Podkarpacka Rada Innowacyjności będzie zaangażowana w proces oceny propozycji projektów składanych w ramach działania 1.3 „Sieciowanie MŚP”.

W maju 2019 roku zostało zorganizowane Podkarpackie Forum Innowacji „Lotnictwo i Kosmonautyka”. Podobne duże wydarzenia będą organizowane co roku i dedykowane innym regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

Zadanie 3. Współpraca z partnerami zewnętrznymi w ramach procesu wdrażania Strategii RIS3 WP

a) Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz regiony i państwa członkowskie UE:

- w warsztatach PXL organizowanych przez Join Research Center w Sewilli;
- w dniach od 30.01 do 01.02.2019 r. w warsztatach PXL organizowanych przez Agencję Komisji Europejskiego S3 Platform, które dotyczyły wymiany wiedzy na temat zarządzania strategiami inteligentnych specjalizacji, w Linköping w Szwecji;
- w dniach 09-10.04.2019 w konferencji pt. *Clean Sky Public-Private Partnership – European aeronautics research at its best: What next in Horizon Europe?* w Brukseli. Konferencja koncentrowała się na badaniach aeronautyki w najlepszym wydaniu i przyszłości programu w Horizon Europe.

b) Na poziomie krajowym kontynuowana była współpraca z Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) oraz Grupą Konsultacyjną ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS):

- w dniach 01-02.04.2019 r. odbyło się Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencji Marszałków Województw RP w Sopocie;
- w dniach 03-04.06.2019 r. odbyło się Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencji Marszałków Województw RP w Gdańsku.

Wydarzenia miały charakter paneli towarzyszącym obradom Konwentu w ramach prezydencji sprawowanej przez Województwo Pomorskie.

Zadanie 4. Propagowanie procesu S3, idei innowacyjności i kreatywności w regionie.

W I połowie 2019 roku w ramach tego zadania wsparto kilka działań promocyjnych w ramach wydarzeń organizowanych przez instytucje/partnerów z regionu (instytucje

naukowo-badawcze). Dofinansowano między innymi Międzynarodową VII Konferencję Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym”.

Zadanie 5. Techniczna i merytoryczna realizacja projektu.

W I połowie 2019 roku nie podjęto działań w zakresie realizacji zadania.

Zadanie 6. Zarządzanie projektem - koszty personelu projektu

19 lutego 2019 wprowadzona została zmiana we wniosku o dofinansowanie dopuszczająca możliwość refundacji wynagrodzeń z budżetu projektu. W kolejnych miesiącach, do końca realizacji przedsięwzięcia część wynagrodzeń będzie pokrywana ze środków projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.22 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	9 449 965,00 zł	303 584,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 449 965,00 zł	303 584,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	9 449 965,00 zł	303 584,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 303 584,75 zł tj. 3,21% planu na 2019 r.

Wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą zaliczki dla Partnera projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (7 osób). W wyniku realizacji projektu na dzień 30.06.2019 r. 195 Dostawców Usług (DU) dokonało rejestracji konta na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu (PPWB), zatwierdzonych zostało 39 DU, zarejestrowani DU zgłosili 128 usług z czego 86 zostało zatwierdzonych i udostępnionych na PPWB. Zostało zgłoszonych 6 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, 392 Odbiorców Wsparcia (OW) dokonało rejestracji konta na PPWB, w formie papierowej zgłoszeń dostarczyło 234 OW, zatwierdzonych zostało 139 OW. 41 OW złożyło wnioski o refundację usługi rozwojowej, 2 wnioski zostały negatywnie ocenione. 14 OW podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 804 168,75 PLN, 1 OW w celu uzyskania refundacji złożył dokumenty potwierdzające wykonanie usługi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.23 – "Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna"

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 39 161 921,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	12 535 605,00 zł	1 300 652,13 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 535 605,00 zł	1 300 652,13 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 985 319,00 zł	1 105 554,31 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 550 286,00 zł	195 097,82 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 300 652,13 zł tj. 10,37% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty rozbiórkowe po stronie prawej obiektu, betonowanie dwóch segmentów płyty pomostu (P6, P7), montaż łożysk na podporach P6 i P7, prowadzono naprawy umocnienia stożków od strony górnej wody oraz prowadzono roboty związane z zabezpieczeniem powierzchni betonu dźwigarów i spodu płyty pomostu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowane są zwiększonym zakresem rozbiórek - tj. większa niż w dokumentacji archiwalnej grubość płyty pomostu, konieczność dodatkowych rozkuć płyty pomostu w związku z oddzielaniem się betonu płyty od nadbetonu wykonanego w ramach remontu w latach '90; koniecznością pilnowania ruchu w związku z łamaniem przez kierowców zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t; występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu uniemożliwiające prace betoniarskie oraz silne wiatry uniemożliwiające prowadzenie prac na rusztowaniach i zwyżkach zgodnie z przepisami BHP; wystąpieniem lokalnych wykruszeń i ubytków betonu w miejscach przerw roboczych istniejącego nadbetonu; koniecznością wykonania nowych wsporników skrzydełek przepustów - ze względu na rozbieżności dokumentacji archiwalnej i stanu faktycznego konieczna była zmiana sposobu adaptacji podpór. Wykonawca na Radzie Budowy w dniu 30.05.2019 r. omówił przyczyny opóźnień i potwierdził konieczność ich wykonania celem zrealizowania obiektu mostowego zgodnie ze sztuką budowlaną i dbałością o jej trwałość po przebudowie. Planowane zakończenie robót budowlanych to październik 2019 r.

1.1.24– „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 38 408 120,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	37 446 391,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	37 446 391,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	28 002 931,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 313 460,00 zł	0,00 zł
Inne	130 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W ramach zadania zostaną wykonane trzy obiekty mostowe: M-1 na potoku Harta, M-2 na potoku Ostrówek, M-3 na potoku Dynówka oraz siedem przepustów pod obwodnicą i dodatkowymi jezdniami.

W dniu 17.05.2019 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak N-VIII.7820.1.52.2018. W dniu 05.06.2019 r. rozpoczęto roboty związane z wytyczeniem granic pasa drogowego. Przeprowadzono kontrolę terenu pod kątem występowania niewybuchów (kontrola saperska), przeprowadzono kontrole ornitologiczną drzew i krzewów zaplanowanych do wycinki. W dwóch lokalizacjach stwierdzono występowanie ptaków w okresie lęgowym. Z przeglądów sporządzono stosowne protokoły i przekazano do Inżyniera. W związku z występowaniem stanowisk lęgowych ptaków wstrzymano czasowo prace w rejonie obiektu M2, o czym został poinformowany Inżynier, jak również wykonano stosowne wpisy w dzienniku budowy. Na pozostałym dostępnym zakresie terenu inwestycji rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Wykonawca uzyskał pozwolenie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie nadzoru archeologicznego jak również ewentualnych badań sprawdzających w przypadku stwierdzenia występowania obiektów o znaczeniu archeologicznym. Wykonawca rozpoczął prace związane z odhumusowaniem terenu w km 0+220 do 0+340 i przygotowaniem dojazdu do obiektu M1.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca uzyskał decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości zadania obejmującą m.in. zakres prac projektowych wynikających z Polecenia Inżyniera zmieniającego założenia oraz zakres prac obejmujący w szczególności budowę dodatkowych dróg dojazdowych, zmianę nawierzchni dróg dojazdowych, poszerzenie obiektów inżynierskich jako robót nieujętych w Ofercie Wykonawcy. W związku ze zwiększonym zakresem robót wynikającym z wydanego polecenia wykonania i koniecznością wprowadzenia zmian wydłużyła się procedura uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca planuje wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia zadania do roku 2020.

1.1.25–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 26 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	25 486 079,00 zł	6 139 626,67 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	25 486 079,00 zł	6 139 626,67 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	18 354 949,00 zł	4 687 375,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 098 988,00 zł	756 300,77 zł
<i>Inne</i>	4 032 142,00 zł	695 950,90 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 139 626,67 zł tj. 24,09% planu na 2019 r.

Zakończono prace projektowe. W dniu 22.02.2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwają zaawansowane roboty w branży drogowej oraz mostowej m.in. roboty ziemne, nawierzchniowe, elementy ulic, branże techniczne.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na brak wywłaszczenia części mieszkańców a tym samym brak dostępu do części terenu budowy, gdzie projekt przewidywał przebudowę infrastruktury towarzyszącej termin realizacji zadania może wydłużyć się poza 2019 rok.

1.1.26–„Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów-Granica Państwa”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 35 903 569,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	24 993 604,00 zł	9 447 103,91 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 993 604,00 zł	9 447 103,91 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	19 795 697,00 zł	7 620 596,30 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 942 266,00 zł	962 242,34 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 213 366,00 zł	864 265,27 zł
<i>Inne</i>	42 275,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 447 103,91 zł tj. 37,80% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in.: roboty ziemne na odcinku km 1+300+2+300 (rowy), humusowanie terenów zielonych 1+000 – 3+300, wykonanie warstwy mrozoochronnej na pierścieniu ronda nr 1 i na dowiązaniach oraz wykonanie stabilizacji i warstwy z betonu na zatoce na ul. Wyszyńskiego. Ponadto, wykonano wysypy ronda nr 1, warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5' mm na pierścieniu ronda 1 i na dowiązaniach oraz warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na pierścieniu ronda nr 1, i na dowiązaniach. Na rondzie nr 1 prowadzono również roboty brukarskie (chodniki oraz pierścień ronda).

Wykonano ścieki naskarpowe przy przepuszczeniu P-7 oraz ściek trójkątny przy przepuszczeniu P-6 str. P w ramach realizacji zadania wykonano warstwę wiążącą z AC 16 W na odc. Km 1+400 – 1+900, rów kryty na ul. Wspólnej, siatkę z prętów szklanych do przepustu P-3, płyty pomostu, wykop pod przepust P-5 oraz fundamenty przepustu P-5

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.27–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 352 760,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 352 760,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 849 846,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	502 914,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W dniu 14.01.2019 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano projekt budowlany, który został warunkowo uzgodniony na posiedzeniu Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w dniu 16.04.2019 r. W dniu 05.06.2019 r. w Zarządzie Zlewni w Krośnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – postępowanie nie zostało nadal wszczęte. Wykonawca przygotował wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie projektów budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto prace związane z projektem podziału nieruchomości.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków, dokonane zostały zmiany granic działek ewidencyjnych i użytków gruntowych. Konieczne zatem jest opracowanie nowej mapy do celów projektowych i weryfikacja przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w odniesieniu do nowego stanu geodezyjnego. Powyższe może skutkować brakiem zachowania terminu końcowego umowy, tj. 20.12.2019 r.

1.1.28– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 34 100 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	16 848 282,00 zł	6 719 402,53 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 848 282,00 zł	6 719 402,53 zł
Budżet Unii Europejskiej	13 767 245,00 zł	5 703 128,14 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 081 037,00 zł	1 016 274,39 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 719 402,53 zł tj. 39,88% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane tj. w branży mostowej betonowano pozostałą część kap chodnikowych, wykonano nawierzchnię kap oraz nawierzchnię bitumiczną mostu. Wznowiono roboty umocnieniowe, stożków, skarp brzegu i koryta rzeki. Zakończono roboty izolacyjne, montaż barier i balustrad. Wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i hydrofobizację konstrukcji żelbetowej. Wykonano próbne obciążenie obiektu. W branży drogowej kontynuowano ustawianie krawężników, podbudowy na dojazdach, oraz roboty bitumiczne. Wykonano wykopy rowów, kontynuowano roboty brukarskie ustawianie obrzeży, montaż barier. Wykonywano także humusowanie i roboty umocnieniowe.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Konieczność wydłużenia terminu spowodowana jest opóźnieniami powstałymi przy robotach sanitarnych dot. odwodnienia, warunkami pogodowymi (zlewne deszcze) występującymi w II połowie maja (alarm powodziowy), zmianami technologii wykonania warstwy ścieralnej z innego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.1.29– „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 116 046 155,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	66 770 060,00 zł	20 894 070,34 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	66 770 060,00 zł	20 894 070,34 zł
Budżet Unii Europejskiej	51 483 750,00 zł	17 390 001,45 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	15 286 310,00 zł	3 504 068,89 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 20 894 070,34 zł tj. 31,29% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane we wszystkich branżach m.in. odhumusowanie terenu, dokonano rozbiórki nasypu przeciążeniowego, wykonano warstwę mrozochronną, wykonano materace gabionowe, wykonano ścieki skarpowe, wykonano krawężniki betonowe i kamienne, wykonano izolację termozgrzewalną na partii kap; rozpoczęto montaż deski gzymsowej i krawężnika, przebudowano sieć teletechniczną oraz wykonano kanalizację deszczową.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.30–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 96 878 364,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	31 717 516,00 zł	8 643 794,84zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	31 717 516,00 zł	8 643 794,84 zł
Budżet Unii Europejskiej	24 909 799,00 zł	6 254 004,59 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	6 568 777,00 zł	2 389 790,25 zł
Inne	238 940,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 643 794,84 zł tj. 27,25% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane w zakresie robót zarówno branży mostowej jak i drogowej. Wykonano m.in. podbudowy z kruszywa, nasypy, profilowano rowy, ustawiano obrzeża, kładziono kostkę brukową, podbudowę pod chodnik.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.31–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 38 221 150,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	408 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	408 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	346 800,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	61 200,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

21 stycznia 2019 r. rozpoczęto prace projektowe.

Zaawansowanie prac projektowych przedstawia się następująco:

- Studium wykonalności – 100%, - zakończono
- Pomiary ruchu na newralgicznych skrzyżowaniach oraz projekty skrzyżowań – 90%,
- Projekt konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia – 95%,
- Koncepcja – 85%,
- Karta informacyjna – 90%,
- Opracowanie koncepcji dodatkowych chodników zaproponowanych przez Gminy – 100%,
- Dokumentacja geotechniczna – 35%.
- Inwentaryzacja istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją – 20%,

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.32 „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 122 271 045,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 644 507,00 zł	530 646,60 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 644 507,00 zł	530 646,60 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 247 831,00 zł	451 049,61 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	396 676,00 zł	79 596,99 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 530 646,60 zł tj. 20,07% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace projektowe m.in. związane z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu (PZT) w zakresie branży drogowej wraz z odwodnieniem i koordynacją z branżą mostową oraz wyznaczeniem wstępnych linii podziałowych do Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), kontynuowano prace związane z analizą sposobu odwodnienia w powiązaniu z branżą drogową, kontynuowano prace

związane z modelowaniem obiektów mostowych wraz z umocnieniami, przygotowano i wysłano materiały do uzgodnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody Polskie dla kolejnych 3 obiektów mostowych, zakończono i przekazano opracowanie Studium Wykonalności, rozpoczęto prace związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych, rozpoczęto prace związane z opracowaniem wniosku i załączników do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, rozpoczęto prace projektowe związane z opracowaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.33–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 25 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	357 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	357 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	303 450,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	53 550,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019r. trwała faza projektowa na zadaniu: kontynuowano pracę nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (dalsza inwentaryzacja zieleni), planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi, przekrojem podłużnym, odwodnieniem. Opracowywano projekt przebudowy istniejącego i budowy mostu objazdowego na rzece Lubaczówka. Zakończono pracę nad Studium Wykonalności. Opracowywano materiały do uzyskania opinii ZRID oraz opracowywano projekty przebudowy infrastruktury technicznej - sieci gazowe, sieci energetyczne i teletechniczne.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.34–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 24 512 640,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	24 043 865,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 043 865,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	20 202 234,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	139,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	3 841 492,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwała faza projektowa. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zakładano uzyskanie ZRID do końca marca 2019 roku. Ze względu na opóźnienia w procedowaniu decyzji ZRID termin rozpoczęcia robót to przełom wrzesień / październik 2019 r. Wykonawca wniósł o zmianę terminu ze względu na odmienne warunki gruntowo-wodne w stosunku co do założeń programu funkcjonalny- użytkowego (PFU). Planowane są odwierty geologiczne z udziałem Zamawiającego celem potwierdzenia wniosku Wykonawcy. Roboty nie zostaną wykonane do końca roku 2019.

1.1.35—„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 52 593 217,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	42 146 814,00 zł	13 376 997,37 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	42 146 814,00 zł	13 376 997,37 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	35 377 044,00 zł	11 366 046,42 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	526 763,00 zł	5 178,05 zł
<i>Budżet Państwa</i>	6 243 007,00 zł	2 005 772,90 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 376 997,37 zł tj. 31,74% planu na 2019 r.

W sprawozdawczym półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in.: podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy bitumicznej, prace prowadzono na drodze dojazdowej DD9 – stabilizacja i kruszywo. Ponadto, rozebrano nawierzchnię bitumiczną DW 875, prowadzono roboty ziemne, ułożono krawężniki betonowe. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania zostały dostarczone i zamontowane osadniki, wykonano budowę pomostu

w tym konstrukcji MD1 oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.36–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 24 558 947,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	5 736 801,00 zł	3 429 694,20 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 736 801,00 zł	3 429 694,20 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 977 321,00 zł	2 655 143,71 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 057 600,00 zł	305 995,72 zł
Budżet Państwa	701 880,00 zł	468 554,77 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 429 694,20 zł tj. 59,78% planu na 2019 r.

Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 06.05.2019 r. W dniu 07.05.2019 r. została uzyskana decyzja na użytkowanie wiaduktu drogowego WD-1 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 nad linią kolejową 91 Kraków Główny - Medyka. W dniu 16.05.2019 r. odbył się komisyjny odbiór końcowy robót. W dniu 17.05.2019 r. Inwestor złożył w siedzibie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) w Rzeszowie zawiadomienie o zakończeniu budowy w celu uzyskania w drodze decyzji administracyjnej braku sprzeciwu ze strony ww. Organu w zakresie przystąpienia do użytkowania przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 28.05.2019 r. WINB wezwał Inwestora do przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do dnia 17.06.2019 r. wymagane dokumenty zostały złożone w dniu 10.06.2019 r. W dniu 26.06.2019 r. WINB przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy bez sprzeciwu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.37–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 9 642 812,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 767 196,00 zł	22 140,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 767 196,00 zł	22 140,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 121 413,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	441 962,00 zł	22 140,00 zł
<i>Inne</i>	203 821,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 22 140,00 zł tj. 0,8% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane m.in. wykonywano warstwy wiążące z podbudowy bitumicznej, warstwę podbudowy z kruszywa, krawężniki kamienne i krawężniki betonowe. Prowadzono również prace przy skrzyżowaniu oraz przy rondzie od strony Niska:

- konstrukcje jezdni (podbudowy betonowe, warstwa kruszywa, warstwy bitumiczne),
- roboty brukarskie (ścieżka rowerowa, pierścień ronda).

Roboty budowlane planowane do zakończenia w 2019 roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.38–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 36 459 703,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	11 289 287,00 zł	1 696 254,48 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 289 287,00 zł	1 696 254,48 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	8 618 629,00 zł	1 441 816,30 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 590 936,00 zł	254 438,18 zł
<i>Inne</i>	79 722,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 696 254,48 zł tj. 15,02% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019r. trwały roboty budowlane m.in. przy przebudowie przepustów pod zjazdami, przy umacnianiu wlotów i wylotów przepustów - 40% całości, roboty przy odmulaniu rowów i formowaniu poboczy, przy przebudowie zatok autobusowych, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników, wykonanie warstwy ścieralnej, wymiana studzienek ściekowych i przykanalików, wykonanie robót przy umacnianiu poboczy kruszywem (destruktem), wykonanie robót przy oznakowaniu pionowym docelowym. Kontynuowano roboty przy przebudowie obiektu mostowego na rzece Zyzoga - budowa mostu objazdowego. W dniu 18.06.2019 r. zostało

wszczęte postępowanie dotyczące decyzji ZRID na zakres robót wymagających pozwolenia na budowę.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.39–„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 8 278 213,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	8 045 053,00 zł	139 575,51 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 045 053,00 zł	139 575,51 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 155 253,00 zł	118 443,96 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 710 530,00 zł	21 131,55 zł
Inne	179 270,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 139 575,51 zł tj. 1,73% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in. wymiana gruntu 0+650 – 0+500, wykonanie krawężnika przy ul. Księżomost – strona lewa, rozbiórka obiektu budowlanego przy DK 94, wykonanie warstw podbudowy zjazdów przy ul. Księżomost (ulepszone podłoże oraz kruszywo), wymiana gruntów, prace archeologiczne ze względu na stanowisko archeologiczne, wykonanie przepustów pod zjazdami przy ul. Księżomost.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji robót o 21 dni ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne występujące w miesiącu maj (intensywne opady). Trwa weryfikacja ze strony Zamawiającego.

1.1.40–„Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 13 376 759,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	13 376 759,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	13 376 759,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 996 708,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	3 380 051,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. trwały prace projektowe m.in. przekazany został projekt architektoniczno-budowlany. W dniu 16.05.2019r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sandomierzu przekazano wniosek o wydanie decyzji wodno-prawnej. W dniu 28.05.2019 r. otrzymano z PGW uwagi do wniosku. Wykonawca uzupełnił wniosek w dniu 11.06.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Sandomierzu w dniu 18.06.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji. W dniu 17.06.2019 r. Wykonawca przedłożył projekt stałej organizacji ruchu do Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego i do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zatwierdzenia. W dniu 08.04.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 16.04.2019 r. organ przesłał uwagi do wniosku ZRID z terminem uzupełnienia do 17.05.2019 r. Wykonawca złożył uzupełnienie wniosku oraz prośbę o przedłużenie terminu uzupełnień do 19.07.2019 r. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 17.05.2019 r. udzielił zgody na przedłużenie terminu uzupełnień. Trwa procedowanie odstępstwa od warunków technicznych. Prawdopodobny termin uzyskania ZRID to 2019 rok.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W dniu 19.06.2019 r. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego wniosek o przedłużenie czasu na realizację zadania. Wniosek został odrzucony przez Zamawiającego. Inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2019 r. ze względu na opóźnienia w procedowaniu decyzji ZRID.

1.1.41–„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 8 550 496,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	8 324 314,00 zł	1 618 243,54 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 324 314,00 zł	1 618 243,54 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 094 908,00 zł	1 357 623,86 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 229 406,00 zł	260 619,68 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 618 243,54 zł tj. 19,44% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane m.in.: rozbiórka nawierzchni i podbudów w rejonie ronda przy DK9 oraz elementów dróg (istniejące oznakowanie, obrzeża, krawężniki). Prowadzono roboty ziemne – wykopy oraz nasypy. Wykonano również warstwę podbudowy pomocniczej z stab. 2,5 MPa podbudowę z betonu na pierścieniu ronda przy DW 987. Wykonano przebudowę sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia, sieci teletechnicznych oraz sieć kanalizacji deszczowej i układów oczyszczenia wód deszczowych w rejonie ronda na DK9.

Położono krawężniki kamienne i betonowe przy rondzie DW 987, wykonano oświetlenie drogi w rejonie ronda przy DK9.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.42–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 16 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 426 540,00 zł	1 057 699,18 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 200 000,00 zł	1 057 699,18 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 200 000,00 zł	1 057 699,18 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	226 540,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	226 540,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 057 699,18 zł tj. 30,87% planu na 2019 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2019 r. brano udział oraz zorganizowano wydarzenia gospodarcze:

- Dyplomatyczne Otwarcie Roku,
- Forum Europa-Ukraina oraz Forum Słowackie,
- Targi AVALON w Melbourne,
- Gala Eksportu ,
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne,
- Hackathon,
- IX edycja nagród dla Liderów Regionu,
- Kongres Profesjonalistów PR,
- Europejski Kongres Gospodarczy,
- Aerospace&Defence Meetings,
- Targi Paris Air Show,
- II Forum Regionów w Tokio,
- RZEmiosło.IT,
- Promocja medialna w ramach wydarzenia pn. V Podkarpackie Pokazy Lotnicze.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.43–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 158 006 309,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	79 064 794,00 zł	10 191 047,06 zł
- wydatki bieżące, z tego:	39 756 685,00 zł	9 824 663,56 zł
Budżet Unii Europejskiej	38 912 642,00 zł	9 684 775,28 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	504 411,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	339 632,00 zł	139 888,25 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	39 308 109,00 zł	366 383,50 zł
Budżet Unii Europejskiej	37 477 920,00 zł	362 074,27 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 830 189,00 zł	4 309,23 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10 191 047,06 zł tj. 12,88% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r. złożył 43 wnioski o płatność. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zostało złożonych 15 wniosków o płatność (8 zaliczkowych i 7 rozliczających zaliczki).
- W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2018 r. postępowaniem na: „Budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” do Zamawiającego wpłynęło wiele pytań dotyczących specyfikacji zamówienia, powodujące konieczność zmiany terminu składania ofert. Ostateczny termin ustalony został na dzień 07.05.2019 r. i tego dnia nastąpiło otwarcie ofert. Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa odwołania od dwóch wykonawców (13.06.2019 r. oraz 21.06.2019 r.).

Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zrealizowali niżej wymienione zadania:

powiat bieszczadzki:

- realizacja zadań 27 (Tworzenie i aktualizacja pow. bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. w pow. bieszczadz. 2018 cz.I), 28 (Tworzenie i aktualizacja pow. bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. w pow. bieszczadz. 2018 cz.II) i 29 (Cyfryzacja materiałów źródł. zasobu geodez. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018) została zakończona.
- zadanie 24 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2018) zostało podzielone na 4 części, z czego dla trzech części dokonano wyboru wykonawcy, dla jednej części nadal trwa procedura wyboru. Planowane zakończenie – II połowa lipca 2019.

powiat brzozowski:

- na wniosek powiatu brzozowskiego zadania od nr 30 do 35 zostały połączone w jedno zadanie o nr 30 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja pow. bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2017-2018 pow. Brzozów).
- na wniosek powiatu brzozowskiego IZ pismem z dnia 24.06.2019 wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, co umożliwi wyłonienie Wykonawcy na 3 z 13 części zadania 30. W celu wyłonienia Wykonawcy na pozostałe części Partner jest zmuszony powtórzyć postępowanie przetargowe.

powiat dębicki:

- w dniu 16 stycznia 2019 r., podpisano umowę w ramach części I, w dniu 15 stycznia 2019 r., podpisano umowę w ramach części II oraz III.
- na wniosek Partnera zadanie 50 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. W pow. dębickim 2017-2018) zostało połączone z zadaniem 46 (Modern.EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dębickim 2017-2018), natomiast zadania 48 (Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu, w pow. dębickim 2017-2018) oraz 49 (Aktual. EGiB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie dębickim 2017-2018) zostało połączone z zadaniem 47 (Aktual. EGiB, utw. BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dębickim 2017-2018). Obydwa zadania są w trakcie realizacji.
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na części 4 - 6 zadania 47. Planowany termin ogłoszenia koniec lipca 2019 r.

powiat jarosławski

- na wniosek powiatu jarosławskiego, IZ pismem z dnia 13.06.2019 wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, w celu zwiększenia poziomu dofinansowania pozostałego zakresu, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargów i zrealizowanie planowanych zadań.
- Pozostały do ogłoszenia postępowania na 3 zadania. Planowane ogłoszenie – III kwartał 2019.

powiat kolbuszowski:

- w trakcie realizacji jest trzy zadania: 59 (Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2017), 60 (Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.I) i 61 (Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.II).
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 62 (Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pow. Kolbuszowskim).

powiat leski:

- Pozostały do ogłoszenia postępowania na trzy zadania 66 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. leskim 2017-2018), 67 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018) i 68 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018). Planowane ogłoszenie III kw. 2019 r.

powiat leżajski:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat lubaczowski:

- na wniosek Partnera zadanie 72 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2017) zostało połączone z zadaniem 73 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2018) i jest w trakcie realizacji.
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 74 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. lubaczowskim 2018), które jest planowane do ogłoszenia w II półroczu 2019 r.

powiat łańcucki:

- zadania 78 (Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. łańcuckim 2018) i 79 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. łańcuckim -2018) są w trakcie realizacji.

powiat mielecki:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat nizański:

- w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę Zamawiający odstąpił od umowy na realizację zadania 86 (Modernizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobów w pow. nizańskim 2017-2018). Zrealizowane prace zostały rozliczone. Na pozostałą do realizacji część prac w ramach zadania 86 Powiat Nizański ogłosi postępowanie przetargowe w drugiej połowie 2019.

powiat przemyski:

- w trakcie realizacji jest zadanie 87 (Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w pow. przemyskim 2017-2018).
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 89 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w pow. przemyskim 2018), które jest planowane do ogłoszenia w 4 kw. 2019.

powiat przeworski:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- powiat ropczycko-sędziszowski:
- zadania 92 (Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w pow. ropczycko-sędzisz. 2017) i 93 (Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w pow. ropczycko-sędzisz. 2018) są w trakcie realizacji.

powiat rzeszowski:

- w dniu 6 lutego 2019 r. podpisano 2 umowy na łączną kwotę 8.138.358,00 zł w ramach zadania nr 103 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobów w pow. Rzeszowskim). Zadanie jest w trakcie realizacji.

powiat sanocki:

- Zadania 108 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018), 109 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018), 110 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. sanockim 2017-2018) są w trakcie realizacji. Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy dla zadania 111 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w pow. sanockim 2017-2018) planowane jest na koniec 2019.

powiat stalowowolski:

- na wniosek powiatu stalowowolskiego zadania od nr 115 (Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. stalowowolskim 2018) do 116 (zostały połączone w jedno zadanie nr 115,
- zadanie 115 jest w trakcie realizacji.

powiat strzyżowski:

- postępowanie przetargowe na realizację zadania 117 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryzacja zasobów w pow. strzyżowskim 2017-2018) zostało ogłoszone w 26 czerwca 2019 r.

Miasto Krosno:

- na wniosek Partnera zadania nr 118 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017), 119 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M. Krosno 2017), 120 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w M. Krosno 2017), 121 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno 2018), 122 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Krosno 2018), 123 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2018), 124 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w Mieście Krosno 2018) zostały połączone w jedno zadanie nr 118 Tworzenie i aktualizacja GESUT, BDOT500, modernizacja EGiB, cyfryzacja zasobów w M. Krosno.

- Zadanie 118 Tworzy i aktualizuje GESUT, BDOT500, modernizuje i aktualizuje EGIB, Cyfryzacja zasobu w M. Krosno jest w trakcie realizacji.

Miasto Przemyśl:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Rzeszów:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Tarnobrzeg:

- na wniosek Partnera zadania 130 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. W Mieście Tarnobrzeg 2017) i 132 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. W Mieście Tarnobrzeg 2018) zostały połączone w jedno zadanie o nr 130
- postępowanie przetargowe na realizację zadania 131 (Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Tarnobrzeg 2018) zostało ogłoszone 4 lipca 2019 r.
- postępowanie przetargowe na realizację zadania 130 planowane jest na IV kw. 2019 r.

WODGiK:

- w dniu 8 lutego 2019 r. podpisano umowę na kwotę 735 540,00 zł w ramach zadania nr 13 Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) część I.
- zrealizowano etap IV zadania nr 11 - opracowanie mapy topograficznej.
- zrealizowano etap II i etap III zadania nr 12 - opracowanie mapy topograficznej.
- przygotowywanie przetargów na realizację zadania 6 PSIP – „Systemy geodezyjne – WODGiK”.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Lider Projektu oraz JST biorące udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zgłaszają następujące potencjalne problemy, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania poszczególnych zadań:

- czasochłonność procedur przetargowych, na którą składa się oszacowanie wartości zamówienia, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy na wykonawstwo,
- krótki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie koszty zamówień publicznych i może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowań przetargowych,
- rozciągnięte w czasie procedury administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyłożenia operatu ewidencji gruntów, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzeżeń i uwag przez zlecniodawcę, a także publikacji ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa i BIP-ie.

1.1.44–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 10 003 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	4 211 375,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	690 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	690 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 521 375,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 897 119,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	624 256,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Wykonawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia na temat Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych; dostarczono wyjaśnienia w zakresie „systemów referencyjnych”; gdzie wdrożono moduły Systemów (Otago i Edicta) na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać analizy; dostarczono stanowisko wyjaśniające w sprawie zakresu Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych w kontekście OPZ. Użytkownicy wskazanych „systemów referencyjnych” (Otago i Edicta) – UM Ruda Śląska i UM Częstochowa przesłały do UMWP dane potrzebne do planowanych przez UMWP analiz. Asseco Data Systems S.A. na prośbę Zamawiającego dostarczył również informację o instalacji „systemów referencyjnych” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz w innych urzędach. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania Komitetu Sterującego dla Projektu PSeAP-2 (luty, marzec i kwiecień 2019 r.).

W kwietniu 2019 r. Inżynier Kontraktu przekazał Zamawiającemu wstępną rekomendację dotyczącą Wdrożenia systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie, natomiast Generalny Wykonawca przekazał zmodyfikowaną wersję opisu e-Uслуг, obejmującą uwagi wniesione przez Zamawiającego na spotkaniu Komitetu Sterującego. W maju 2019 r. Wykonawca na wniosek Zamawiającego przekazał zmodyfikowany protokół odbioru zawierający informację o gwarancjach powiązanych z przekazanym sprzętem oraz podjęto działania mające na celu przeprowadzenie dodatkowej analizy przez podmioty eksperckie zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę rozwiązania w zakresie infrastruktury bazodanowej.

W czerwcu 2019 r. Zamawiający podpisał Protokół odbioru komponentu nr 3 – „Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania”, odbyło się spotkanie z Generalnym Wykonawcą w kwestii realizacji Podkarpackiego Systemu eAdministracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego kierunkowo wybrał do realizacji wariant alternatywny architektury systemu PSeAP-2.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zagrożenia mające wpływ na realizację projektu tj.: opóźnienie harmonogramu realizacji zadań w projekcie ze względu na czasochłonność procedur przetargowych związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo oraz opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez wykonawców.

1.1.45 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 6 167 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 537 171,00 zł	50 608,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 537 171,00 zł	50 608,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 905 555,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	631 616,00 zł	50 608,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 50 608,00 zł tj. 1,43% planu na 2019 r.

W I półroczu został wybrany Doradca Technologiczny, do którego zadań należy między innymi opracowanie dokumentacji przetargowej dla technicznych części projektu. W ramach I. Etapu prac Doradcy w okresie marzec-maj 2019 r. zostały przygotowane opisy przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowy i kryteria oceny ofert, co umożliwiło przygotowanie kompletu dokumentacji przetargowej. Pierwszy etap prac Doradcy Technologicznego został zakończony i rozliczony.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja Projektu jest opóźniona. Istotnym ryzykiem jest sytuacja niepowodzenia przy wyborze Wykonawców Zadań i konieczność powtórzenia postępowań przetargowych, co wpłynie negatywnie na termin zakończenia realizacji projektu, tj. do 30 czerwca 2020.

1.1.46 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 13 678 741,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 903 295,00 zł	253 109,12 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 903 295,00 zł	253 109,12 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 903 295,00 zł	253 109,12 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 253 109,12 zł tj. 13,29% planu na 2019 r.

W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy WDK w Rzeszowie a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie utworzenia „Systemu szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki” poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem oświatowym w regionie – swój akces zgłosiło ponad 80 szkół z terenu Województwa Podkarpackiego.

W dniu 12 lutego 2019 r. odebrano Studium wykonalności wraz ze specyfikacją dostaw wyposażenia laboratoriów i pracowni warsztatowych dla projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. W okresie sprawozdawczym prowadzone były czynności związane z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa podkarpackiego

centrum nauki...” została wydana przez Wójta Gminy Trzebownisko w dniu 26 czerwca 2019 r.

W I półroczu 2019 r. przygotowano i przeprowadzano procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Generalnego Wykonawcy budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 18 czerwca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podjęto prace zmierzające do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą (podstawą do zawarcia tej umowy będzie umowa na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020 zapewniająca finansowanie inwestycji).

Dodatkowo, w dniu 25 maja 2019 r. przeprowadzono promocję projektu podczas Pikniku Nauki EKSPLOKACJE.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Ogłoszenie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu, któremu powierzony zostanie nadzór inwestorski nad Generalnym Wykonawcą w procesie projektowania oraz budowy podkarpackiego centrum nauki. W okresie sprawozdawczym podjęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji dot. postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy / wykonawców wyposażenia w eksponaty naukowe podkarpackiego centrum nauki - tryb: negocjacje z ogłoszeniem oraz rozpoczęła się procedura rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. ekspozycji. Termin składania aplikacji upływa 19 lipca 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.1.47– „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 920 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	960 000,00 zł	957 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	960 000,00 zł	957 600,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	816 000,00 zł	813 960,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	48 000,00 zł	47 880,00 zł
Budżet Państwa	96 000,00 zł	95 760,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 957 600,00 zł tj. 99,75% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono drugą transzę stypendium w kwocie 2000 zł dla 399 stypendystów/stypendystek. Przed uruchomieniem drugiej transzy stypendiów przeprowadzono analizę ankiet monitorujących, których złożenie było warunkiem wypłaty drugiej transzy. Przeanalizowano 400 ankiet monitorujących postęp w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR). Jeden stypendysta zakończył udział w projekcie w dn. 26.02.2019 r. tj. w momencie ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne a rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej tj. 27.02.2019 r. Fakt ten potwierdzają przedłożone do wiadomości Beneficjenta w dniu 12.03.2019 r. zaświadczenia

ze szkół. W myśl zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów oraz umowy konieczne stało się pozbawienie stypendysty prawa do II transzy stypendium i rozwiązania umowy.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 35/890/19 w sprawie pozbawienia prawa do II transzy stypendium i rozwiązania umowy NR III/OP/7/U/29/2018 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 rozwiązał ww. umowę o przekazywanie stypendium zawartą 14 grudnia 2018 r. ze skutkiem od 27 lutego 2019r. Poza sytuacją, o której mowa wyżej, realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem założonym we wniosku o dofinansowanie. Z końcem czerwca 2019 r. realizacja IPR została zakończona i tym samym stypendyści/stypendystki zakończyli udział w projekcie. Został opracowany i udostępniony elektroniczny formularz sprawozdania z realizacji IPR.

Ponadto pracownicy zaangażowani w realizację projektu na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania związane z ww. projektem (rozmowy indywidualne w biurze projektu, rozmowy telefoniczne lub zapytania przesłane pocztą elektroniczną).

Beneficjent realizował działania w zakresie dostępności do projektu osób niepełnosprawnych, jak i równości szans. Działania te polegały m. in. na udostępnianiu wszystkich dokumentów związanych z projektem na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl. Strona internetowa przystosowana była dla osób słabowidzących i niewidzących, wprowadzono udogodnienia w formie możliwości zwiększania czcionki lub zastosowania wyraźniejszego kontrastu. Osoby głuchonieme mogły skorzystać z tłumacza języka migowego. Zarówno siedziba główna UMWP, jak i biuro projektu dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich np. winda, szerokie korytarze. Beneficjent realizując zadania posługiwał się językiem wskazującym na równość płci, m.in. w korespondencji wychodzącej i na stronie internetowej projektu używane były zwroty wskazujące na zachowanie równości szans płci grupy docelowej (np. stypendysta/stypendystka).

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania związane z: obsługą administracyjną projektu: zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa. Pracownicy zaangażowani w obsługę projektu korzystali z posiadanego sprzętu: komputery, drukarki, telefony oraz materiałów biurowych: papier do drukarek, tonery, koperty oraz artykuły piśmiennicze.

Beneficjent prowadził działania informacyjno-promocyjne projektu. Strona internetowa aktualizowana była na bieżąco w zależności od potrzeb. Beneficjent systemowo udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną, telefonicznie oraz indywidualnie w biurze projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.48–„Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 872 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	936 000,00 zł	936 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	936 000,00 zł	936 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	795 600,00 zł	795 600,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	93 600,00 zł	93 600,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	46 800,00 zł	46 800,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 936 000,00 zł tj. 100% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/Stypendystkami, wypłacona została druga transza stypendium dla 390 stypendystów/stypendystek w wysokości 2 000,00 zł/os. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została, w oparciu o informację zawartą w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Wzór ankiety monitorującej postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu został opracowany przez Beneficjenta i zamieszczony w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl. Informacja o zamieszczeniu ankiety została przekazana Wnioskodawcom w formie pisma przesłanego na adres szkolny oraz newslettera. Do siedziby Beneficjenta wpłynęło 390 ankiet monitorujących postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, w tym 363 dla uczniów/uczennic techników i 27 dla uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopni.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.49–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 346 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 173 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 173 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	997 050,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	58 650,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	117 300,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W dniu 29.03.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego: Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent w dniu 24.05.2019 r. złożył do Instytucji Pośredniczącej wszystkie niezbędne/ wymagane dokumenty do podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podjęta w III kwartale 2019 r. Dla ww. projektu konieczna jest również aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz opracowanie dokumentów aplikacyjnych tj. Regulaminu przyznawania stypendium, wzoru umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania ww. dokumentacji. Nabór wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzony zostanie we wrześniu 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.50– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 296 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	648 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	648 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	550 800,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	64 800,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	32 400,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W marcu 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek uzyskał pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podjęta w III kwartale 2019 r. Konieczna jest aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu oraz

wzorów obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazanie stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej dokumentacji, tym samym nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu przeprowadzony zostanie we wrześniu 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.51 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

- Zadanie realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- łączne nakłady finansowe: 420 365,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	127 968,00 zł	18 215,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	127 968,00 zł	18 215,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	108 772,00 zł	16 393,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	12 797,00 zł	1 821,50 zł
<i>Budżet Państwa</i>	6 399,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 18 215,00 zł tj. 14,23% planu na 2019 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu realizowano zadanie: Organizacja staży zawodowych dla słuchaczy/-ek Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (MSCKZiU) w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym staże zawodowe rozpoczęło 50 osób zgodnie z planem.

Do 30 czerwca 2019 r. staże zawodowe zakończyło 48 osób, pozostałe 2 osoby kontynuują rozpoczęte staże. W okresie sprawozdawczym nie wypłacano stypendium stażowego. Dokonano zakupu odzieży roboczej dla wszystkich 50 uczestników staży zawodowych. Opiekę nad zorganizowanymi 35 grupami stażystów pełniło łącznie 28 opiekunów. Opracowano we współpracy z opiekunami stażu programy stażu, uwzględniające zakres czynności i zadań dla stażysty oraz wiedzę i umiejętności doskonalone podczas stażu z uwzględnieniem zadań wykraczających ponad podstawę programową.

Dostępność zadania dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowymi punktami w trakcie rekrutacji premiowano osoby z niepełnosprawnościami, jak również osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Na etapie organizacji staży zawodowych we wniosku o uczestnictwo w projekcie umożliwiono zgłoszenia ewentualnych barier, trudności i przeszkód w przystąpieniu do projektu wszystkim uczestnikom. Dano także możliwość zgłaszania ewentualnych koniecznych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących utrudnień czy barier. Nikt też nie zgłosił posiadania niepełnosprawności i nie zgłaszał potrzeby żadnych udogodnień.

Dokumenty związane z rekrutacją na staże zawodowe dostępne były w biurze projektu, ale umieszczono je też na stronie internetowej, tak aby była możliwość łatwego do nich dostępu. Biuro projektu umieszczone na parterze budynku było otwarte w elastycznych godzinach.

Rekrutacji do udziału w stażach zawodowych dokonano z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Zastosowano ulotki przedstawiające kobiety i mężczyzn.

W trakcie rekrutacji rozpoznawano poziom wykształcenia stażystów, jednak żadna osoba nie zgłosiła posiadania kwalifikacji, które musiałyby być uwzględnione w ramowym programie stażu zawodowego.

Uczestnicy staży zawodowych wypełniali także kwestionariusz predyspozycji psychofizycznych, z którym zapoznawali się opiekunowie stażystów w celu organizacji stażu dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.

Ze środków, które pozostaną po rozliczeniu opisanych powyżej działań planuje się zorganizować dodatkowo 4 staże zawodowe, które będą zrealizowane w okresie wakacyjnym i zakończone w 3 kwartale 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.52–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	896 084,00 zł	234 380,22 zł
- wydatki bieżące, z tego:	896 084,00 zł	234 380,22 zł
Budżet Unii Europejskiej	768 645,00 zł	186 130,26 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	127 439,00 zł	48 249,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 234 380,22 zł tj. 26,16% planu na 2019 r.

W ramach projektu środki wydatkowane jako koszty pośrednie i koszty bezpośrednie w ramach realizacji 4 zadań:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej: W okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zorganizowano dwa spotkania Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KRES) w dniach 22.02.2019 r. oraz 30.05.2019 r. Ponadto, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. diagnozy regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w dniu 26.06.2019 r.

W nawiązaniu do Uchwały Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (PKRES) nr 1/2018 dokonano ustalenia wielkości środków, na które zapotrzebowanie zgłaszają podkarpackie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) - zostało dokonane zbiorcze opracowanie, dokument jako materiał do analizy został przesłany członkom PKRES. Dodatkowo, został ustalony harmonogram pracy nad aktualizacją Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który zakłada cykl pracy w roku 2019 oraz 2020.

Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z członkami PKRES, jak również ze strony ROPS w Rzeszowie przekazywane są informacje dot. wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń z sektora ekonomii społecznej. Ponadto, w ramach realizacji projektu wzięto udział w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń: 13.04.2019 r. - Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej, spotkania prezydiów sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz cykl

wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”.

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim:

W ramach zadania w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zorganizowano:

8 spotkań sieciujących (Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ), Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej (CIS/KIS) i PES oraz spotkanie prezydiów wszystkich sieci) - spotkania odbyły się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Rzeszowie, spotkania dla sieci PES odbyły się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Dębnianka" w Wierzawicach oraz siedzibie Spółdzielni Socjalnej JAWOR z Hadli Szklarskich. Tematyka spotkań sieciujących w ramach poszczególnych sieci współpracy była zgodna z diagnozą i zapotrzebowaniem uczestników zgłaszanym na spotkaniach sieci.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało zamówienie na usługi trenerskie na spotkania sieci wraz z przygotowaniem i podpisaniem umowy, zgodnie z podanym przez sieć tematem. Na spotkanie sieci ZAZ zostali zaproszeni eksperci z Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy omówili zasady kontroli Zakładów Aktywności Zawodowych oraz odpowiadali na pytania członków sieci. Zrealizowana została procedura zamówienia publicznego na realizację wizyt studyjnych (3 wizyty trzydniowe: woj. lubelskie, łódzkie i dolnośląskie oraz dwie wizyty jednodniowe w woj. podkarpackim) - wybrany został wykonawca. Ponadto w ramach zadania zrealizowano:

- przygotowanie i realizacja cyklu spotkań dla studentów w zakresie upowszechniania ekonomii społecznej pn. „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”, które obejmowało:

- przygotowanie i ogłoszenie postępowania na przeprowadzenie seminariów, warsztatów ze studentami, wybór prelegentów i moderatorów na konferencje,
- podpisanie umów z wykonawcami – nadzór nad wykonaniem projektu plakatu i loga wydarzenia,
- upowszechnienie informacji o wydarzeniu na poszczególnych wydziałach, na stronach uczelni, biurze karier,
- przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcami programów i materiałów szkoleniowych, programów konferencji,
- rekrutacja studentów,
- obsługa seminariów i warsztatów na uczelni (zrealizowano warsztaty i seminaria na różnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sumie dla ponad 70 osób) - zrealizowano dwie konferencje dla studentów:

1. konferencja „Ekonomia społeczna młodych w Polsce – dobre praktyki”

2. pokaz filmów wraz z dyskusją „Ekonomia społeczna jako alternatywna ścieżka kariery - przygotowanie obejmowało stworzenie programów uwzględniających występy prelegentów oraz zaproszonych ekspertów, rekrutacja studentów i pracowników naukowych, wystawienie zaświadczeń o udziale w danym wydarzeniu, sprawozdawczość-zdjęcia, sprawozdania i informacje na stronę ROPS i Uniwersytetu.

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na usługi szkoleniowe w 2019 roku: spotkania powiatowe, seminaria, doradztwo łącznie z przygotowaniem i podpisaniem umów z wybranymi wykonawcami,

- określenie z wybranymi Wykonawcami terminów świadczenia usługi oraz zasad sprawozdawczości, programów, materiałów szkoleniowych,

- dokonanie rekrutacji na seminaria na maj/czerwiec (pisma, info na www) oraz na doradztwo

z zakresu strategii (info na www) - wykonywanie aktualizacji strony ROPS

w Rzeszowie dot. ekonomii społecznej,

- ocena materiałów szkoleniowych przesłanych przez trenerów pod względem zgodności z tematem,

- rekrutacja uczestników na trzy seminaria w dwóch tematach. Przygotowanie dokumentacji, obsługa szkolenia, wydanie zaświadczeń.
- rekrutacja uczestników na dwa spotkania powiatowe z klauzul społecznych. Przygotowanie dokumentacji, obsługa spotkania,
- przeprowadzenie certyfikacji dla podmiotów starających się o znak Zakup Prospołeczny (wstępna ocena wniosków, zorganizowanie posiedzenia Podkarpackiej Kapituły Znak, przygotowanie zarządzenia w sprawie nadania znaku oraz umowy dla certyfikowanego podmiotu),
- przygotowania do organizacji wydarzenia Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (program).

W dniach 26-28.06.2019 r. została zrealizowana wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego, w której udział wzięło łącznie 25 osób (przygotowany został program wizyty, rekrutacja, pełna dokumentacja). Wizyta miała na celu poznanie dobrze funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej, nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń.

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES:

W ramach zadania 3 w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zrealizowano następujące działania:

- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wynajem powierzchni wystawienniczej w związku z realizacją Kiermaszów łącznie z dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na organizację kiermaszów ES z dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy,
- organizacja Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej – zapewnienie patronatów, rekrutacja wystawców, promocja wydarzenia, udział w Kiermaszu,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę materiałów edukacyjno-dydaktyczno-promocyjnych- podpisanie umowy z wykonawcą, nadzór nad realizacją materiałów promocyjnych,
- przygotowanie regulaminu dofinansowania udziału w targach krajowych branżowych przez PES z woj. podkarpackiego,
- ogłoszenie konkursu o dofinansowanie targów, udział w komisji powołanej do oceny wniosków dot. dofinansowania,
- przygotowanie i przekazanie do wykonawcy materiału niezbędnego do opracowania graficznego i składu katalogu branżowego, opracowanie merytoryczne katalogu nadzór nad jego realizacją,
- opracowany został Regulamin dofinansowania uczestnictwa w targach branżowych krajowych dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego – na jego podstawie ogłoszony został konkurs dla podmiotów na dofinansowanie udziału w targach, w ramach którego wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 38 018,00 zł. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne oraz otrzymały dofinansowanie udziału w targach branżowych w pełnej kwocie,
- przygotowanie i podpisanie umów z 4 podmiotami dot. dofinansowania Targów, udzielenie dofinansowań, rozliczenie,
- nadzór nad opracowaniem graficznym katalogu branżowego,
- przeprowadzenie rozeznania cenowego oraz zapytania ofertowego na usługę informatyczną (przebudowa strony www.wspierajwybieraj.pl wraz jej promocją), wybór wykonawcy, podpisanie umowy,
- przygotowania do organizacji wydarzenia Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (przygotowanie programu),
- bieżąca aktualizacja strony es.rops.rzeszow.pl oraz fanpage Podkarpacka Ekonomia Społeczna.

Zadanie 4. Zlecenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie:

W ramach zadania 4 w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. przygotowano komplet dokumentów do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w Województwie Podkarpackim. Postępowanie zostało zrealizowane, zakończone zostało wyborem Wykonawcy usługi.

Dodatkowo prowadzone było przygotowanie dokumentacji pod zamówienie publiczne na świadczenie usług badawczych dla ROPS w Rzeszowie dot. stanu sektora ekonomii społecznej w Województwie Podkarpackim połączony z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016 - 2020 za rok 2018 oraz rok 2019.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu powstałe w wyniku przeciągających się postępowań zamówień publicznych są sukcesywnie usuwane. Powstałe oszczędności z tytułu zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca projektu na rozszerzenie zakresu obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia jednego wskaźnika produktu Liczba osób biorących udział w seminariach/warsztatach - wystąpiły trudności w rekrutacji na organizowane seminaria w tematach:

1. Ekonomia społeczna w rewitalizacji,
2. Kontraktowanie usług społecznych a rozwój ekonomii społecznej,
3. Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - do realizacji zaplanowane zostały po 2 grupy z każdego tematu po 12 osób, tj. łącznie 72 osoby. Rekrutacja (listowna, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefoniczna, informacja na stronie www) skierowana była do wszystkich grup docelowych projektu (szczególnie skierowane było do jst oraz ich jednostek organizacyjnych), wypełnienie miejsc wyniosło 95,83% (69 na 72 miejsca) wykorzystując listę rezerwowych. Podczas realizacji spośród zrekrutowanych osób (które potwierdziły udział) 9 osób nie dotarło na seminarium, nie podając żadnej informacji o nieobecności.

1.1.53–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”

- Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 603 595,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	10 000,00 zł	4 300,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł	4 300,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	10 000,00 zł	4 300,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 300,00 zł tj. 43% planu na 2019 r.

W marcu 2019 r. wyłoniono wykonawcę, którego zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektu „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano z Wykonawcą umowę na przygotowanie przetargu. W dniu 15 maja 2019 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego (publikacji dokonano w Dzienniku Publikacji Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ZPK w Przemyślu). W dniu 24.06.2019 r. powołana przez Dyrektora Zespołu Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert. W dniu 25.06.2019 r. opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.54–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”

- Zadanie realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 2 505 680,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	973 700,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	973 700,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	819 145,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	154 555,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Przeprowadzono postępowanie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko- Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawców na kwotę 10 000,00 zł brutto.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.55–„Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- łączne nakłady finansowe: 591 691,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	156 933,00 zł	50 145,03 zł
- wydatki bieżące, z tego:	156 933,00 zł	50 145,03 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	139 820,00 zł	44 669,21 zł
<i>Budżet Państwa</i>	17 113,00 zł	5 475,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 50 145,03 zł tj. 31,95% planu na 2019 r.

W ramach projektu w I półroczu 2019 roku, trenerzy/konsultanci Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (PCEN) uczestniczyli w zajęciach (mentoring) u 35 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch. 349 uczniów w 35 grupach wzięło udział w 640 godzinach zajęć.

W I kwartale 2019 roku w ramach projektu został użyty sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (223 szt.) oraz zestawy laptopów dla najslabiej wyposażonych szkół w ilości 48 sztuk - 4 zestawy (SP Lubatowa, SP Potok, SP Ropienka, SP Wzdów).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.1.56- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: zakup taboru”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 195 766 802,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Województwo Podkarpackie w dniu 27.02.2019 r. ogłosiło przetarg na zakup 2 szt. dwuczłonowych pojazdów spalinowych oraz 8 szt. trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach realizowanego Projektu POLiS na lata 2014 – 2020, zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.

Przetarg został rozstrzygnięty. Wybór najkorzystniejszej oferty został ogłoszony dn.15.05.2019 r. Dokumentacja przetargowa została przesłana w dniu 15.05.2019 r. do Urzędu Zamówień Publicznych do kontroli uprzedniej w zakresie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Środki nie zostały zaplanowane w 2019 r. ponieważ dostawy pojazdów planuje się w 2020 roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.57 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 102 456 060,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	56 983 116,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	56 983 116,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	23 163 825,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	33 819 291,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania. W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje z PKP PLK oraz PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie formy uzyskania gruntów pod budowę zaplecza technicznego. Kompletowane są dokumenty, które będą załącznikami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy sprawującego funkcję Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach procedury „projektuj i buduj”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z wydłużeniem się okresu kompletowania dokumentów środki zaplanowane w budżecie województwa w 2019 r. nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. W celu prowadzenia dalszych prac przy projekcie, dla części dotyczącej budowy zaplecza technicznego, niewykorzystane środki w 2019 r., zostały przeniesione na następne lata realizacji projektu.

1.1.58– „Europa w szkole szpitalnej”

- Zadanie realizowane przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim NR 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 118 221,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	61 004,00 zł	41 711,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:	61 004,00 zł	41 711,10 zł
Budżet Unii Europejskiej	61 004,00 zł	41 711,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 41 711,10 zł tj. 68,37% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku w szkoleniach zagranicznych wzięło udział czterech nauczycieli, którzy odbyli kursy językowe na Malcie oraz w Irlandii. Po powrocie ze szkoleń zorganizowano szereg zajęć dla młodzieży szkolnej promujących kulturę odwiedzanych krajów. Zajęcia pt.: Św. Patryk – patron Irlandii dotyczyły kultury i zwyczajów Irlandii, uczniowie poznali legendę o św. Patryku, obejrżeli prezentację multimedialną, wykonali tradycyjne zielone kapelusze, zapoznali się z charakterystycznym irlandzkim tańcem oraz degustowali irlandzkie potrawy. Kolejne zajęcia promujące Irlandię to Spacer po Dublinie. Były to zajęcia dla młodzieży szkolnej o stolicy Irlandii, w trakcie których uczniowie odszukiwali zabytki Dublina na planie miasta, poznali irlandzkie symbole oraz wykonali quiz o Dublinie. Przeprowadzono także zajęcia pt: Popołudnie Maltańskie dotyczące historii wyspy Malty, zabytków i osobliwości przyrody wyspy. Uczniowie degustowali maltańskie specjały.

Uczniowie szkoły szpitalnej doskonalili znajomość języków obcych w praktyce. Wzięli udział w Spektaklu teatralnym „Peter Black” w j. angielskim w wykonaniu aktorów Krakowskiego Centrum Teatralnego. Rozstrzygnięto konkursy językowe takie jak: szkolny konkurs niemieckojęzyczny „Österreich – Land und Leute” oraz ogólnopolski konkurs „Od Irlandii aż po Cypr” – podróże po krajach europejskich. Uczniowie wzięli udział w turniejach języka angielskiego oraz języka niemieckiego, w lekcji matematyki po angielsku oraz konkursie matematyczno- angielskim Maths in English.

Nauczyciele szkoły szpitalnej wzięli udział w warsztatach eTwinning – „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii” zorganizowanych 13 maja 2019 r. w SP im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni oraz warsztatach prowadzonych przez trenera programu dotyczących założenia własnego projektu eTwinning zorganizowanego w szpitalu przy ul. Lwowskiej. Efektem tych szkoleń było przystąpienie do projektu eTwinning pt. „Nutrition Friendly” .

Uroczystością podsumowującą projekt Erasmus + była impreza pt. „Europa to My”. Ta szkolna uroczystość z okazji 15 – lecia Polski w Unii Europejskiej łączyła w sobie prezentację krajów Europejskich oraz tkz.„Spacer po stoiskach” reprezentujących kraje odwiedzane w ramach projektu Erasmus+: Szkocję, Austrię, Maltę, Cypr i Irlandię. Całość uświetnił „Europejski poczęstunek” przygotowany we współpracy z uczniami Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**
Brak zagrożeń.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1–„Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 968 524,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 502 885,00 zł	25 905,76 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 502 885,00 zł	25 905,76 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 414 085,00 zł	25 905,76 zł
Inne	88 800,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 25 905,76 zł tj. 0,74% planu na 2019 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zgodnie z przyjętą uchwałą Nr 36/940/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. W ramach otwartego konkursu ofert, w terminie określonym w Regulaminie Konkursu, wpłynęło 7 ofert. Wszystkie z nich uzyskały rekomendację komisji konkursowej do jego realizacji. Wybór ofert przez Zarząd Województwa, określenie wysokości przyznanych środków oraz ich rozliczenie przewidziane jest na drugie półrocze 2019 r.

W dniu 04.04.2019 r. podpisano umowę, której przedmiotem była dostawa artykułów promocyjnych wraz z umieszczeniem na nich nadruku promującego Program - za wydatkowaną kwotę w wysokości 25 905,76 zł. Materiały promocyjne mają wspomagać rozpowszechnianie informacji o Programie, w tym zachęcać do udziału w jego realizacji.

W pierwszym półroczu 2019 r. przeprowadzono dwa działania promocyjne „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II”:

- Promocja podczas pikniku rodzinnego pn. „600 lat rodziny i wspólnoty – piknik rodzinny w ramach obchodów jubileuszu 600- lecia wsi Odrzechowa”, który odbył się 2 czerwca 2019 r. w Gminie Zarszyn na kwotę 6000,00 zł brutto (kwota zostanie wydatkowana w II półroczu). Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa.
- Promocja Programu podczas „IV Festiwalu Produktów Lokalnych i Tradycyjnych”, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2019 r. w Ustrzykach Dolnych na kwotę 5 000,- zł brutto (kwota zostanie wydatkowana w II półroczu). Przeprowadzone promocje miały na celu upowszechnienie informacji o realizacji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” oraz stworzenie doskonałej okoliczności do wypromowania walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego oraz edukacji konsumenckiej i rolniczej. Promocję przeprowadzono ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na ten cel.

W ramach realizacji Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II złożono dwa wnioski o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie.

- Pierwszy wniosek złożony został w dniu 15.03.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia informacyjne na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach programu Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Kwota całkowita zadania wynosi 86 500,00 zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.05.2019 r. została przyznana dotacja w wysokości 80 % wartości zadania tj. 66 800,00 zł. Trwa procedura zawarcia umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.
- Drugi wniosek złożony został w dniu 18.03.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz na różnorodność biologiczną wybranych

terenów pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami przyrody". Kwota całkowita zadania wynosi 40 000,00 zł. Kwota dotacji wnioskowana z środków WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosła 32 000,00 zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.05.2019 r. została przyznana dotacja w wysokości 22 000,00 zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

Środki pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie wynoszą razem 88 800,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.2–„Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	5 166 000,00 zł	2 152 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 166 000,00 zł	2 152 500,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 166 000,00 zł	2 152 500,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 152 500,00 zł tj. 41,67% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 43 imprezy, z czego 28 to konferencje/kongresy/sympozja, a 15 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach, wzięło udział 60 505 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 925 podmiotów (dane wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 12 miało charakter międzynarodowy, 19 charakter krajowy, a 12 charakter lokalny.

W I połowie 2019 roku Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego. Zostały przekazane wszystkie dokumenty, które zgodnie z umową koncesji miały być przekazywane w I semestrze 2019 r. (m.in. sprawozdanie półroczne za II półrocze 2018 r., polisy ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 16 501 003,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	5 616 849,00 zł	3 442 180,84 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 616 849,00 zł	3 442 180,84 zł
<i>Budżet Państwa</i>	5 616 849,00 zł	3 442 180,84 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 442 180,84 zł tj. 61,28% planu na 2019 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 166 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 518.231.591,40 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 352 009 476,18 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO wyniosła 350 492 614,17 zł.

W I półroczu 2019 r. podpisano 25 umów, łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 115 371 951,11 zł. W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.4–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 38 510 387,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 560 786,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 560 786,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 560 786,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwała kontraktacja w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany MOF. Dotychczas zakontraktowano 21 umów,

w których wartość środków europejskich wynosi 147 830 547,79 zł, natomiast w tym jest 10 umów z kwotą BP w łącznej wysokości 7 750 237,55 zł. Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów na 2019 r zaplanowano wydatkować środki z BP na kwotę 1 028 849,46 zł. Według stanu na 30 czerwca 2019 r. do zakontraktowania pozostała 1 umowa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 50 059 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	15 626 054,00 zł	932 909,23 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 626 054,00 zł	932 909,23 zł
<i>Budżet Państwa</i>	15 626 054,00 zł	932 909,23 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 932 909,23 zł tj. 5,97% planu na 2019 r.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia środki zarezerwowane są dla projektu realizowanego przez BGK w klasyfikacji 15011 w kwocie 9 993 032,00 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla powyższego projektu wypłata III transzy przewidziana została na drugą połowę 2019 r. Ponadto, obecnie procedowane jest zawarcie dla ww. projektu aneksu, w którym to zostaje zwiększona kwota dofinansowania, a co za tym idzie środków z budżetu państwa. Pozostała kwota 5 633 022,00 zł przeznaczona jest na projekty pozakonkursowe – zdrowotne (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:

- „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 2 919 301,27 zł, okres realizacji projektu jest do 30.11.2018r., w roku bieżącym wypłacono refundację w kwocie 68 650,48 zł, projekt jest zakończony),
- „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 5 200 588,24 zł, okres realizacji projektu jest do 31.10.2019 r. do końca czerwca wydatkowano środki w kwocie 1 782 853,70 zł),
- „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, realizowanego przez Wojewódzki Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 4 546 792,77 zł, okres realizacji projektu jest do 31.12.2021 r. na 2019 r. zabezpieczono środki z BP w kwocie 1 400 000,00 zł).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 180 166 113,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	31 863 395,00 zł	21 713 089,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	31 124 187,00 zł	21 245 848,73 zł
<i>Budżet Państwa</i>	31 124 187,00 zł	21 245 848,73 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	739 208,00 zł	467 240,79 zł
<i>Budżet Państwa</i>	739 208,00 zł	467 240,79 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 21 713 089,52 zł tj. 68,14% planu na 2019 r.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. (od początku realizacji programu) w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 1127 umów na łączną kwotę 1 796 690 925,27 zł. Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 1'519 567 246,86 zł, środków krajowych 183 280 661,29 zł, w tym środków z budżetu państwa 120 521 679,59 zł. W I półroczu 2019 r. podpisano 126 umów na łączną kwotę 208 665 660,53 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2019 r. środków europejskich wynosi 174 621 481,55 zł, środków krajowych 18 748 325,42 zł, w tym środków z budżetu państwa 11 538 794,79 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.7 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 79 724 328,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	17 194 433,00 zł	2 753 355,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 946 339,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 218 087,00 zł	47 355,00 zł
<i>Inne</i>	3 728 252,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 248 094,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 848 094,00 zł	2 706 000,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	1 400 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 753 355,00 zł tj. 16,01% planu na 2019 r.

Na ulepszenie i malowanie pojazdów kolejowych z napędem spalinowym serii SA135 typu 214Mb Mińsk 1. został rozstrzygnięty przetarg i podpisana z PESA Bydgoszcz SA Umowa OR - IV.273.1.1.2018 z dnia 14 marca 2018 r. na łączną kwotę 6 859 710,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 94 710,00 zł – środki zabezpieczone na malowanie 2 pojazdów,
- wydatki majątkowe – 6 765 000,00 zł – środki na ulepszenie.

Uzgodniony Harmonogram przekazywania Wykonawcy przez Operatora pojazdów do ulepszenia i malowania zakłada zakończenie realizacji umowy do 30.11.2019 r.

Zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania pojazdów szynowych przegląd okresowy 8 szt. Pojazdów spalinowych zostanie wykonany w 2020 r. w związku z czym środki na ww. zadanie nie zostaną wykonane w całości. W II półroczu br. planuje się dokonanie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na 2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 344 005 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 r. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r. Ogłoszenie ww. postępowania przetargowego planowane jest do końca sierpnia 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 1 370 750,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Zgodnie z umową pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego (umowa Public Service Contract - PSC) z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenia usług serwisowo-utrzymawczo-naprawczych podpisanych przez Województwo Podkarpackie przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2019 r. środki nie zostały zaplanowane.

W latach 2021-2025 utrzymanie pojazdów będących własnością Województwa Podkarpackiego zostanie powierzone Operatorowi, który będzie świadczył usługę publiczną w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. W poszczególnych latach obowiązywania umowy z Operatorem wysokość należnej Operatorowi rekompensaty obejmuje również koszty związane z usługą serwisowo-utrzymawczo-naprawczą.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.10 „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 441 828 255,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	67 062 595,00 zł	30 696 099,55 zł
- wydatki bieżące, z tego:	67 062 595,00 zł	30 696 099,55 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	54 509 197,00 zł	26 835 589,80 zł
Inne	12 553 398,00 zł	3 860 509,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 30 696 099,55 zł tj. 45,7% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wydatki przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich przekazywaną w formie dotacji celowej Operatorowi tj. spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 z dnia 28.10.2016 r., oraz aneksu nr 5 z dnia 29.04.2019 r. i aneksu nr 6 z dnia 05.06.2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.11– „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 705 400,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 217 099,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 217 099,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	1 217 099,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W dniu 28.06.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.12– „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2012 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 32 685 582,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 018 049,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 018 049,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 018 049,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W okresie pierwszego półrocza opracowano 8 dokumentacji projektowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.13–„Zimowe utrzymanie dróg”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 103 977 604,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	9 000 000,00 zł	6 313 028,00zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	6 313 028,00zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 000 000,00 zł	6 313 028,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 313 028,00 zł tj. 70,14% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) administrował utrzymaniem przejezdności w warunkach zimowych na sieci dróg o długości 16 663,781 km. Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg, z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązują cztery standardy tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 6 313 028,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszczania z solą, sól), a przede wszystkim zakupu usług pozostałych w kwocie 4 128 321,70 zł. Usługi te dotyczą wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.14–„Remonty cząstkowe nawierzchni”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 28 105 498,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 000 000,00 zł	2 053 227,61 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	2 053 227,61 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 000 000,00 zł	2 053 227,61 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 053 227,61 zł tj. 68,44% planu na 2019 r.

W ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących naprawy ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach bieżących potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego półrocza 2019 r. zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 26 625 m²,
- wykonanie krótkich nakładek – 7 123 m²,
- frezowanie nawierzchni - 10 938 m²,
- przebudowa przełomów – 1 490 m²,
- profilowanie masą - 802 t.

Łącznie na remonty cząstkowe dróg wydatkowano - 2 053 227,61 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.15– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	634 020,80 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	634 020,80 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 000 000,00 zł	634 020,80 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 634 020,80 zł tj. 63,40% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania wykonano: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w lecie wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości niepowodujących uszkodzenia struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów, wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 617 421,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	5 060,22 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	5 060,22 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	5 060,22 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 060,22 zł tj. 3,37% planu na 2019 r.

W dniu 07.01.2019 r. zawarto umowę na kwotę 71 438,66 zł na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. W I półroczu 2019 r. z 240 planowanych analiz wykonano 29 na kwotę 5.060,22 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej. Powyższe zadanie ma zastąpić „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r., poz. 202) w związku z art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz. 2016). Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

1.3.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	622 773,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	622 773,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	622 773,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W ramach zadania zostało zaplanowane udzielenie pomocy finansowej na budowę łączników dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" etap I - 150 000,00 zł,
- b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ” - etap I - 195 000,00 zł.

2. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - etap I - 277 773,00 zł.

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Porozumienie zostało zawarte dnia 27.04.2016 r.

Zadania zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna – projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy finansowej. W okresie sprawozdawczym żaden z powiatów nie złożył wniosku o przekazanie pomocy finansowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.18–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 2 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 460 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 460 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 460 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W roku 2018 do Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Ponieważ w roku 2019 nie przyznano dofinansowania na jego realizację z puli środków na usuwanie osuwisk, na wniosek PZDW w Rzeszowie realizacja zadania zostanie przesunięta na rok 2020. Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie zadania na rok 2020.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku braku dofinansowania zadania z budżetu państwa nie będzie możliwa jego realizacja. W roku 2019 nie planuje się realizacji zadania i wydatkowania środków.

1.3.19–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2026 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 8 298 667,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.20 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 103 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Uruchomienie przewozów w ramach PKA planuje się w 2021 r. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na zadanie: „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01 2021 r. do 31.12.2025 r., który wyłoni Operatora – Przewoźnika.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.21 – „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 156 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	100 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	90 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. dokonano szacowania kosztów zadania oraz przygotowano dokumentację w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. W dniu 01.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. EURO (zgodnie z Zarządzeniem 55/16 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro.)

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania może ulec opóźnieniu ze względu na trwające prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o odpadach mające wpływ na zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

1.3.22 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”

- Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 5 242 442,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 319 538,00 zł	1 316 025,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 513,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 513,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 316 025,00 zł	1 316 025,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 316 025,00 zł	1 316 025,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 316 025,00 tj. 99,73% planu na 2019 r.

A. Prace remontowo – konserwatorskie i roboty inwestycyjne w obrębie Zamku:

A1. „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”:

W ramach tego przetargu realizowane były niżej wymienione zadania:

1. Zadanie nr 1 – Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej (drenaż):

Wszystkie prace objęte zakresem tego zadania realizowane w ramach przetargu na „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku” został zakończone w 2018 r.

2. Zadanie nr 2 – Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach Zamku:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostały zakończone.

3. Zadanie nr 3 – Modernizacja istniejącej wewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonanie instalacji wentylacji w części pomieszczeń na poziomie piwnic:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostały zakończone.

4. Zadanie nr 4 – Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na poziomie piwnic:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostały zakończone.

5. Zadanie nr 5 – Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia:

Izolacje ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia zostały w całości zakończone.

6. Zadanie nr 6 – Dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpożarowej usuwania dymu (system oddymiania):

W zakresie dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpożarowej, usuwania dymu (system oddymiania) - prace w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, montażu osprzętu zostały wykonane. Na ukończeniu są prace związane z instalacją oddymiającą i SAP. Pozostał do wykonania montaż dodatkowych siłowników przy oknach i klap dymowych na klatkach schodowych. Nie wykonano również protokołów z prób i sprawdzeń, ponieważ badania te można będzie przeprowadzić po kompleksowym wyposażeniu i zakończeniu robót w Rozdzielni głównej. Kompleksowa rozbudowa rozdzielni głównej została zlecona jako zadanie dodatkowe.

7. Zadanie nr 7 – Rekonstrukcja wybranych pomieszczeń na poziomie piwnic:

W zakresie Zadania nr 7 zostały wykonane wszystkie prace związane z rekonstrukcją i konserwacją elementów wyposażenia Łaźni Rzymskich – leżanki, komplet wypoczynkowy, meble drewniane, armatura, lampy oświetleniowe, lampy lecznicze oraz boazeria i podłoga.

8. Zadanie nr 8 – Remont i konserwacja stolarki okiennej (piwnice):

Rekonstrukcja okien piwnicznych została wykonana, okna zostały zamontowane.

9. Zadanie nr 10 – Remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego:

Remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem дренаżu oraz przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – prace na ukończeniu. W zakresie prac przy dziedzińcu gospodarczym i głównym dostarczone i zamontowane zostały elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Wykonano w całości podbudowę na dziedzińcach, zostały ułożone opaski odwadniające z kostki kamiennej na dziedzińcach. Zakończono roboty związane z odtworzeniem nawierzchni z kostki w obrębie przejazdu oraz wykonano częściowo nawierzchnię utwardzoną na dziedzińcu gospodarczym. Zadaszenie żaglowe- zostało zakupione przez Wykonawcę - montaż nastąpi w końcowej fazie po zakończeniu układania nawierzchni na dziedzińcu głównym.

Wykonane zostały również roboty dodatkowe polegające na wymianie odcinków rur deszczowych.

Ogólne zaawansowanie prac na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 90%.

A2. „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku”:

W ramach tego przetargu realizowane były niżej wymienione zadania:

1. Zadanie nr 8 – Remont i konserwacja stolarki okiennej (parter, I piętro, II piętro):

W zakresie robót związanych ze stolarką okienną wykonano w całości konserwację wszystkich okien objętych zakresem projektu.

2. Zadanie nr 9 – remont, konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku:

W zakresie robót związanych z konserwacją i miejscową rekonstrukcją elewacji budynku prace zostały zakończone. W okresie objętym sprawozdaniem wykonano takie prace jak prace konserwatorskie elewacji zachodniej (frontowej) oraz południowej. Zakończono również prace przy elewacjach wież: północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Prace elewacyjne na dziedzińcu gospodarczym i wewnętrznym

oraz elewacje biblioteki –również zostały zakończone. Został zamontowany trejaż na elewacji biblioteki. Wykonane zostały opaski zewnętrzne wokół elewacji.

Wykonano również prace przy tarasie południowym – została zdjęta posadzka i ułożona izolacja z membrany EPDM oraz ułożono płytki lastrykowe.

Zakończono prace związane z wymianą obróbek blacharskich, w tym wykonane zostały prace dodatkowe (włączone do projektu) polegające na wymianie obróbek blacharskich wież przy elewacji zachodniej.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru.

B. Prace remontowo – konserwatorskie i roboty inwestycyjne na terenie Parku:

1. Zadanie nr 2, nr 8 i nr 9 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci Wi-Fi”:

W okresie sprawozdawczym zakończone zostało korytowanie i wysypanie kruszywa stanowiącego warstwy podbudowy (alejki w zakresie etapu II i III). W etapie II zakończone zostały również prace związane z wykonywaniem obrzeży stalowych, dla etapu III prace przy obrzeżach stalowych zostały zaawansowane. Równolegle z alejkami Wykonawca wykonywał zatoki na ławki i montaż ławek. Wykonawca rozpoczął również prace na alejkach w obrębie parku wewnętrznego (etap I) – wykonano korytowanie alejek przy Ogrodzie włoskim oraz rozpoczęto układanie warstw podbudowy.

Wykonane zostały korytka ściekowe w II etapie w 90 % oraz rozpoczęto wykonywanie korytek dla etapu III.

W zakresie kanalizacji teletechnicznej wykonane zostały wszystkie roboty (rury HDPE, światłowody). Kable oświetleniowe do opraw projektowanych wzdłuż alejek są ułożone w zakresie około 60%.

Ogólne zaawansowanie robót na koniec czerwca 2019 dla cz. I (alejki etap I, II,Wi-Fi, monitoring) jest na poziomie 52 %.

Ogólne zaawansowanie robót na koniec czerwca 2019 dla cz. II (alejki etap III) jest na poziomie 45%.

2. Zadanie nr 3 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji”:

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z naprawą zniszczonej okładziny kamiennej murów, wymianą gzymsów kordonowych i wykonywaniem murów przedpiersia wraz z żelbetowymi nakrywami. Roboty prowadzone były przez konsorcjantów od strony południowej i zachodniej oraz od strony północno-zachodniej (odcinki murów 2-2 do 7-7). Wykonawca wykonywał także roboty związane z czyszczeniem kamienia i fug. Kontynuowano również roboty związane z izolacją ścian w poziomie korony muru oraz wykonaniem płyt odciążających poprawiających stateczność murów. Kontynuowano prace związane z izolacją fundamentów ścian murowanych poniżej poziomu fosy.

Ogólne zaawansowanie robót na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 77 %.

3. Zadanie nr 4 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane wnętrza pod Tarasem Południowym”:

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace przy tarasie południowym. Wykonano iniekcję ciśnieniową ścian murowanych, zostały skute skorodowane tynki; wykonano naprawę uszkodzonych murów, czyszczenie powierzchni muru, odgrzybienie, spoinowanie murów w obrębie pomieszczenia pod tarasem. Odtworzony został również trejaż.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę.

4. Zadanie nr 5 „Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku”:

W okresie sprawozdawczym wykonana została konserwacja następujących elementów:

- Posąg Matki Boskiej wraz z cokołem,
- Lwy z dziedzińca gospodarczego,
- Zegar słoneczny gnomon,
- Taborety fajansowe (8 szt.),
- Cztery głowy: Izidy, Młodej Kobiety, Hermesa i Młodzieńca,
- Dwie wazy z kortów,

- Sześć waz miedzianych,
- 17 waz glinianych,
- Młodzieniec przed kortami.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 65%.

5. Zadanie nr 6 „Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku”:

Wartownia (Kordegarda): Wykonano rozbiórkę istniejących ścian działowych oraz istniejącej podłogi. Zostały wykonane izolacje ścian i izolacje podposadzkowe, nowe warstwy posadzkowe, tynki i malowanie ścian. Wykonano konserwację i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. Prowadzone były prace elewacyjne – zostały oczyszczone elementy okładzinowe ze sztucznego kamienia. Wykonano wzmocnienie i konserwację elementów więźby dachowej oraz wykonano pokrycie z dachówki zakładkowej.

Stara kordegarda: Zakończono całość robót wewnętrznych i zewnętrznych, w tym: konstrukcja dachu, oraz podkład deskowy pod pokrycie dachowe; tynki, posadzki; wykonano całość prac elewacyjnych, wraz z odnowieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Pawilon Elizin: W okresie sprawozdawczym zakończone zostały wszystkie prace przy Pawilonie Elizin – roboty izolacyjne oraz roboty związane z naprawą tynków i murów.

Cokół pod posągami Matki Boskiej: Został wykonany fundament pod posąg Matki Boskiej. Ogrodzenie wokół rzeźby oraz 2 żeliwne latarnie zostały poddane konserwacji- brakujące elementy metalowe zostały zrekonstruowane.

Most Południowy: Roboty zostały zakończone – wykonano między innymi roboty związane z czyszczeniem kamienia i fug. Wykonane zostały prace związane z naprawą gzymsów kordonowych. Wykonano także izolację murów.

Pergola drewniana przy kortach tenisowych: Wykonano czyszczenie i uzupełnienie ubytków cegły filarów przy pergoli. Zdemontowane zostały elementy drewniane pergoli. Zostały one poddane konserwacji i pomalowane na kolor biały. Gotowe elementy-balustrady, zostały ponownie zamontowane. Rozpoczęto roboty związane z rekonstrukcją schodów betonowych przy kortach.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 90 %.

6. Zadanie nr 7 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz z bramami”:

W okresie sprawozdawczym wykonywane były roboty przy przęsłach ogrodzeniowych i bramach. Zakończono ogrodzenie typu C od strony ul. Kościuszki- w zakresie przebudowy ogrodzenia istniejącego i budowy nowych przęseł. Zakończono roboty związane z przęsłami ogrodzeniowymi od strony ul. 3-go Maja. Kontynuowane były prace również przy renowacji ogrodzenia typ B od strony ul. Zamkowej. Wykonano prace przy ogrodzeniu z cokołem kamiennym- typ F, od strony ul. Kościuszki.

Wykonywano prace renowacyjne i konserwatorskie przy czterech bramach. Prowadzone są także prace przy bramie przy Zameczku Romantycznym. W trakcie wykonywania są również prace związane z rekonstrukcją przęsła murowanego ogrodzenia przy Bramie Głównej.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 85 %.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1. ZAMEK - Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”:

Z uwagi na poszerzenie zakresu robót o modernizację całości istniejącej Rozdzielni głównej i układu zasilania Wykonawca otrzymał zgodę (Aneks) na przedłużenie zakończenia terminu realizacji zadania o 6 tygodni. Termin zakończenia robót został więc przesunięty za dzień 22 lipca 2019 r., a termin odbioru końcowego na dzień 22 sierpnia 2019 r. Istnieje zagrożenie terminu zakończenia robót, wynikające z terminu dostawy prefabrykatów do Rozdzielni głównej. Zamawiający podjął decyzję w sprawie kompleksowej modernizacji rozdzielni dość późno, w końcowej fazie budowy. Było to jednak spowodowane tym, że dopiero na obecnym etapie, pod koniec budowy możliwe było oszacowanie wielkości ewentualnych rezerw finansowych.

2. PARK - „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz z bramami”:

W zakresie zadań objętych projektem PARK istnieje zagrożenie dla terminu końcowego zadania Ogrodzenie. Związane jest to z faktem, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) wniósł uwagi do programu konserwatorskiego Bramy głównej i zaleca wykonanie dodatkowych prac konserwatorskich przy elementach wystroju architektonicznego: reliefach, kartuszu i wolutach. Zmiana wymagań konserwatorskich może prowadzić do konieczności przedłużenia terminu zakończenia robót przy zadaniu Ogrodzenie.

Zakończenie przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się do końca 2019 roku, zakłada się również wykorzystanie zaplanowanych środków z budżetu województwa na 2019 rok.

1.3.23 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”

- Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 8 114 976,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 308 283,00 zł	643 818,45 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 308 283,00 zł	643 818,45 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 308 283,00 zł	643 818,45 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 643 818,45 zł tj. 27,89% planu na 2019 r.

Budynek Oranżerii

W budynku Oranżerii w zakresie robót branży budowlanej realizowano głównie prace konstrukcyjno-budowlane: podbijanie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej, wykonywanie żelbetowych ścian piwnic. Prowadzono również roboty żelbetowe w zakresie stropów i posadzek – wykonano posadzkę piwnic, strop nad piwnicami, przebudowę stropu nad parterem i stropu poddasza. W zakresie konstrukcji stalowej montowane były elementy wsporcze stropów i nadproża. Wykonano wymianę więźby dachowej i pokrycia nad portykiem oraz rozpoczęto prace związane z renowacją elewacji budynku. W II kwartale 2019 r. rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem pieca i kanałów grzewczych odkrytych w czasie wykopów w poziomie piwnic. Dokonano rozbiórki i wykonano nowy strop przewiązki łączącej budynek Oranżerii z budynkiem Zamku. Rozpoczęto również prace w zakresie wymiany oraz renowacji stolarki okiennej i drzwiowej. W zakresie branży sanitarnej montowane były przewody wentylacyjne wraz z wykonaniem izolacji, klapy rewizyjne do układu wentylacyjnego, skrzynki hydrantowe. Dodatkowo zamontowano układ chłodniczy na poddaszu oraz wykonano przyłącze wody do budynku. Prowadzone były również prace w zakresie instalacji kanalizacji podposadzkowej w piwnicach i instalacji wentylacji wywiewnej.

W zakresie robót elektrycznych zdemontowane zostały wszystkie istniejące instalacje przeznaczone do demontażu oraz prowadzono montaż rur i koryt kablowych podstawowych instalacji elektrycznych. Prowadzono także prace w zakresie montażu opraw oświetlenia głównego i ewakuacyjnego, montażu instalacji oprzewodowania i montażu instalacji

połączeń wyrównawczych. Montowano również wewnętrzne linie zasilające, tablice i rozdzielnie oraz wykonywano uszczelnienia biernej ochrony porażeniowej. W zakresie instalacji elektrycznych na cele wystawy CET montowano instalację gniazd wtyczkowych oraz instalację uziemiającą.

Ogólne zaawansowanie robót budowlano-montażowych na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 40%.

Budynek Ujeżdżalni

W budynku Ujeżdżalni realizowane były roboty konstrukcyjne w części podziemnej budynku, wykonano posadzkę piwnic, żelbetowe kanały instalacyjne i żelbetowy strop nad kondygnacją podziemną. Realizowane były również roboty ziemne i fundamentowe w zakresie absyd. Dokonano wzmocnienia i wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej nad Halą Główną, oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo - cynkowej wraz z obróbkami blacharskimi. W zakresie absyd przeprowadzono prace związane z przebudową konstrukcji dachu i wykonaniem pokrycia. Realizowane było również oczyszczanie i przygotowywanie do malowania okładziny sufitowej z desek w obszarze Hali Główniej. Prowadzone były prace rozbiórkowe wewnątrz absydy wschodniej i zachodniej. Prace te dotyczyły stropów i ścian przeznaczonych do wyburzenia.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 21%.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Budynek Oranżerii

W budynku Oranżerii w czasie prowadzenia wykopów w kondygnacji podziemnej odkryte zostały kanały i piec murowany, następnie przeprowadzono badania i wykonano inwentaryzację archeologiczną. Wiąże się to z koniecznością wykonania robót dodatkowych mających na celu zabezpieczenie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod okryte kanały i piec. Roboty dodatkowe w zakresie zabezpieczenia kanałów i pieca może mieć wpływ na termin wykonania całości robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Dodatkowo, WUOZ zalecił zmianę okien na ścianie południowej budynku ze stalowych na drewniane. Wynika to z konieczności zapewnienia podziału okien przy pomocy profili szprosów o wąskim przekroju, co odpowiada historycznej konstrukcji okna. Wymienione powyżej prace dodatkowe mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zadania.

Wymienione powyżej prace dodatkowe mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zaplanowanych na 2019 rok prac, jednakże nie będą miały wpływu na zaplanowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia na IV kwartał 2020 roku.

Budynek Ujeżdżalni

W budynku Ujeżdżalni w trakcie realizacji podbić fundamentów na ścianach budynku pojawiły się pęknięcia i zarysowania, spowodowane osiadaniem budynku głównie w rejonie szybu windowego. W związku z tym konieczne jest wykonanie robót dodatkowych polegających na pogłębieniu fundamentów oraz wzmocnieniu pęknięć w murach budynku. Dodatkowo, w okresie intensywnych opadów deszczu zauważono przesączanie się wody do kondygnacji podziemnej budynku oraz znaczne uplastycznienie gruntu. W związku z tym konieczne jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia zapobiegającego przesączaniu się wody oraz zmiana rodzaju fundamentów pod absydą zachodnią na płytę fundamentową. Roboty dodatkowe wymienione powyżej mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zadania.

Roboty dodatkowe wymienione powyżej mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zaplanowanych na 2019 rok prac, jednakże nie będą miały wpływu na zaplanowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia na IV kwartał 2020 roku.

1.3.24–„Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 298 917,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	894 000,00 zł	105 688,57 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	894 000,00 zł	105 688,57 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	894 000,00 zł	105 688,57 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 105 688,57 zł tj. 11,82% planu na 2019 r.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2019 r. wykonano następujące roboty budowlane przy dworze z Brzezin: konstrukcję dachu z pokryciem, tynki na elewacji budynku, tynki wewnętrzne oraz instalacje sanitarne: instalacja wod.- kan. i gazowa. Zakupiono również część wyposażenia dworu – sprzęt AGD.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.25–„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 829 322,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	231 529,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	231 529,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	231 529,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019r. przeprowadzony został przetarg na Inspektora Nadzoru i Wykonawcę robót budowlanych. Wykonano również tablicę informacyjną w ramach promocji zadania. Nie przystąpiono do rzeczowej realizacji robót budowlanych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.26 – „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.27 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 303 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	43 558,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	43 558,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	43 558,00zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. prowadzony był z Urzędem Miasta w Przemyśle cykl spotkań roboczych ustalających i wyjaśniających wątpliwości związane z organizacją prac przy zadaniu. Opracowane były również przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle ustalenia i założenia dotyczące merytorycznej zawartości prezentacji multimedialnych prezentowanych po zakończeniu projektu.

W IV kwartale 2019 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. wyłoniono w drodze zapytań ofertowych inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na realizację inwestycji mogą się okazać trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania. Pełnia sezonu budowlanego nie sprzyja takim działaniom ze względu na duże obłożenie pracami firm budowlanych, które coraz częściej wykorzystując

ten fakt przystępują do przetargu z ofertą znacznie przewyższającą kosztorys zamawiającego, a zdarza się nawet, że w przetargu nie zgłasza się żaden oferent.

1.3.28–„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach *in situ* i *ex situ* na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach”

- Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 121 150,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 028 163,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	137 675,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	137 675,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	890 488,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	890 488,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu na 2019 r.

W ramach realizacji zadania dokonano wyboru inżyniera kontraktu i obecnie prowadzona jest procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych w ramach realizacji projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. nie złożono żadnej oferty w ramach prowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

1.3.29–„Program „Łukasiewicz””

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	140 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	140 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania Podkarpacka Komisja Filmowa opracowała dokumentację konkursową. W skład dokumentacji weszły: regulamin konkursu, formularz wniosku aplikacyjnego i regulamin prac komisji konkursowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.30– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia"

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 4 016 480,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	330 000,00 zł	195 300,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	330 000,00 zł	195 300,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	330 000,00 zł	195 300,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 195.300,00 zł tj. 59,18% planu na 2019 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 195 300,00 zł dla 109 uczniów. Stypendia te zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 478/10142/18 z dnia 1 października 2018 r. (zm. uchwała nr 7/175/18 z dnia 11 grudnia 2018 r., 11/286/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz 36/951/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Ww. stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe udzielane są uczniom podkarpackich szkół, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, którzy posiadają wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiednią średnią ocen i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, jeżeli posiadają oni wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne. Stypendia przyznawane są na okres od września do czerwca następnego roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.31– „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 8 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	5 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Gmina Miasto Rzeszów nie zrealizowała umowy z dnia 13 kwietnia 2018 r i środki w wysokości 600 000,- zł (I transza na rok 2018) nie zostały przekazane. Pismem z dnia 05.06.2019 roku wystąpiono do Gminy Miasto Rzeszów o udzielenie informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia. Brak odpowiedzi według stanu na 30 czerwca 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zaplanowane na 2019 rok środki w wysokości 5 000 000,-zł. nie zostaną wykorzystane w całości, gdyż przesłanie środków do Gminy Miasto Rzeszów uzależnione jest od otrzymania dofinansowania z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na lata przyszłe dokonano w miesiącu sierpniu br.

1.3.32– „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	350 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	350 000 ,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr IX/147/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. dokonał zmiany uchwały nr LII/862/18 Sejmiku Województwa podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej. Wg. Uchwały zmieniającej „*Udziela się Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” w wysokości 50 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2018 roku oraz 350 000,- zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2019 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie*”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.33– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	9 225 000,00 zł	387 410,62 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 225 000,00 zł	387 410,62 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 225 000,00 zł	387 410,62 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 387 410,62 zł tj. 4,20% planu na 2019 r.

Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego: W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano żadnych kwot tytułem realizacji umowy na działania promocyjne za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego. Umowa nr OR-IV.273.1.2.2019 na kwotę 17.480.001,00 zł została podpisana dnia 1 kwietnia 2019 r. Okres realizacji obejmuje okres od kwietnia 2019 r. do grudnia 2021 r. (33 miesiące). Pierwsze faktury tytułem realizowanych świadczeń promocyjnych za miesiąc kwiecień oraz maj wpłynęły w czerwcu br. Termin płatności obydwu faktur to lipiec 2019 r.

Z uwagi na powstanie obowiązku podatkowego, w związku z podpisaniem i rozpoczęciem realizacji ww. umowy, poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT do organu podatkowego za miesiąc kwiecień i maj br. w wysokości 243.660,62 zł.

Ponadto w styczniu br. poniesiono wydatki na zapłatę podatku VAT za miesiąc grudzień 2018 r. w związku z realizacją umowy nr PT-I.0632.119.2014. w wysokości 143 750,00 zł.

Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego lotniska: Zakres zrealizowanych działań obejmuje bezkosztowe (test prywatnego inwestora) analizy niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej, obejmujące zebranie i porównanie ofert działań promocyjnych możliwych do zrealizowania na terenie poszczególnych lotnisk zlokalizowanych na terenie kraju i agencji promocyjnych obsługujących porty lotnicze w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych, w dalszej kolejności możliwe będzie przygotowanie SOPZ dla zlecenia analizy skuteczności poszczególnych narzędzi promocyjnych oraz przetargu na działania promocyjne.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.34 – „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”

- Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 533 753,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	885 403,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	885 403,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	885 403,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W ramach realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”, dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 (umowa nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18), w ramach, którego zostanie wykonana poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala (roczna oszczędność ok. 760 GJ energii poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i solarnej) Szpital w okresie sprawozdawczym rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania dla Budynku Nr 1 (niestety ze względu na odwołania oferentów trwa rozpoczęte w kwietniu 2019 r. postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa będzie uzależnione od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, terminu zakończenia procedury przetargowej, realizacji harmonogramu robót w 2019 oraz możliwości przerobowych wykonawców.

1.3.35–„Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 7 084 248,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 127 991,00 zł	752 455,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 127 991,00 zł	752 455,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 127 991,00 zł	752 455,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 752.455,00 zł tj. 66,71% planu na 2019 r.

Uchwałą Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 1 080 000,00 zł. Uchwałą Nr 41/1054/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020, wybrano do realizacji 37 ofert na kwotę 1 078 675,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. w ramach ww. konkursu uruchomiono środki finansowe na łączną kwotę 752 455,00 zł.

Pozostałą kwotę z planu (po ogłoszeniu konkursu na kwotę 1 080 000,00 zł) w wysokości 47 991,00 zł przeznaczono na realizację zadań zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. W I półroczu 2019 r. wpłynęły 2 oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, jednak nie uznano celowości żadnej z nich.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.3.36–„Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 15 124 365,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 759 640,00 zł	1 099 589,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 759 640,00 zł	1 099 589,50 zł
Inne	2 759 640,00 zł	1 099 589,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 099 589,50 zł tj. 39,84% planu na 2019 r.

W dniu 02 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 35/099/19 wyraził zgodę na zwiększenie limitu miejsc z 14 do 20 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie.

Do Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w I półroczu 2019 r. zostało skierowanych 7 dzieci (5 dzieci z powiatu rzeszowskiego i 2 z powiatu leżajskiego). Łącznie w okresie sprawozdawczym było 21 dzieci - 1 dziecko decyzją sądu opuściło Placówkę i zostało przekazane rodzinie biologicznej – stan na 30 czerwca 2019 r. to 20 dzieci na 20 miejsc, natomiast do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w I półroczu 2019 r. zostało skierowanych 4 dzieci (1 dziecko z powiatu grodzkiego, 1 dziecko z powiatu nowosolskiego, 1 dziecko z powiatu jarosławskiego i 1 dziecko z powiatu lubelskiego). Łącznie w okresie sprawozdawczym było 19 dzieci – 1 dziecko z dniem osiągnięcia pełnoletności opuściło Placówkę do domu rodzinnego - stan na 30.06.2019 r. to 18 dzieci na 20 miejsc w Placówce.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówkach, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019r. wynosił:

- 5 333,45 zł dla Placówki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,
- 5 386,40 zł dla Placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP

Prowincja Przemyska, powyższy koszt był ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 32/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2018 r. poz. 1389.

Natomiast od 01 kwietnia 2019 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1111) ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 26/2019 z dnia 22 marca 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019r. poz 1948.wynosi dla:

1. Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w wysokości 5 928,74 zł.

2.Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczysława Lisińskiego w Jarosławiu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska w wysokości 5 643,32 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.37–„Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 025 620,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 128 843,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 128 843,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 128 843,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. prowadzono prace budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinice Chirurgii Dzieci. Prowadzono roboty wyburzeniowe, wykonywano nowe szachty elektryczne, ścianki działowe, główne ciągi instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.38–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 953 200,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	263 601,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	263 601,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	263 601,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Zabezpieczone środki przeznaczone są na przygotowanie inwestycji. W I półroczu 2019 r. prowadzone były prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. W drugiej połowie lipca 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń niskiego parteru budynku H2 i H3 dla potrzeb Kliniki Neurologii Dzieci w Klinicznym Szpitalu

Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.39–„Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 7 915 252,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	818 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	683 222,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	683 222,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	135 278,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	135 278,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

- Administrowano, utrzymano oraz monitorowano infrastrukturę i oprogramowanie zlokalizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności.
- Przygotowano planowane do realizacji postępowanie na Usługę wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego SeUI dostarczonego w Ramach projektu PSeAP.
- Administrowano i zarządzano użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzone i prowadzono nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi.
- Realizowano umowę OR-IV.273.2.39.2017 „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszano awarie urządzeń, wdrażano system monitoringu urządzeń.
- Zgłaszano wady, usterki oraz awarie w systemie HELPDESK oraz kontaktowano się z Głównym Wykonawcą (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury.
- Wdrożono klaster urządzeń UTM do zabezpieczenia infrastruktury sieciowej PSeAP.
- Prowadzono monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, podejmowano współpracę z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP.
- Prowadzono obsługę instytucji kontrolującej projekt PSeAP i realizowano zalecenia pokontrolne;
- Udzielano pomocy administratorom lokalnym, Partnerom projektu PSeAP w zakresie utrzymania infrastruktury i oprogramowania.
- Przygotowywano dokumenty związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na utrzymanie infrastruktury sprzętowej projektu PSeAP.
- Przeprowadzono drugą edycję konkursu pn. „Promocja e-Administracji”.
- Prowadzono prace związane z prowadzoną kontrolą IZ RPO WP.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.40–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 635 265,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	82 340,00 zł	13 007,82 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	13 007,82 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	82 340,00 zł	13 007,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 007,82 zł tj. 15,79% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania przeprowadzono:

- Nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej.
- Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet).
- Monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu PSIM.
- Monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczanego Partnerom Projektu;
- Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Partnerzy Projektu).
- Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Podmioty Lecznicze).
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na usługę szkolenia e-learningowego z dla wybranych procesów e-Usług PSIM dla personelu medycznego.
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na usługę świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM.
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na usługę Pełnienie funkcji Administratora RCIM.
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – RCIM.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Dla projektu potencjalnie mogą wystąpić zagrożenia:

- Upadek firmy pełniącej rolę Administratora RCIM i Gwaranta,
- Niewywiązywanie się z umów dostawców prądu i Internetu do RCIM – ryzyko potencjalne,
- Niewywiązywanie się Partnerów Projektu z Umów Partnerskich – ubezpieczenie sprzętu, niewykorzystywanie e-Usług – ryzyko potencjalne.
- atak hakerski na domenę psim.podkarpackie.pl,
- usunięcie danych spowodowane błędem ludzkim,
- pożar serwerowni w której znajduje się infrastruktura systemu PSIM.

1.3.41–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 2 157 257,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

- Prowadzono monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW.
- Współpracowano z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW.
- Zgłaszano wady w tym, awarie infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW.
- Prowadzono promocję sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW.
- Prowadzono bieżącą weryfikację dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Potencjalnie dla projektu mogą wystąpić zagrożenia dotyczące konieczności przebudowania, przeniesienia i przełożenia sieci SSPW. Ewentualne koszty zobowiązany będzie ponieść Właściciel sieci tj. Województwo Podkarpackie.

1.3.42–„Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	244 032,00 zł	125 532,63 zł
- wydatki bieżące, z tego:	244 032,00 zł	125 532,63 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	244 032,00 zł	125 532,63 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 125 532,63 zł tj. 51,44% planu na 2019 r.

Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2019 roku, obejmowały:

1. Świadczenie usług informacyjnych przez pracowników, liczba udzielonych usług wyniosła:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 45 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych pracownicy prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych.

- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 54.

W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z Województwa Podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu oraz dofinansowaniach z programów UE.

2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców:

- Misja przedsiębiorców z Arizony z sektora lotniczego - w dniu 24.06.2019 r. ekspert COIE wziął udział w misji organizowanej przez stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Następnie miały miejsce spotkania B2B.

- Aerospace and Defence Meetings – targi przemysłu lotniczego w Rzeszowie.

- Paris Air Show – targi przemysłu lotniczego w Paryżu – 53 edycja targów.

- Misja przyjazdowa i wizyta studyjna przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji UKR Invest. w dniach 21 – 23.01.2019 r.

- Konferencja „Jak sprzedać polskie produkty na rynkach eksportowych?” – konferencja organizowana przez firmę Industry Stock Sp. z o.o.

- Misja przyjazdowa samorządowców z Chorwacji i Kosowa – zaprezentowano potencjał inwestycyjno – gospodarczy oraz potencjał turystyczny, jak również sposoby współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i wspierającymi biznes.

- Misja przyjazdowa przedstawicieli z miasta Enschede – misja odbyła się w dniach 15 – 17.04.2019 r. Delegacja składała się z reprezentantów miasta Enschede oraz przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w spotkaniach B2B z potencjalnymi partnerami z Województwa Podkarpackiego.

- Misja z Ukrainy – organizowana wspólnie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą – zaprezentowano potencjał inwestycyjno – gospodarczy Podkarpacia oraz przekazano doświadczenia związane z obsługą inwestorów zagranicznych.

- Konferencja dotycząca zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizowana we współpracy z PM Group – konferencja miała na celu przedstawienie możliwie jak największej liczbie przedsiębiorców z Województwa Podkarpackiego zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, informacji dot. technicznych aspektów i procedur dla uzyskania pozwolenia dla rozpoczęcia inwestycji i reinwestycji, informacji dot. oferty Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz sposobów na zniwelowanie kosztów początkowych inwestycji.

- Spotkanie z delegacją uczniów szkół zawodowych i technicznych z Francji, którzy odwiedzili Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej w dniu 12.02.2019 r. Uczniowie wysłuchali prezentacji dot. potencjału inwestycyjno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego oraz doświadczeń i systemu szkolenia zawodowego w Polsce.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.43–„Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej i Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Na zadanie „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” na kwotę 40 000,00 zł składa się utrzymanie portalu (20 000,00 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000,00 zł).

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner) w drugim półroczu zakłada się podpisanie umowy dotacyjnej na rok 2019 na mocy której planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł Województwu Świętokrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.44–„Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Organizacyjno-Prawny
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 37 121 713,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	12 260 034,00 zł	4 685 365,46 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 260 034,00 zł	4 685 365,46 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 260 034,00 zł	4 685 365,46 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 685 365,46 zł tj. 38,21 planu na 2019 r.

W dniu 30.04.2019 r. Województwo Podkarpackie uzyskało decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

W ramach wydatkowanych środków zostało zakupione wyposażenie pokoi oraz sali konferencyjnej jako środków trwałych tj. lodówki do pomieszczeń socjalnych, żaluzje, regały jezdne w pomieszczeniach archiwum i inne.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zakres zadania dotyczący budowy parkingu dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego i dodatkowych miejsc parkingowych, będzie realizowany w roku następnym. Zmiany w budżecie i WPF będą dokonane w II półroczu br.

1.3.45–„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 21 125 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	10 975 000,00 zł	6 500 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	10 975 000,00 zł	6 500 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	10 975 000,00 zł	6 500 000,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 500 000,00 zł tj. 59,22% planu na 2019 r.


Zadanie pod nazwą: „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.” zostało zrealizowane w I półroczu 2019 r. w 59,23% w kwocie 6 500 000,00 zł. W dniu 22 maja 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 9/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 500 000,00 zł przez Województwo Podkarpackie poprzez objęcie 13 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 18 352 500,00 złotych do kwoty 24 852 500,00 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objęło Województwo Podkarpackie.

Pozostała kwota tj. 4 475 000,00 zł przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na realizację zadania pod nazwą „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.” zostanie przekazana Spółce w II półroczu 2019 r. w miarę potrzeb Spółki w związku z realizacją inwestycji.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Ewa Draus

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalnej


Danuta Cichoń

