

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w Załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2022-2045
za I półrocze 2022 roku**

Spis treści

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7
1.1.1– „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”	7
1.1.2– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”	8
1.1.3– „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”	10
1.1.4– „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”	12
1.1.5– „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”	13
1.1.6– „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”	14
1.1.7– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”	15
1.1.8 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	17
1.1.9– „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”	18
1.1.10– „Liderzy kooperacji”	19
1.1.11– „Kompetencje plus”	20
1.1.12– „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	21
1.1.13– „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”	23
1.1.14– „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”	26
1.1.15– „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”	28
1.1.16– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”	29
1.1.17– „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”	31
1.1.18– „Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR)”	33
1.1.19– „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”	33
1.1.20– „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”	36

1.1.21 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap I”	37
1.1.22–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”	39
1.1.23–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	40
1.1.24–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	42
1.1.25 – „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”	43
1.1.26–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”	46
1.1.27–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”	47
1.1.28–„Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”	48
0,00 zł	48
1.1.29–„ Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”	49
1.1.30 – „ Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”	50
1.1.31–„ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	51
1.1.32–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	52
1.1.33–„ Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”	53
1.1.34–„ Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022”	57
1.1.35–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022”	59
1.1.36–„ Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”	60
1.1.37–„ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”	61
0,00 zł	62
1.1.38 – „ Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”	63
1.1.39– „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”	65
1.1.40–„ Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - DasPerLen-Konzept”	65
1.1.41–„Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)”	68
1.1.42–„Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)”	68
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:	69

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	69
1.3.1– „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	69
1.3.2– „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	71
1.3.3– „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	72
1.3.4– „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	73
1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”	74
1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”	75
1.3.7 – „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”	76
1.3.8– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”	77
1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	78
1.3.10– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020- etap II”	78
1.3.11– „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"”	79
1.3.12– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	80
1.3.13– „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”	81
1.3.14– „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”	82
1.3.15– „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”	83
1.3.16– „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	88
1.3.17– „Zimowe utrzymanie dróg”	89

1.3.18–„Remonty częściowe nawierzchni”	89
1.3.19– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”	90
1.3.20–„Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”	91
1.3.21 –„Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	92
1.3.22–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaków”	93
1.3.23–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	94
1.3.24–„Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej - PKA”	94
1.3.25–„Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”	95
1.3.26–„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”	96
1.3.27–„Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”	97
1.3.28–„Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91”	98
1.3.29–„Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina”	99
1.3.30–„Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 - etap V”	99
1.3.31–„Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja”	100
1.3.32–„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina”	100
1.3.33–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice”	101
1.3.34–„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”	101
1.3.35–„Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”	102

1.3.36– „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów”	104
1.3.37– „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”	104
1.3.38– „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”	105
1.3.39– „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele”	105
1.3.40– „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków”	106
1.3.41– „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”	106
1.3.42 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”	108
1.3.43– „GreenFilmTourism”	109
1.3.44– „www.muzeach”	111
1.3.45– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”	112
1.3.46– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”	115
w I półroczu br.	115
1.3.47– „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”	116
1.3.48– „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”	117
1.3.49– „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej”	118
1.3.50– Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”	120
1.3.51– „ Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia”	121
1.3.52– „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców”	122
1.3.53– „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”	123
1.3.54– „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej”	124
1.3.55– „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”	125
1.3.56– „ Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”	126

1.3.57–„Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”	127
1.3.58–„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”	128
1.3.59–„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”	130
1.3.60–„Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”	130
1.3.61–„Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”	131
1.3.62–„Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”	132
1.3.63–„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”	133
1.3.64–„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”	134
1.3.65. Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	135
1.3.66–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	136
1.3.67–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP"	137
1.3.68–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) "	138
1.3.69–„ Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”	138

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1–„CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Program Interreg EUROPA 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 563 842,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	97 945,00 zł	43 883,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	97 945,00 zł	43 883,25 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	83 253,00 zł	37 300,75 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	14 692,00 zł	6 582,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku;**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 43 883,25 zł tj. 44,80 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r.pozyskano oraz zaprezentowano w formie raportu dobre praktyki z obszaru województwa podkarpackiego, dotyczące radzenia sobie przez instytucje, organizacje działające

w obszarze kultury ze skutkami obostrzeń wprowadzonych podczas pandemii; odbyło się spotkanie robocze on-line partnerów projektu; 28.06.2022 r. odbyła się międzyregionalna konferencja *on-line* pt. Pandemia a kultura. Doświadczenia a przyszłość.

Zgodnie z harmonogramem, realizacja ww. projektu miała zakończyć się 30.06.2021r. Jednak w 2021r. został zaakceptowany wniosek o realizację dodatkowych działań, w konsekwencji wydłużono czas realizacji projektu i zostały przydzielone dodatkowe środki przez komitet monitorujący Programu Interreg Europe. Realizacja projektu zakończy się 31.08.2022r.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 335 069,60 zł, co stanowi 59,43% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Rezultatem projektu jest przygotowanie i przyjęcie trzech regionalnych planów działania (Action Plan) odnoszących się do trzech regionalnych programów (w przypadku Województwa Podkarpackiego jest to Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020);

Efektom wynikającym z przygotowania i implementacji planu działania jest ulepszenie sposobu realizacji regionalnych programów (a także planowanych programów) w kontekście zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego; W ramach dodatkowych działań partnerzy CRinMA zobowiązali się przeanalizować i wymienić dobrymi praktykami dotyczącymi realizacji zadań w obszarze kultury podczas pandemii COVID-19;

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń**

1.1.2– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Program Interreg EUROPA 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 514 160,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	120 000,00 zł	68 198,48 zł
- wydatki bieżące, z tego:	120 000,00 zł	68 198,48 zł
Budżet Unii Europejskiej	102 000,00 zł	57 968,69 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	18 000,00 zł	10 229,79 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 68 198,75 zł tj. 56,83 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. w ramach projektu OUR WAY podejmowane były następujące działania:

- 1) W dniu 24 lutego 2022 r. w formule online odbyło się spotkanie partnerów projektu OUR WAY. Przedstawiciele Lidera projektu (Regionu Murcja) omówili stan realizacji projektu oraz stan przygotowań do złożenia kolejnego raportu zbiorczego do Instytucji Zarządzającej Interreg Europa 2014-2020.
Omówiono także planowaną realizację projektu w kolejnych miesiącach.
- 2) W dniach 6-7 kwietnia 2022 r. Region Murcja (Hiszpania) – Lider projektu OUR WAY zorganizował wizytę studyjną dla partnerów z Województwa Podkarpackiego oraz NWRA (Irlandia), którzy zamierzają wykorzystać na swoim terenie rozwiązania sprawdzone na szlakach greenways w Hiszpanii. Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z modelem spójnego zarządzania i finansowania budowy i utrzymania szlaków w Murcji (konsorcjum powołane z udziałem 19 samorządów), poznanie rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez na szlakach oraz zasad regulujących wykonywania prac przy utrzymaniu szlaków przez osoby skazane za drobne wykroczenia.
W wizycie studyjnej wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.
- 3) W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. we Vratsie (Bułgaria) odbyło się 6-te spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OUR WAY.
Gospodarzem spotkania było Chamber of Commerce and Industry-Vratsa (Izba Przemysłowo-Handlowa we Vratsie) – partner projektu z Bułgarii.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektu OUR WAY z Hiszpanii, Polski, Francji, Węgier oraz Pani Mercedes Muñoz – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways.
- 4) NWRA - partner projektu OUR WAY z Irlandii zorganizował w dniach 31.05 – 01.06.2022 r. ostatnią wizytę studyjną w ramach realizacji projektu. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Hiszpanii, Polski i Węgier, którzy w swoich Planach Działania

zamierzają wykorzystywać „Dobre Praktyki” stosowane w Irlandii w zakresie tworzenia i zarządzania szlakami greenways.

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. korzyści społecznych i ekonomicznych tras greenways, metodologii utworzenia tras Blueways, narzędzi i metod wspierających rozwój tras greenways oraz planów dalszego rozwoju tras w Irlandii.

W wizycie studyjnej wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 384.237,04 zł, co stanowi 74,73% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowany zakres:

- pracownicy UM WP wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”), które odbyło się w dniach 4-5.07. 2018 r. w Murcii (Hiszpania),
- przetłumaczono dokumenty dotyczące projektu z języka angielskiego na język polski,
- zorganizowano dwa spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy w dniu 5 października 2018 r. oraz 10 kwietnia 2019r. w Rzeszowie,
- zorganizowano 6 wewnętrznych spotkań osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internalmeetings) w dniach 5.09.2018r., 20.11.2018r., 22.01.2019r., 17.04.2019r., 23.09.2019r., 29.10.2019r.
- pracownicy UMWP uczestniczyli w Pierwszych Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.),
- zorganizowano konferencję prasową projektu OUR WAY - (marzec 2019 r.),
- pracownicy UMWP uczestniczyli w VI-tej Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii(kwiecień 2019 r.),
- przetłumaczono i przesłano do członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy drugi numer newslettera projektu - (maj 2019 r.),
- umieszczono na platformie Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP) w obszarze współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji - (maj 2019 r.),
- pracownicy UMWP uczestniczyli w konferencji GreenwaysHeritage, 9 EuropeanGreenwaysAward oraz wizycie studyjnej na szlaku Green Railway w Dikli (Łotwa) – (wrzesień 2019),
- zorganizowano w dniach 24-25 września 2019 r. w Rzeszowie i Bieszczadach II Międzyregionalne warsztaty tematyczne partnerów projektu OUR WAY z udziałem wszystkich partnerów, interesariuszy i ekspertów pn. „Identyfikacja instrumentów finansowych i źródeł finansowania dla zielonych szlaków Greenways”;
- zorganizowano III spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu, które odbyło się w dniu 6 listopada 2019 r.,
- 4 przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bułgarii (9-13 marca 2020 r.),
- odbył się on-line 4. Komitet Sterujący Projektu OURWAY (24 kwietnia 2020 r.),
- odbyło się spotkanie online Partnerów projektu OUR WAY, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań wraz z kwestiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę (7 maja 2020 r.),

- odbyło się on-line IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY (13 maja 2020r.),
- odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online (24 czerwca 2020 r.),
- zorganizowano na Podkarpaciu wizytę studyjną partnerów oraz interesariuszy projektu OUR WAY z Bułgarii (22-24 września 2020r.),
- odbyło się online 5 spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OURWAY (12 listopada 2020 r.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu OUR WAY z Hiszpanii, Irlandii, Polski, Francji, Węgier oraz Bułgarii,
- odbyło się online spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY (26 listopada 2020 r.),
- na Węgrzech odbyły się warsztaty on-line na których Partnerzy projektu OUR WAY przedstawili opracowane Action Plany (15 lutego 2021r.)
- przeprowadzono regionalną konferencję on-line „Learning from Experience” (25 lutego 2021 r.),
- odbyło się (formuła online) spotkanie podmiotów zainteresowanych rozwojem sieci tras rowerowych oraz szlaków greenways w Województwie Podkarpackim (29 września 2021 r.).
- W dniu 24 lutego 2022 r. w formule online odbyło się spotkanie partnerów projektu OUR WAY.
- W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. we Vratsie (Bułgaria) odbyło się 6-te spotkanie Komitetu Sterującego Projekt OUR WAY.
- NWRA - partner projektu OUR WAY z Irlandii zorganizował w dniach 31.05 – 01.06.2022 r. ostatnią wizytę studyjną w ramach realizacji projektu

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.3–„Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 810 897,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	152 288,00 zł	48 717,99 zł
- wydatki bieżące, z tego:	152 288,00 zł	48 717,99 zł
Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)	129 445,00 zł	41 410,09 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 614,00 zł	2 436,23 zł
Środki własne (refundacja Budżet Państwa)	15 229,00 zł	4 871,67 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 48 717,99 zł tj. 31,99 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 roku zrefundowano wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, zakupiono lokalne produkty promocyjno-reklamowe z logo Programu Interreg V-A Polska-Słowacja; rozliczono koszty delegacji w związku z przeprowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnych podczas różnych wydarzeń (7.04.2022r. konferencja

podsumowująca realizację projektu "E-edukacja, czyli nauczanie w XXI wieku", która odbyła się w Hotelu Bristol w Rzeszowie; 11.05.2022r. konferencja naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU” podsumowująca realizację mikroprojektu „Silne aglomeracje – silne Karpaty”, która odbyła się w Hotelu Bristol w Rzeszowie; 22.05.2022 r. “Dzień Bieszczadzki – Przystanek Przemysł”; 29.05.2022 r. “Majówka na Wilczaku” w Błażowej; 14-15.06.2022 r. “III. Forum Słowacko-Polskie”, w Bardejowskich Kupelach); przeszkolono jednego pracownika RPK w zakresie znajomości programu SL2014. Ponadto, zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK i związanych z nim inicjatywami.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 553 954,96 zł, co stanowi 68,31% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowany zakres:

- zrefundowano koszty wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu (łącznie 1 etat);
- zakupiono materiały informacyjno-promocyjne/regionalne upominki z nadrukiem logo Programu Interreg;
- rozliczono koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników RPK wraz z paliwem na spotkania i wydarzenia związane z realizacją projektu;
- zabezpieczono transport dla Beneficjentów Programu Interreg biorących udział w wydarzeniach związanych z programem;
- zorganizowano szkolenie dla dzieci i młodzieży w ramach promocji programu;
- zamieszczono w mediach artykuły promocyjne na temat programu i efektów zrealizowanych projektów;
- zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziennikarzy;
- zorganizowano konferencję promującą program;
- przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne (zorganizowano stoisko promocyjne) podczas różnych wydarzeń w regionie;
- zrealizowano spot reklamowy o rezultatach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach;
- przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w mediach społecznościowych z uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego;
- wydano broszurę promującą rezultaty realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego;
- opracowano i przygotowano materiał graficzny promujący efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na terenie województwa podkarpackiego oraz emitowano ten materiał na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego;
- przygotowano materiał filmowy/reportaże na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, które rozpowszechniono poprzez kanały informacyjne programu (strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube) oraz partnerów;

- prowadzono konsultacje z wnioskodawcami i beneficjentami oraz zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK i związanych z nim inicjatywami.
- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.4–„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 233 374,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	22 720,00 zł	10 458,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	22 720,00 zł	10 458,00 zł
Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)	19 311,00 zł	8 889,30 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 272,00 zł	1 045,80 zł
Środki własne (refundacja Budżet Państwa)	1 137,00 zł	522,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10 458,00 zł tj. 46,03 % planu na 2022r.
W I półroczu 2022r. zrealizowano ostatnie zaplanowane zadanie w mikroprojekcie dot. druku dwóch map turystycznych, tj. Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. Zgodnie z planem zakończono realizację projektu w dniu 28 lutego. Raport końcowy został przyjęty bez uwag i w całości rozliczony przez Kontrolera I stopnia w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska.
- W II półroczu br. planowane jest przeksięgowanie wydatków na konto projektu w zakresie rozliczenia ryczałtowego kosztów personelu zaangażowanego w realizację projektu w łącznej wysokości 7 886,66 zł i tym samym plan na 2022 zostanie wykonany w 80,74%. Ostateczne wydatkowanie środków w projekcie wyniesie 195 237,92 zł, co stanowi 83,65 % wartości przedsięwzięcia.
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 187 349,26 zł, co stanowi 80,28% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowany zakres:

- wykonano jednego rollupa promującego mikroprojekt i program;
- zakupiono laptopa z torbą wraz z oprogramowaniem z licencją;

- dosprzętowano posiadany aparat fotograficzny;
- zorganizowano warsztaty nt. tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy;
- zorganizowano dwa objazdy studyjne na obszarze Jeziora Solińskiego oraz Jeziora Wielka Domasza;
- zorganizowano dwa warsztaty z zakresu fotografii krajobrazowej i przyrodniczej na obszarze Jeziora Solińskiego oraz Wielka Domasza;
- zamieszczono publikację w prasie/mediach sponsorowanego artykułu promującego projekt;
- wydano dwie mapy turystyczne obejmujące dziedzictwo przyrodnicze obszaru Jeziora Solińskiego w Polsce oraz Jeziora Wielka Domasza na Słowacji wraz ze zlokalizowaną tam infrastrukturą turystyczną;
- zrefundowano dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.5–„ Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	6 889,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	6 889,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)</i>	6 200,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	689,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. zakończono realizację projektu w dniu 28 lutego. Przygotowano rozliczenie projektu, a audytor zewnętrzny wystawił certyfikat na rzecz raportu końcowego i tym samym zatwierdził prawidłową realizację projektu. Usługa wykonania audytu na kwotę 6 889,00 zł rozliczona w dniu 13 lipca br. i tym samym plan na 2022 r. został wykonany, a ostateczne wydatkowanie środków w projekcie wyniesie 405 565,81 zł, co stanowi 99,49 % wartości przedsięwzięcia.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 398 677,81 zł, co stanowi 97,80% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowano w latach 2018-2022 (wydłużono okres realizacji ze względu na COVID-19). Zrealizowany zakres:

- zakupiono dyktafon cyfrowy;
 - zakupiono roll-up promujący projekt i program w ramach którego jest realizowany;
 - zorganizowano wyprawy etnograficzno-kulturowe (Polska 2, Ukraina 4);
 - zorganizowano warsztaty zielarskie;
 - zorganizowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu karpackiemu rzemiosłu (haft karpacki, rzeźba);
 - zorganizowano dwuetapowe warsztaty ceramiczne;
 - wyprodukowano film promujący dziedzictwo kulturowe i historyczne Karpat;
 - zamieszczono w łącznie 30 mediach (polskie i ukraińskie) materiał promujący projekt i jego efekty;
 - zabezpieczono transport dla uczestników z Polski, którzy brali udział w wydarzeniach organizowanych przez partnerów projektu;
 - rozliczono wydatki związane z podróżą służbową krajową i zagraniczną na spotkania partnerów projektu;
 - rozliczono wydatki związane z kosztem audytu zewnętrznego;
 - rozliczono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących projekt.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.6– „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 275 289,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	5 585,00 zł	5 584,20 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 585,00 zł	5 584,20 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)</i>	5 026,00 zł	5 025,78 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	559,00 zł	558,42 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 584,20 zł tj. 100% planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu finansowego wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 223 124,84 zł, co stanowi 81,06% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowany zakres:

--organizacja konferencji otwierającej projekt wraz z warsztatami dla ekspertów i osób zainteresowanych dziedzictwem naftowym.

- Zakupiono roll-up projektowy.

- Organizacja misji inwentaryzacyjnej po miejscach dziedzictwa I. Łukasiewicza;
- Organizacja objazdu studyjnego po miejscach dziedzictwa I. Łukasiewicza;
- Opracowanie i wydanie ulotki promocyjnej projektu;
- Produkcja i emisja trójjęzycznego przewodnika multimedialnego (wersja: polska, ukraińska, angielska) w formie strony internetowej i materiału filmowego poświęconego działalności Ignacego Łukasiewicza;
- Zrefundowano wydatki dla koordynatorów projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.7– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/**
- **Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 903 929,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 500 000,00 zł	183 452,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00 zł	183 452,77 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 500 000,00 zł	183 452,77 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 183 452,77 zł, co stanowi 12,23% planu na 2022r.

W I półroczu 2022 roku działalność Biura OT obejmowała m.in.:

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć „Wędrownej Akademii PBU” – cyklu warsztatów projektowych popularyzujących Program i jego projekty wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej na uniwersytetach w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie;
- produkcję spotu promocyjnego na potrzeby promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2022 w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku;
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:
 - usługę certyfikacji wydatków przez audytora zewnętrznego w latach 2022-2023;
 - materiały promocyjne na potrzeby wydarzeń i konkursów organizowanych w ramach Programu;

- usługi promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2022 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku;
 - organizację finału międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2022 i Europejskiego Roku Młodzieży w woj. mazowieckim;
 - produkcję i emisję programów radiowych na temat wybranych projektów w 4 województwach Programu;
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt graficzny i skład rocznika Programu „The CROSSBORDERER”
 - promocję Programu podczas wydarzeń zewnętrznych (konferencji, seminariów) on-line i bezpośrednich (m.in. Konferencji EUROPA KARPAT);
 - udział w wydarzeniach organizowanych przez projekty i monitoring ich działań informacyjno-promocyjnych oraz merytorycznych;
 - udzielanie kompleksowego wsparcia beneficjentom, potencjalnym wnioskodawcom i interesariuszom Programu, w tym udzielanie konsultacji;
 - tłumaczenie EN-PL/PL-EN dokumentów i informacji programowych;
 - prowadzenie strony Programu w mediach społecznościowych oraz dostarczanie wkładu na stronę oficjalną;
 - promocję Programu i jego projektów w mediach poprzez przygotowanie i rozsyłanie gotowych pakietów informacyjnych;
 - udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST;
 - inne zadania zlecane przez WST/IZ.
-
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 183 452,77 zł, co stanowi 6,32% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Biuro OT działa na podstawie 6-letniego kontraktu – Umowy Serwisowej nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 wraz z aneksami: -01, -02, -03, -04 (projekt BU02) pod nazwą „Operation of the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 in Rzeszow, Poland” („Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 w Rzeszowie”) – finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu. 4-letni dotąd kontrakt obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. został przez IZ (MFIPR) wydłużony aneksem -04, zawartym przez strony umowy 20 grudnia 2021 r., na okres 6 lat tj. do końca grudnia 2023.

Merytorycznie i finansowo Biuro podlega Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu PBU, działającemu w ramach Centrum Projektów Europejskich przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast organizacyjnie Biuro stanowi tzw. komórkę równorzędną (biuro na prawach departamentu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Do zadań Biura należy przede wszystkim organizacja i współorganizacja szkoleń / wydarzeń / wizyt studyjnych dla beneficjentów / potencjalnych wnioskodawców / interesariuszy Programu we wschodniej Polsce (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie i podregion ostrołęcko-siedlecki woj. mazowieckiego), organizacja Info Days – promocja i prezentacje Programu i efektów jego projektów podczas wydarzeń zewnętrznych na tym obszarze, udzielanie konsultacji beneficjentom i potencjalnym wnioskodawcom, tłumaczenie z jęz. angielskiego na polski i z jęz. polskiego na angielski dokumentów i informacji programowych, inne działania na rzecz promocji efektów wdrażania Programu i jego projektów oraz informowania o bieżących naborach i szkoleniach, bieżące wsparcie działań

Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.1.8 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 32 401 424,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	4 126 333,00 zł	1 755 256,78 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 126 333,00 zł	1 755 256,78 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	648 660,00 zł	275 926,40 zł
Budżet Państwa	3 477 673,00 zł	1 479 330,38 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 755 256,78 zł tj. 42,54% planu na 2022r.

Projekt „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na lata 2021-2022” realizowany był w zakresie następujących zadań: „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”.

Zadania realizowane były zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr UDA-POWR.06.01.00-18-2101/20-00 z dnia 18.12.2020 r. oraz Aneksami do ww. umowy nr UDA-POWR.06.01.00-18-2101/20-01 z dnia 25.03.2021 r. i nr UDA-POWR.06.01.00-18-2101/20-02 z dnia 09.02.2022 r. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z:

- realizacją zadań w obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli);
- finansowaniem wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji tj. zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia roli IP PO WER, mediów (energia elektryczna, co, woda, ścieki, wywóz śmieci), usługi ochrony budynków, w których znajdują się pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby wdrażania PO WER, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, urządzeń dźwigowych (windy), klimatyzacji, wentylacji, opłat za zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do Internetu, zakup usług pocztowych, koszt badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, a także świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy komputerze;
- realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020;

- zatrudnianiem pracowników - finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK płaconymi przez pracodawcę dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER 2014-2020.
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 24 082 270,12 zł, co stanowi 74,32% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.9– „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 713 098,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	69 655,00 zł	40 817,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	69 655,00 zł	40 817,25 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	58 705,00 zł	34 400,74 zł
<i>Budżet Państwa</i>	10 950,00 zł	6 416,51 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 40 817,25 zł tj. 58,60 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. odbywały się spotkania pracownika ROPS Rzeszów, ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców. We współpracy z Liderem projektu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt na terenie województwa podkarpackiego. Wzięło w niej udział ponad 100 osób: specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób

chorujących psychicznie oraz przedstawiciele środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodziny. Podczas konferencji nastąpiła dystrybucja wdrażanego standardu.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 684 256,55 zł, co stanowi 95,96% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej. Celem projektu jest opracowanie modelowego standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie, po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym, w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Efektem projektu jest wdrażanie opracowanego standardu w mieszkaniu wspomaganym na terenie województwa podkarpackiego od 24.06.2019 r., które znajduje się na terenie Gminy Żyraków w Straszęcinie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ze względu na stan zdrowia psychicznego uczestników, wynikający z objawów choroby, które mogą być nasilone z powodu stanu pandemii oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy można zakładać, że mieszkanie wspomagane nie będzie w pełni wykorzystane (np. w wyniku hospitalizacji psychiatrycznej uczestników).

1.1.10– „Liderzy kooperacji”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 31 023 716,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	4 161 249,00 zł	1 166 445,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 161 249,00 zł	1 166 445,10 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 728 651,00 zł	983 079,87 zł
Budżet Państwa	432 598,00 zł	183 365,23 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 166 445,10 zł tj. 28,03 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. realizowano doradztwo specjalistyczne i prawne w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych(CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji(DI), rozpoczęto realizację szkoleń kompetencyjnych dla kadry pomocy i integracji społecznej dotyczące CUS oraz szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS i ideę DI dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Uczestniczono w spotkaniu makroregionalnym w Białymstoku oraz poprowadzono spotkanie informacyjno-edukacyjne w Rzeszowie. Rozpoczęto organizację turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytych COVID-19.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 28 028 913,28 zł, co stanowi 90,35% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie z Województwem Lubelskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Województwem Podlaskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwem Świętokrzyskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach, Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. woj: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytych Covid-19.

Od początku realizacji zadania wypracowano i wdrożono model kooperacji w wybranych gminach pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych oraz wsparto instytucje w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z niepewną sytuacją związaną z wojną rosyjsko-ukraińską brak jest pewności co do realizacji wszystkich zaplanowanych działań projektowych min. szkoleń dotyczących CUS i DI, gdyż potencjalni uczestnicy są angażowani w pomoc obywatelom Ukrainy. Z powodu krótkiego czasu realizacji zadania 5 dotyczącego turnusów usprawniających nie ma pewności co do realizacji tego zadania w całości.

1.1.11– „Kompetencje plus”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 004 241,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	20 072,00 zł	20 071,65 zł
- wydatki bieżące, z tego:	20 072,00 zł	20 071,65 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	16 917,00 zł	16 917,47 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	603,00 zł	602,13 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 552,00 zł	2 552,05 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 20 071,65 zł tj. 100 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono jedno szkolenie. Zakres tematyczny szkolenia wynikał z ciągłej diagnozy potrzeb grupy docelowej. Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej. W I półroczu 2022 r. przeszkolonych zostało 15 osób z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty: opolski, świdnicki, chełmski, m. Chełm, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, janowski, tomaszowski i biłgorajski).

- ✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 963 643,08 zł, co stanowi 95,96% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020 r. do 31.01.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w partnerstwie: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu oraz Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – Partner projektu. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 osób - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej. Łącznie od początku realizacji projektu przeszkolono 963 osoby.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.12–„ Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego przy udziale Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 9 134 662,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 833 035,00 zł	244 642,54 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 442 902,00 zł	244 642,54 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 303 414,00 zł	230 673,44 zł
<i>Budżet Państwa</i>	139 488,00 zł	13 969,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	390 133,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	367 856,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	22 277,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku;**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 244 642,54 zł tj. 8,64 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r., zgodnie z harmonogramem projektu, wykonano następujące działania:

- przekazano dotacje Partnerom projektu na jego realizację,
- zakupiono serwer umożliwiający przesyłanie danych przestrzennych pomiędzy Partnerami projektu i prawidłowe funkcjonowanie narzędzia internetowego,
- kontynuowano współpracę z Bankiem Światowym na usługi doradcze w zakresie sporządzenia Strategii Przestrzennej ROF. Przeprowadzono konsultacje wewnętrzne w ramach ROF oraz interesariuszami bliższego i dalszego otoczenia. 30 czerwca br. otrzymano przygotowany przez zespół Banku Światowego raport śródkresowy (II raport zgodnie z umową na usługi doradcze). Zadanie jest w trakcie realizacji,
- wypłacono miesięczne dodatki specjalne dla uczestników projektu będących członkami Zespołu Eksperckiego (dla koordynatora projektu) od stycznia do czerwca br.,
- przygotowano założenia funkcjonalności dedykowanego narzędzia informatycznego (platformy internetowej służącej społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych) oraz opracowano niezbędną dokumentację przetargową związaną z realizacją zadania. 23 maja br. opublikowano ogłoszenie przetargowe na wykonanie i wdrożenie platformy internetowej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 1 lipca br. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- w postępowaniu przetargowym wyłoniono ekspertów zewnętrznych świadczących usługi doradcze z zakresu planowania przestrzennego dla Zespołu Eksperckiego. Wykonawcami umowy jest Towarzystwo Urbanistów Polskich z Warszawy wraz z Politechniką Rzeszowską. Umowy z ekspertami podpisano w dniach 20 stycznia i 16 marca br.,
- zrealizowano szkolenie (w dniach 27 – 28 kwietnia br.) w zakresie skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych,
- zakupiono materiały biurowe dla obsługi administracyjnej projektu w ramach przysługujących w projekcie kosztów pośrednich (10 % poniesionych wydatków bezpośrednich to koszty pośrednie przysługujące w ramach projektu),
- w trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Eksperckiego w celu prawidłowej realizacji projektu,

- prowadzono prace nad przeglądem i opracowaniem dokumentów planistycznych. Poszczególni partnerzy opracowali oraz rozpoczęli postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bądź aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszym kwartale bieżącego roku, na wszystkie działania realizowane w ramach projektu, istotny wpływ miała kolejna fala pandemii wirusa COVID-19. Wywołała ona dużą absencję chorobową zarówno u Lidera jak i u Partnerów projektu, w chwili kiedy wiele zadań było już w ostatnim etapie realizacji. Skutkowało to tym, iż obowiązki pozostałej kadry projektu w tym czasie musiały ulec zdecydowanemu zwiększeniu, co miało bezpośrednie przełożenie na wykonywane zadania. Ponadto, aby przeciwdziałać dalszemu niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pandemii w jednostkach realizujących projekt zostały wprowadzone bardzo ściśle procedury bezpieczeństwa m.in. takie, które znacząco utrudniły i wydłużyły proces obiegu dokumentów i korespondencji. Wszystkie te czynniki spowodowały istotne problemy w realizacji poszczególnych działań projektowych.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2 677 739,62 zł, co stanowi 29,31% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa, realizowany w latach 2019-2023 przez 16 partnerów, w którym rolę lidera pełni Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W ramach projektu: podniesiono kwalifikacje uczestników projektu poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu obsługi programu Q-GIS, szkolenia w zakresie skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, studiów podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej, zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, plotery, serwer oraz materiały biurowe, trwa opracowywanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przy pomocy Banku Światowego, wypłacono wynagrodzenia dla uczestników projektu będących członkami ZE, wykonujących zadania w projekcie – wypłata dodatków specjalnych, trwają działania mające na celu opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych (przygotowano założenia funkcjonalności narzędzia, opracowano niezbędną dokumentację i rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania), trwa przegląd i opracowywanie dokumentów planistycznych przez partnerów projektu, wyłoniono ekspertów zewnętrznych, którzy świadczą usługi doradcze z dziedziny m.in. planowania przestrzennego, architektury, transportu i środowiska na rzecz partnerów projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.13–„Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 1 752 848,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 169 895,00 zł	110 834,22 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 169 895,00 zł	110 834,22 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	999 638,00 zł	93 411,07 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	102 418,00 zł	11 083,42 zł
<i>Budżet Państwa</i>	67 839,00 zł	6 339,73 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku;

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 110 834,22 zł tj. 9,47 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r., zgodnie z harmonogramem projektu, wykonano następujące działania:

1. Realizowano zadanie pn. „Doradztwo JST prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora”.

Zadanie w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. realizowane było w formie bezpośrednich spotkań z podkarpackimi jednostkami samorządów terytorialnych.

Do końca pierwszego półrocza 2022 r. odbyły się spotkania w siedzibach następujących JST: Ropczyce (gmina miasto) – 11 stycznia, Radomyśl nad Sanem (gmina) – 12 stycznia, Chorkówka (gmina) – 13 stycznia, Krempna (gmina) – 13 stycznia, Jarosław (gmina) – 14 stycznia, Sieniawa (gmina) – 14 stycznia, Jasło (powiat) – 18 stycznia, Rymanów (gmina) – 19 stycznia, Besko (gmina) – 19 stycznia, Komańcza (gmina) – 24 stycznia, Zaleszany (gmina) – 8 lutego, Zaklików (gmina) – 8 lutego, Baranów Sandomierski (miasto i gmina) – 10 lutego, Medyka (gmina) – 11 lutego, Żurawica (gmina) – 11 lutego, Sanok (gmina wiejska) – 15 lutego, Haczów (gmina) – 15 lutego, Brzozów (gmina) – 16 lutego, Iwonicz Zdrój (gmina) – 16 lutego, Krościenko Wyżne (gmina) – 17 lutego, Wojaszówka (gmina) – 17 lutego, Dukla (gmina) – 18 lutego, Nowy Żmigród (gmina) – 18 lutego, Kamień (gmina) – 11 maja, Brzozów (powiat) – 25 maja, Domaradz (gmina) – 25 maja, Nowa Sarzyna (miasto i gmina) – 26 maja, Jasienica Rosielna (gmina) – 30 maja, Orły (gmina) – 26 maja, Tarnobrzeg (miasto) – 9 lutego, Sokołów Młp. (gmina i miasto) – 21 lutego, Stalowa Wola (miasto) – 24 lutego, Sanok (miasto) – 11 marca, Rzeszów (miasto) – 15 marca, Dębica (miasto) – 16 marca, Mielec (gmina) – 18 marca, Dynów (miasto) – 23 marca, Miejsce Piastowe (gmina) – 25 marca, Powiat rzeszowski – 4 kwietnia, Jarosław (miasto) – 20 kwietnia, Leżajsk (gmina) – 22 kwietnia, Lubaczów (gmina) – 26 kwietnia, Niwiska (gmina) – 4 maja, Gorzyce (gmina) – 12 maja, Zarszyn (gmina) – 13 maja, Raniżów (gmina) – 19 maja.

2. Przeprowadzono 3 kolejne tury szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora. Poszczególne tury szkoleń odbywały się: 25.01-09.02.2022r., 22.03-05.04.2022r. oraz 26.05-14.06.2022r. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Przygotowano dokumentację przetargową na usługę polegającą na wykonaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych dla JST biorących udział w projekcie.

4. Przygotowano dokumentację przetargową na organizację wizyt studyjnych przedstawicieli JST, które biorą udział w projekcie.
5. Wyłoniony wykonawca zrealizował usługę wykonania zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych dla JST biorących udział w projekcie. Celem projektu i realizowanych w nim zadań jest podniesienie jakości obsługi inwestora przez umożliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy i materiałów oraz wprowadzenie jednolitych standardów obsługi inwestora w województwie. Płatność za usługę zostanie uregulowana w miesiącu lipcu zgodnie z terminem wynikającym z umowy.
6. Zrefundowano wynagrodzenia personelu projektu za I kwartał 2022r.
7. Zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy dla obsługi administracyjnej projektu w ramach przysługujących w projekcie kosztów pośrednich (20% poniesionych wydatków bezpośrednich to koszty pośrednie przysługujące w ramach projektu).
Pandemia COVID-19 nadal, choć w dużo mniejszym stopniu, ma wpływ na realizację projektu z uwagi na fakt, iż część JST realizowało swoje zadania z opóźnieniem i nie brało pod uwagę udziału w projekcie. Szkolenia, realizowane w ramach projektu kontynuują się w sposób zdalny na podstawie pisemnej zgody IP natomiast doradztwo oraz wizyty wdrożeniowe są przeprowadzane już bezpośrednio w siedzibach JST, na co pozwala obecna sytuacja epidemiologiczna.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 693 787,54 zł, co stanowi 39,58% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” finansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa realizowany w latach 2020-2022 wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu:

- sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST w celu oceny potencjału inwestycyjnego,
- na bieżąco realizowano doradztwo prowadzące do wdrażania standardów obsługi inwestora w tych JST, które podpisały z Województwem Podkarpackim umowę na wdrożenia. Poszczególne JST są na różnym etapie wdrażania poszczególnych standardów. Według stanu na 30.06.2022r. wdrażanie standardów rozpoczęło 41 JST,
- zorganizowano 5 tur szkoleń dla uczestników projektu – podkarpackich JST, które zgłosiły się do udziału w projekcie,
- wykonano zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w 41 JST, które są na etapie wdrażania standardów obsługi inwestora. Jednym z elementów wdrożeń jest opracowanie dokumentacji fotograficznej dla terenów zgłoszonych,
- wypłacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na realizację projektu zgodnie z ich zapotrzebowaniem,
- rozliczono koszty wyjazdów służbowych w ramach prowadzonego w projekcie doradztwa dla JST,

- zrefundowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie,
 - zakupiono sprzęt biurowy oraz komputerowy dla obsługi administracyjnej projektu finansując zakup z kosztów pośrednich.
- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.14– „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 5 479 053,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	5 273 759,00 zł	794 955,15 zł
- wydatki bieżące, z tego:	51 006,00 zł	6 765,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	38 297,00 zł	5 175,22 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 950,00 zł	676,50 zł
<i>Budżet Państwa</i>	6 759,00 zł	913,28 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 222 753,00 zł	788 190,15 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	3 995 406,00 zł	630 765,81 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	522 276,00 zł	46 112,70 zł
<i>Budżet Państwa</i>	705 071,00 zł	111 311,64 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 794 955,15 zł tj. 15,07 % planu na 2022r.

Opracowano oraz dokonano płatności za mapy do celów projektowych, koncepcje projektowe dla wszystkich Partnerów projektu, karty informacyjne projektu.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000.248,30 zł, co stanowi 18,26% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zadanie realizowane jest w podziale na etapy:

ETAP I - odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 68+298, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Paławska od km 0+000 (10+942 trasy zasadniczej) do 4+212, sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.

Na dzień 30.06.2022 Wykonawca zadania tj. Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego prowadzi zaawansowane prace projektowe na wszystkich odcinkach. Zadanie realizowane jest wspólnie z Partnerami projektu:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Rzeszów,
- Nadleśnictwo Krasiczyn,
- Nadleśnictwo Bircza,
- Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne,
- Powiat przemyski,
- Powiat bieszczadzki,
- Gmina Fredropol,
- Gmina Ustrzyki Dolne,

ETAP II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne od km 0+000 do km 44+902, który realizowany będzie w ramach odrębnego opracowania („Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne”) w ramach wydatków po stronie Województwa Podkarpackiego – zadanie realizowane przez Wydział Dokumentacji Technicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

ETAP III - przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne – zadanie realizowane przez Wydział Dokumentacji Technicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Rzeszowie.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna”
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Na przedmiotowym zadaniu głównym zagrożeniem związanym z realizacją zadania są problemy środowiskowe, dlatego istnieje realne zagrożenie wydłużenia umów z wykonawcami na 2023 r. Obecnie:

- I Radoszyce - Cisna - na tym zadaniu wykonawca w dniu 03.06.2022 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Istnieje ryzyko nałożenia obowiązków

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ryzyko wydłużenia terminu umownego.

- II Cisna - Wetlina - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ryzyko wydłużenia terminu umownego.
- III Wetlina - Ustrzyki - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ryzyko wydłużenia terminu umownego.

1.1.15—„Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich**
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 13 542 406,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 650 000,00 zł	805 425,04 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 650 000,00 zł	805 425,04 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 402 500,00 zł	684 610,51 zł
<i>Budżet Państwa</i>	247 500,00 zł	120 814,53 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 805 425,04 zł tj. 48,81 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. przeprowadzono 58 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 940 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 8 spotkań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 139 uczniów.

Konsultanci uczestniczyli w 22 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 39 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 5 całonocnych dyżurów w gminach, podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Brali udział w 6 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji.

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2022 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 3 152 konsultacji bezpośrednich, blisko 7 958 konsultacji drogą telefoniczną oraz odpowiedziano blisko 328 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 8 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 12 536 812,79 zł, co stanowi 92,57% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyśle, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 15 konsultantów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.1.16– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej we współpracy z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2020– 2022
- Łączne nakłady finansowe: 897 718,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br. ¹
	422 924,00	235 753,81
- wydatki bieżące, z tego:	422 924,00	235 753,81
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	323 536,00	180 351,12
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	42 293,00	23 575,80
<i>Budżet Państwa</i>	57 095,00	31 826,89
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00

- Informacja opisowa:
- zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 235 753,81 zł tj. 55,74 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych dla pracowników wchodzących w skład Zespołu ds. rewitalizacji

- rozliczenie delegacji krajowych w tym kosztów podróży i diety: delegacje związane były z udziałem w wizycie studyjnej dla gmin miejskich oraz w wizycie studyjnej dla gmin wiejskich pt. Zarządzanie rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej. Wizyty organizowane były przez wybranego wykonawcę.

- usługę biegłego rewidenta: wydatki związane były z weryfikacją i zatwierdzeniem sprawozdania rocznego za 2021 r. oraz sprawozdania końcowego z realizacji Zadania.

- organizację spotkań szkoleń: w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja dwóch krajowych wyjazdów studyjnych pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej zaplanowano i przeprowadzono następujące wizyty studyjne:

1) Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej - dla gmin miejskich i miejsko - wiejskich. Wizyta studyjna odbyła się w terminie 10 – 11 maja 2022 r., uczestnicy odwiedzili Gminę Boguchwałę, Gminę Miejską Zagórz, Miasto Sanok i Miasto Krosno.

W wizycie wzięło udział 34 osoby w tym 24 przedstawiciele gmin (16 gmin), 3 przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 7 członków Zespołu ds. rewitalizacji.

2) Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej - dla gmin wiejskich.

Wizyta studyjna odbyła się w terminie 25 – 26 maja 2022 r., uczestnicy odwiedzili Medynię Głogowską (Gmina Czarna), Pawłosiów (Gmina Pawłosiów), Wańkową (Gminę Olszanica) i Myczków (Gmina Solina). W wizycie wzięło udział 40 osób, w tym 31 przedstawiciele gmin (18 gmin), 2 przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 7 członków Zespołu ds. rewitalizacji.

- wydatki na działania upowszechniające i promocyjne - wydatek dot. spotkania podsumowującego Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące w Hotelu Rzeszów. Wzięło w nim udział 79 osób, tj. 47 przedstawiciele gmin (30 gmin), 12 członków Zespołu ds. rewitalizacji, 19 osób z Urzędu Marszałkowskiego oraz 2 osoby z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

- wydatki na usługi eksperckie: w I półroczu 2022 r. zrealizowano usługę wsparcia doradczego dla gmin województwa podkarpackiego z zakresu ustawy o rewitalizacji i dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. Ww. usługa miała zapewnić indywidualne doradztwo eksperckie dla gmin.

W ramach postępowania zaplanowano usługę doradztwa w wymiarze do 105 godzin zegarowych (do 30 godzin w formie bezpośredniej, zaś do 75 godzin w formie pośredniej (on-line)). Usługa była realizowana do 31 maja 2022 r. w wymiarze łącznie 19 godzin doradztwa, w tym 9 godzin doradztwa w formie pośredniej oraz 10 godzin doradztwa w formie bezpośredniej, dla 9 gmin z województwa podkarpackiego.

Zaplanowana liczba godzin doradztwa w zakresie dostępności oraz w zakresie ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego nie została zrealizowana w związku z brakiem wystarczającej liczby zgłoszeń ze strony gmin.

W I półroczu 2022 r. zaplanowano i zrealizowano usługę przygotowania i wdrażania podportalu Rewitalizacja z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W ramach realizacji usługi Wykonawca stworzył bazę danych z 84 programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego stanowiącą element regionalnego systemu monitorowania procesu rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, w ramach której zostały przetworzone i wprowadzone także dane przestrzenne i opisowe pochodzące z obszarów rewitalizacji 25 gmin województwa podkarpackiego wybranych do udziału w pilotażu. Wykonawca przygotował podportal Rewitalizacja oraz aplikację do jego obsługi, a także przeprowadził szkolenia on-line z obsługi podportalu dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz gmin biorących udział w pilotażu

usługi i prezentację on-line dotyczącą możliwości podportalu Rewitalizacja i aplikacji do jej obsługi dla pozostałych gmin województwa podkarpackiego.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 710 547,66 zł, co stanowi 79,15 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Realizacja zadania została zakończona. W czasie trwania projektu osoby wchodzące w skład Zespołu ds. rewitalizacji wzięły udział w 6 szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (Moduł I), Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie rewitalizacji (Moduł II), Monitoringu i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III), opracowano materiały informacyjne w tym artykuł do publikacji na stronie internetowej dot. Rewitalizacji, zorganizowano szkolenie online Dostępność w rewitalizacji Moduł I, zorganizowano warsztaty on-line (2 dni x 9 grup) Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II, przygotowano i opublikowano na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego cztery artykuły: pn. Rola zieleni w procesie rewitalizacji, Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji, Znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji jako kluczowego elementu procesu rewitalizacji, Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji – przejście z LPR na GPR, zorganizowano szkolenia w formule online - Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych, zrealizowano seminarium Rozwój terenów zielonych w rewitalizacji, zorganizowano szkolenie online *Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji*, zorganizowano seminarium *Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych*, zorganizowano warsztaty *Dostępność w rewitalizacji*, zorganizowano konferencję *Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji*, przeprowadzono usługę doradztwa z zakresu dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego, przeprowadzono usługę doradztwa z zakresu ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego, zorganizowano dwa krajowe wyjazdy studyjne pn. *Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej*, zorganizowano spotkanie podsumowujące *Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021 – 2027*, wdrożono podportal *Rewitalizacja* z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikację do jego obsługi.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.17– „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 415 287 793,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	80 390 165,00 zł	27 466 191,48 zł
- wydatki bieżące, z tego:	59 398 915,00 zł	25 607 715,60 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 909 837,00 zł	3 841 163,61 zł
<i>Budżet Państwa</i>	50 489 078,00 zł	21 766 551,99 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 991 250,00 zł	1 858 475,88 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 148 687,00 zł	278 771,39 zł
<i>Budżet Państwa</i>	17 842 563,00 zł	1 579 704,49 zł

- **Informacja opisowa:**

- **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27 466 191,48 zł tj. 34,17 % planu na 2022r.

Wykazane kwoty wydatków na 2022 rok w ramach ww. zadania wynikają z czterech decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 10 grudnia 2021 r. (wraz z aneksami), a także trzech aneksów do decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach 30.07.2018, 17.12.2021 r. i 27.06.2022 r. w kwocie zaplanowanej na bieżący rok.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

- „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2022 roku” – 3 000 000,00 zł (w tym wkład UE 2 550 000,00 zł, wkład własny 450 000,00 zł);
- „Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 39 294 117,65 zł (z tego na rok 2022 przewidziana została kwota 23 451 005 zł, w tym wkład UE 19 933 354,00 zł, wkład własny 3 517 651,00 zł);
- „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2022 r.” – 33 923 000,00 zł (w tym wkład UE 28 834 550,00 zł, wkład własny 5 088 450,00 zł);
- „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 588 680,00 zł (z tego na rok 2022 nie przewidziano kwot, ponieważ projekt w tym roku jest bez kosztowy);
- „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022” – 15 797 375,00 zł (w tym wkład UE 13 427 768,75 zł, wkład własny 2 369 606,25 zł);
- „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” – 3 801 860,00 zł (w tym wkład UE 3 231 581,00 zł, wkład własny 570 279,00 zł);
- „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 1 050 000,00 zł (w tym w 2022 roku 416 915,00 zł z czego wkład UE 354 378,00 zł, wkład własny 62 537,00 zł).

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 301 243 318,00 zł, co stanowi 72,54 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie są ponoszone wydatki. Natomiast projekt dotyczący ewaluacji jest realizowany w latach 2020-2023, a dotyczący ROT w latach 2021-2023.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.1.18– „Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 5 252 941,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 100 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	165 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	935 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu na 2022r.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 marca 2021 r. o przeznaczeniu części I transzy środków REACT-EU RPO WP 2014-2020 na Pomoc Techniczną w Programie w wysokości 985 577 euro, tj. 4,465 mln zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w lipcu 2022 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU”. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2022 r. projekt został zakontraktowany, a jego wartość wynosi 5 252 941,17 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane do grudnia 2023 r.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.1.19– „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 5 240 500,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 595 866,00 zł	288 701,74 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 459 211,00 zł	288 701,74 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 459 211,00 zł	288 701,74 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	136 655,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	136 655,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 288 701,74 zł tj. 18,09 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. wykonano następujące działania:

- W dniu 08.03.2022 r. podpisano umowę na opracowanie „Raportu z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji- 2021”. Zadanie zostało zrealizowane i opłacone.
- W dniu 09.05.2022 r. podpisano umowę na opracowanie „Ekspertyzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wzmocnienia zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji”. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Ogłoszono postępowanie na opracowanie ekspertyzy pn. „Aktualizacja systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). Obecnie trwa ocena złożonej oferty.
- Zakończono realizację zadania związanego ze świadczeniem usługi ekspercko-doradczej przy opracowywaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2021-2030 (RSI WP)..
- W dniu 15.03.2022 r. zawarto umowę na organizację i obsługę Paneli i Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego, spotkań z interesariuszami oraz spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Zrealizowano 3 posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności, podczas których omawiane były zagadnienia związane z projektem Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, transformacją cyfrową i cyberbezpieczeństwem oraz transformacją energetyczną. Planowana jest dalsza realizacja zadań w tym obszarze.
- Zrealizowano 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji, który został poświęcony działalności klastrów w województwie podkarpackim.
- Personel projektu uczestniczył w krajowych i zagranicznych wydarzeniach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. W związku z tym poniesiono koszty z uczestnictwem w następujących wydarzeniach: Week of Innovative Regions in Europe 2022, XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym, Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowej, I Karpackim Lokomotywisku w Zagórzach. Planowane jest podejmowanie kolejnych działań w tym zakresie.
- Poniesiono koszty związane z promocją Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas następujących wydarzeń oraz konferencji: „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne- wyzwania i zagrożenia”, „Kiedy wynalazki inspirują.

Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika(1872-1926)", „I Karpackiego Lokomotywiska w Zagórzcu". Dodatkowo zrealizowane zostały działania promocyjne podczas konferencji „Finanse i innowacyjny rozwój regionów", za które płatność zostanie zrealizowana w lipcu br. Planowane jest podejmowanie kolejnych działań w tym obszarze.

- W dniu 01.06.2022 r. podpisano umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań o charakterze promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) w trakcie udziału w 2022 r. drużyny Politechniki Rzeszowskiej- PRz Racing Team w trzech wydarzeniach rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych w Polsce. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- W dniu 21.04.2022 r. podpisano umowę na usługę druku „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)" i broszury RSI WP z tłumaczeniem oraz druku publikacji „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego". Zadanie jest w trakcie realizacji.
- W dniu 05.04.2022 r. podpisano umowę na realizację szkolenia obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu nauki języka angielskiego dla pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas poniesione zostały koszty za przeprowadzenie zajęć w okresie kwiecień- czerwiec 2022 r.
- Refundowano wynagrodzenia personelu projektu.
- Kontynuowano prace związane z uzupełnianiem treści portalu RSI- m.in. aktualności.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 3 288 080,65 zł, co stanowi 62,74% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu: uczestniczono w krajowych i zagranicznych wydarzeniach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji, realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie, realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 10 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 37 Paneli Inteligentnych Specjalizacji i 2 Metapanele Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka i Kongres Profesjonalistów IT 2020, opracowano koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl, zrealizowano usługę ekspercką obejmującą działania przygotowujące do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych, przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0", „Handel zagraniczny

i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019", „System innowacji w województwie podkarpackim", „Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego- Informacja i telekomunikacja", „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego", „Ewaluacja ex-ante projektu

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030” oraz 3 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji ,zrealizowano usługę ekspercko-doradczą na nadzór merytoryczny przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030,opracowano Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030,podpisano umowę na realizację ekspertyzy pn. „Ekspertyzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji” oraz na usługę druku *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)*, broszury *RSI WP oraz publikacji Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego* ,ogłoszono postępowanie na opracowanie ekspertyzy pn. „Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)”,przeprowadzono specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, obecnie prowadzona jest kontynuacja kursu, zrefundowano wynagrodzenia zespołu projektowego.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.1.20– „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 24 818 382,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	9 168 385,00	3 098 997,34
- wydatki bieżące, z tego:	9 168 385,00	3 098 997,34
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	9 168 385,00	3 098 997,34
- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 098 997,34 zł tj. 33,80 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. na etapie kontraktacji prowadzona była przez pracowników UMWP formalna weryfikacja złożonych dokumentów oraz ocena statusu MŚP i możliwości przyznania pomocy de minimis. Na etapie refundacji prowadzona była ocena dokumentów finansowych i efektów zrealizowanej usługi.

Odbiorcy Wsparcia złożyli 109 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 32 umowy z OW, 40 OW złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, 50 podmiotom wypłacono dotację w tym zaliczkę dla Partnera Projektu.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 14 668 528,48 zł, co stanowi 59,10% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. W ramach projektu rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację, zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r., zorganizowano 11 spotkań rozpowszechniających/warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica (udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło 8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób), uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług, Odbiorców Wsparcia, Niezależnych Doradców.

Od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2022r. na PPWB zatwierdzonych zostało 20 DU deklarujących posiadanie statusu IOB, zatwierdzono i udostępniono 53 usługi, zatwierdzono 22 wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia (OW) złożyli 515 wniosków o refundację usługi rozwojowej na kwotę dofinansowania 26 755 902,58 zł, 120 wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB.

Podpisano 270 umów na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 12.883.795,34 zł, z czego 10 umów zostało rozwiązanych na kwotę dofinansowania 262.094,70 zł, 224 usługi zostały rozliczone i wypłacono dofinansowanie dla MŚP.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że w ww. projekcie punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia, oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP tj. Odbiorców Wsparcia. Należy również pamiętać, że jest to projekt pionierski i pilotażowy, a wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów.

Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS-CoV-2. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływały na decyzje biznesowe firm, które powstrzymywały się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej co potwierdzają złożone przez MŚP rezygnacje z realizacji usług.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.21 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap I”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 39 667 261,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	35 449 625,00 zł	9 092 521,06 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	35 449 625,00 zł	9 092 521,06 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	29 632 462,00 zł	7 512 108,38 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 695 975,00 zł	1 580 412,68 zł
<i>Inne</i>	121 188,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 092 521,06 zł tj. 25,65% planu na 2022r.

Została zakończona faza projektowa (zatwierdzono Projekty Wykonawcze). Realizowane są roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835, jak również roboty związane z przebudową/rozbudową odcinka istniejącego. Na nowo budowanym odcinku zakończono roboty przygotowawcze w zakresie odhumusowania oraz ratownicze badania archeologiczne. W zakresie robót ziemnych wykonano wgłębne wzmocnienie podłoża (dreny pionowe oraz kolumny przemieszczeniowe), kontynuowane są roboty z zakresu wykopów oraz nasypów. Zrealizowano rozbiórki budynków. Sukcesywnie realizowane są roboty branży mostowej na wszystkich obiektach inżynierskich. Na przebudowanym odcinku DW835 wykonywane są roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni, a także przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych. Trwa przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci niskiego napięcia, przebudowa / budowa oświetlenia, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 12 337 529,75 zł, co stanowi 31,10% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Z dniem 28.05.2021 rozpoczęły się roboty budowlane – głównie roboty przygotowawcze (m.in. prace związane z organizacją zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie). Wykonawca równolegle przygotowywał projekty wykonawcze oraz inne dokumenty (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu) niezbędne do realizacji robót. W III i IV kwartale 2021 roku przede wszystkim poddawano analizie rozwiązania projektowe, które zaproponował Wykonawca w Projektach Wykonawczych (PW). Ponieważ rozwiązania przedstawione w PW są inne niż rozwiązania wskazane w Projekcie Budowlanym (PB) – m.in. w zakresie wzmocnienia gruntu oraz konstrukcji nawierzchni – zatwierdzenie w/w rozwiązań przez Zamawiającego wymagało opinii nie tylko Inżyniera Kontraktu, ale także Projektanta pełniącego Nadzór Autorski. W dniu 05.07.2021 uzyskano pozwolenie Podkarpackiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych na stanowisku archeologicznym nr 1AZP103-81/51 w m. Studzian, a także zezwolenie na prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych. Wykonawca w dniu 19.07.2021 r. przedłożył Projekty Wykonawcze - rozpoczęła się procedura weryfikacji.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na wystąpienie czynników niezależnych od Wykonawcy - m.in. przedłużającą się procedurę zatwierdzania Projektów Wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz odcinkowe wstrzymanie robót budowlanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie obiektów archeologicznych i konieczność przeprowadzenia zwiększonego zakresu badań archeologicznych - Wykonawca zgodnie z Warunkami Kontraktu jest uprawniony do przedłużenia czasu na wykonanie. Wykonawca powiadomił, iż będzie rościł o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.08.2023 r.

1.1.22–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- Łączne nakłady finansowe: 67 786 253,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	43 886 250,00 zł	534 220,41 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	43 886 250,00 zł	534 220,41 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	11 994 112,00 zł	130 811,76 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	31 892 138,00 zł	403 408,65 zł

- Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 534 220,41 zł tj. 1,22% planu na 2022r.

Z dniem 03.01.2022 r. rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono inwentaryzację terenu oraz stanu technicznego istniejących budynków przyległych do DW 835. Wykonano wycinkę drzew oraz wyburzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne na stanowisku nr 8 i nr 9 w Urzejowicach. Wykonawca realizuje roboty branży drogowej w zakresie 2 odcinków próbnych. Wprowadzono ruch wahadłowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonywana jest przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji

deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej. W zakresie branży mostowej realizowane są m.in. prace związane z budową obiektów inżynierskich. Równolegle trwa faza projektowa (uzgadnianie projektów wykonawczych, aktualizacja/prolongata warunków technicznych, zawieranie umów / porozumień z Zarządcami / Gestorami sieci).

Wykonawca w dniu 02.05.2022 r. złożył wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego mu z tytułu wzrostu cen materiałów oraz kosztów realizacji zadania (zastosowanie waloryzacji). Wartość waloryzacji obliczona przez Wykonawcę – 1 355 851,34 zł netto (1 667 697,15 zł brutto) – trwa weryfikacja wniosku. Zgodnie z Warunkami Kontraktu maksymalna wartość zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zastosowania waloryzacji wynosi 1 000 000,00 zł brutto, co jedynie w części pokryje roszczenie Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca nie wyklucza, możliwości dochodzenia zmiany wynagrodzenia w oparciu o odrębne przepisy.

W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa z firmą ZDI Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 534 220,41 zł, co stanowi 0,79% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Dnia 06.12.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, firmą Eurovia Polska S.A., z terminem realizacji robót do 28.04.2023 r. W dniu 20.12.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Pismem z dnia 30.12.2021 r. zawiadomiono organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na wystąpienie czynników niezależnych od Wykonawcy przedłuża się procedura zatwierdzania Projektów Wykonawczych co uniemożliwia realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Wykonawca na bieżąco informuje Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin oraz koszty wykonania zadania – przede wszystkim ze względu na konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki przejawiające się m.in. przerwaniem łańcucha dostaw, niedostępnością materiałów, wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny.

Z uwagi na w/w okoliczności termin umowny zakończenia realizacji zadania (obecnie 30.04.2023r.) najprawdopodobniej ulegnie zmianie.

1.1.23–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 101 794 574,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	30 929 770,00 zł	11 326 722,49 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 929 770,00 zł	11 326 722,49 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	22 233 674,00 zł	8 189 030,92 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 496 096,00 zł	1 937 691,57 zł
<i>Inne</i>	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11 326 722,49 zł tj. 36,62 % planu na 2022r.

W pierwszym półroczu na zadaniu nr 1 wykonano: warstwę ulepszanego podłoża pod drogi gminne i ciąg główny, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę ekranów akustycznych (fundamenty + belki podwalinowe), roboty ziemne, przebudowę kolizji sieci 110 kV, budowę zjazdów, budowę przepustów, drenaż francuski, roboty rozbiórkowe na włączeniach i skrzyżowanych, ścieki trójkątne z prefabrykowanych elementów betonowych, ułożenie krawężników betonowych i kamiennych na rondzie, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wiążącej. Uznano roszczenie Wykonawcy w zakresie nieprzewidywalnych wzrostów cen w 2021r. - sporządzono stosowny Protokół Konieczności i Aneks.

W pierwszym półroczu na zadaniu nr 2 wykonano: roboty branży sanitarnej – kanalizację deszczową w tym montaż studzienek i krat wlotowych, warstwę ulepszanego podłoża obrębnie ronda i ciąg główny, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, budowę oświetlenia, roboty ziemne, przebudowę kolizji sieci 110 kV, budowę zjazdów, budowę przepust, drenaż francuski, roboty rozbiórkowe na włączeniach i skrzyżowanych, ścieki trójkątne z prefabrykowanych elementów betonowych, ułożenie krawężników betonowych i kamiennych na rondzie, ułożenie obrzeży betonowych ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wiążącej, wykonanie humusowania wraz z obsianiem skarp, wykonanie korytek skarpowych, montaż geokraty na przeciwskarpie rowu, wykonanie ścieżki rowerowej. Uznano roszczenie Wykonawcy w zakresie nieprzewidywalnych wzrostów cen w 2021r. - sporządzono stosowny Protokół Konieczności i Aneks.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 70 864 794,17 zł, co stanowi 69,62 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zadanie Nr 1: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - etap I od m. Trzciana (km lokalny 2+605,83) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31)",

Zadanie Nr 2 : "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - etap II od m. Piątkowiec (km lokalny 0+000) do m. Trzciana (km lokalny 2+605,83)".

W dniu 04.01.2021r. rozpoczęto roboty budowlane.

Na zadaniu nr 1 wykonano : projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów jezdni, przegląd saperski terenu budowy, wycinkę drzew i krzewów w zakresie przewidzianym projektem, zdjęcie ziemi urodzajnej humusu, roboty ziemne, przebudowę sieci teletechnicznej w obrębie ronda w m. Trzciana, przepusty, przebudowę sieci gazociągowej, częściowo przebudowę sieci wodociągowej, kolizji sieci sanitarnej;.

Na zadaniu nr 2: wykonano: projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów jezdni ,przegląd saperski terenu budowy, wycinkę drzew i krzewów w zakresie przewidzianym Projektem, zdjęcie ziemi urodzajnej, roboty ziemne, częściową przebudowę sieci teletechnicznej w rejonie ronda w m. Piątkowiec, roboty przy przepuszczeniu P5, rozbiórkę istniejących obiektów, przepusty pod zjazdami.

Ponadto na obu etapach, wraz z postępowaniem robót, prowadzony był nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wykonawca składa cykliczne roszczenia wnioskując o wzrost wynagrodzenia z tytułu nieprzewidywalnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen wynikłego przez konflikt zbrojny w Ukrainie. Biorąc pod uwagę aktualną, bardzo niekorzystną sytuację finansową Wykonawcy ma to wpływ na bieżącą realizację inwestycji – opóźnienia i limity w dostawach czynników produkcji.

Termin zakończenia (umowny do końca września 2022) – prace mogą się przedłużyć do ok. 1 miesiąca.

1.1.24–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 41 712 180,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	15 832 378,00 zł	7 355 158,43 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 832 378,00 zł	7 355 158,43 zł
Budżet Unii Europejskiej	12 011 869,00 zł	6 243 759,90 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 820 509,00 zł	1 111 398,53 zł
Inne: dotacja jst	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7 355 158,43 zł tj. 46,46% planu na 2022r.

W pierwszym półroczu 2022 zrealizowano m.in. następujący zakres robót:

Wykonawca zakończył wykonywanie robót w zakresie nawierzchni bitumicznej na całym odcinku. Ponadto prowadzone były roboty bitumiczne przy wykonywaniu chodników i zjazdów. Zostało wykonane oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano nasadzenia. Prowadzone były roboty przy obiektach mostowych związane z wykonaniem ustroju nośnego mostów, wykonano płyty przejściowe i kapy chodnikowe z betonu. Wykonano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp stożków, montażem barieroporęczy mostowych oraz umocnieniem brzegów. W ramach robót branżowych zostały zakończone roboty branży sanitarnej związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Zakończono również roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z budową oświetlenia.

W dniu 30.06.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W miesiącu lipcu planowana jest procedura odbiorowa.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 33 234 955,67 zł, co stanowi 79,68% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W dniu 19.01.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy celem rozpoczęcia robót związanych z rozbudową mostu M3 w m. Rozbórz Długi. Roboty rozpoczęto w dniu 27.01.2021 r. W 2021 r. wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu, wykonano fundamenty, korpusy podpór oraz ustrój nośny mostu M3. Prowadzono również roboty branży drogowej w ramach odcinków realizowanych na zgłoszenie (które nie wymagają pozwolenia na budowę) – wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy wiążącej na 4 odcinkach o łącznej długości ok. 3,5 km.

W dniu 07.05.2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję ZRID na cały realizowany odcinek. W dniu 12.05.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy, natomiast w dniu 17.05.2021 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz przebudowę kolizji. W dniu 30.06.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W miesiącu lipcu planowana jest procedura odbiorowa.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.25 – „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 123 972 045,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	54 546 979,00 zł	9 352 206,41 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	54 546 979,00 zł	9 352 206,41 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	45 390 653,00 zł	7 698 581,38 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 106 326,00 zł	1 409 508,81 zł
<i>Inne</i>	1 050 000,00 zł	244 116,22 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 352 206,41 zł tj. 17,15 % planu na 2022r.

„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap II Hoczew

W pierwszym półroczu 2022r. prowadzono prace na obiekcie mostowym nr M9 (km 10+930,86 DW 894). Podczas prowadzenia specjalistycznych prac inżynierskich metodą hydrauliki siłowej, po zakończeniu przecisku pierwszego segmentu wykonano i przygotowano do przecisku segment nr 2. Po rozpoczęciu prac przeciskowych segmentu nr 2, nastąpiło zniszczenie bloku betonowego, służącego jako opór dla siłowników wciskających segmenty betonowe. Zaistniała awaria miała bezpośredni wpływ na możliwość wykonania i zakończenia robót w terminie umownym. Aby uniknąć kolejnych awarii, których z uwagi na dotychczasowe awarie nie można wykluczyć, ani się przed nimi skutecznie zabezpieczyć wykonując obiekt metodą przecisku, Wykonawca po dokonaniu szerokiej analizy uwarunkowań wykonania obiektu zarówno pod względem technologicznym, jak i czasowym, zmienił technologię wykonania robót na roboty realizowane w rozkopie. W związku z opisaną powyżej sytuacją konieczne stało się przedłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą. W konsekwencji w dniu 30.05.2022r. podpisano Aneks do umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych przedłużający termin realizacji zadania do 30.11.2022r.

„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap I Solina

Trwają roboty w zakresie wykonania konstrukcji nawierzchni na wszystkich wahadłach (strona prawa) oraz sukcesywnie następuje przekładanie ruchu na wykonane odcinki. Zakończono prace konstrukcyjne i wykonanie zasypek w zakresie obiektu mostowego M2 strona prawa oraz przełożono ruch (realizowane są prace po drugiej stronie). Wystartowały prace przy budowie obiektu tymczasowego dla obiektu M1. Z uwagi na utrzymujący się wysoki stan rzeki San (zrzut wody ze zbiornika Solińskiego prowadzony przez PGE) prace te zostały mocno

opóźnione. Ostatecznie po rozmowach z PGE wykonano przyczółki tymczasowe i w miesiącu czerwcu rozpoczęto roboty polegające na wykonywaniu posadowienia i budowę filarów dla obiektu tymczasowego. Trwają roboty branżowe, tj. przebudowa kolizji i istniejących sieci oraz budowa kanału technologicznego. Kontynuowane są roboty brukarskie: układanie krawężników, obrzeży, kostki brukowej i ścieków prefabrykowanych.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 76 701 587,75 zł, co stanowi 61,87% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

„Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap II Hoczew

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu – ostatnia decyzja ZRID została wydana dnia 01.02.2021 r. Na odcinku, dla którego uzyskano ww. decyzję ZRID roboty budowlane rozpoczęto 12.02.2021r. Ponadto Wykonawca kontynuował roboty na odcinkach przebudowy oraz w obszarze przebudowy skrzyżowania DW893 z DW893 w Hoczwi. W związku z uzyskaniem wszystkich przewidzianych dla zadania decyzji ZRID Wykonawca po wyznaczeniu granic pasa drogowego zrealizował roboty w zakresie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, usunięcia kolizji z sieciami, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni, robót brukarskich, odwodnienia drogi.

„Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap I Solina

W dniu 18.10.2021r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej czego następstwem było przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – 03.11.2021r. W ramach robót budowlanych zrealizowano roboty drogowe i prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, rozbiórce chodnika i nawierzchni bitumicznych, profilowanie podłoża, zdjęcie warstw humusu, wykonywanie wykopu oraz nasypu. Ponadto rozpoczęto roboty mostowe oraz roboty branży telekomunikacyjnej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

„Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap II Hoczew – brak zagrożeń

„Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap I Solina

Realizacja zadania w przewidzianym terminie jest zagrożona z uwagi na wystąpienie następujących okoliczności:

- opóźnienia w wydaniu decyzji ZRID,
- rozszerzenie zakresu projektu o dodatkowe prace, tj. m.in.: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego, zaprojektowanie i wykonanie rur osłonowych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podwieszonych do mostu na rzece San w m.

Solina, zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego chodnika w m. Solina i Myczków, zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego, ujednolicenie szerokości pobocza utwardzonego, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Solina,

- brak możliwości prowadzenia robót mostowych z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wody w rzece San,
- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji robót budowlanych.

W związku z zaistnieniem ww. okoliczności Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2023. Wniosek jest w trakcie procedowania.

1.1.26–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 41 619 492,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	29 639 601,00 zł	8 244 289,94 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	29 639 601,00 zł	8 244 289,94 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	19 828 381,00 zł	5 731 960,32 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 514 089,00 zł	1 456 122,91 zł
<i>Inne</i>	3 297 131,00 zł	1 056 206,71 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 244 289,94 zł tj. 27,82 % planu na 2022r.

W pierwszym półroczu 2022 na zadaniu wykonywano: prace projektowe, inwentaryzację terenu, organizację biura budowy i zaplecza budowy, opracowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, karczowanie pni, odhumusowanie, wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn CFA (pod wysoki nasyp), montaż drenów pionowych (pod nasyp przeciążeniowy), zwieńczenie kolumn za pomocą siatki z prętów kompozytowych, rozbiórka platformy roboczej z pospółki, wykonanie nasypu przeciążeniowego, wykonanie części przelotowych przepustu pod koroną drogi, przebudowę kolizji elektrycznej z linią wysokiego napięcia (WN), prace z zakresu branży sanitarnej, prace z zakresu branży gazowej, prace z zakresu branży wodociągowej, prowadzenie nadzoru: archeologicznego, środowiskowego, saperskiego.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 14 816 335,45 zł, co stanowi 35,60% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W dniu 16.11.2021r. podpisano umowę z nowym wykonawcą robót budowlanych firmą Budimex S.A. W dniu 23.11.2021r. dokonano przekazania placu budowy. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację placu budowy, założył roboczą ośnowę geodezyjną i zorganizował biuro budowy. Opracowano i zatwierdzono tymczasową organizację ruchu. Ponadto prowadzono prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zidentyfikowano roboty nieprzewidziane w postaci dodatkowej kanalizacji - szacowany koszt to ok. 80 tys netto oraz natrafiono na niezidentyfikowaną rurę kamionkową z terenu PGNiG a także nielegalne składowisko odpadów (roszczenia finansowe w przygotowaniu przez Wykonawcę).

1.1.27–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 26 197 006,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	762 719,00 zł	1 644,78 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	762 719,00 zł	1 644,78 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	600 308,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	162 411,00 zł	1 644,78 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 644,78 zł tj. 0,22 % planu na 2022r.

W pierwszym półroczu 2022 zrealizowano m.in. następujący zakres robót:

Prowadzone były roboty związane z zakończeniem robót brukarskich przy wykonywaniu chodników, umocnień wlotów i wylotów przepustów. Zostało wykonane oznakowanie poziome, zamontowano płotki herpetologiczne. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew związane z wykończeniem obiektu. Zakończono również roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z

budową oświetlenia. Wykonawca prowadził roboty wykończeniowe związane z humusowaniem skarp, rowów wraz z obsianiem trawą.

W dniu 30.06.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W miesiącu lipcu planowana jest procedura odbiorowa inwestycji.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 25 435 928,87 zł, co stanowi 97,09% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wykonawca zakończył opracowanie projektów wykonawczych, robót ziemnych. Wykonano w całości warstwy konstrukcyjne nasypu, podbudowy bitumicznej i nawierzchni ścieralnej. Prowadzone były roboty bitumiczne przy wykonywaniu chodników, pierścieni na rondach i wyspach dzielących na skrzyżowaniach. Zostało wykonane oznakowanie pionowe, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano nasadzenia. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew związane z wykonaniem ustroju nośnego mostu, wykonano płyty przejściowe i kapy chodnikowe z betonu. Zakończono roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp stożków, montażem barieroporęczy mostowych oraz umocnieniem brzegów rzeki Tanew. Zakończono budowę przepustów. W ramach robót branżowych zostały zakończone roboty branży sanitarnej związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Realizowano również roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z budową oświetlenia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.28–„Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 342 090 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2022r.

W dniu 16.05.2022 r. podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie ww. projektu na kwotę 39 360,00 zł. Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami naboru ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ostateczny termin złożenia dokumentów aplikacyjnych mija z dniem 29 lipca 2022

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.29–„ Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 48 650 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	19 048 490,00 zł	7 806 301,12 zł
- wydatki bieżące, z tego:	18 998 638,00 zł	7 806 301,12 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	18 998 638,00 zł	7 806 301,12 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	49 852,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	49 852,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7 806 301,12 zł tj. 40,98 % planu na 2022r.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:

- Udział/organizacja wydarzeń gospodarczych w tym:

- Realizacja kampanii promującej walory turystyczno-gospodarcze województwa podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych wraz z promocją na terenie portów lotniczych o zasięgu międzynarodowym
- Produkcja filmów promujących potencjał turystyczno-gospodarczy województwa podkarpackiego Promocja Województwa Podkarpackiego podczas EXPO w Dubaju

- Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku - Misja gospodarcza do Dubaju połączona z uczestnictwem w EXPO 2020 podczas promocji Województwa Podkarpackiego w Pawilonie Polskim -
- Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Targów Edukacyjnych "Edu Salon" oraz XVI Europejskich Targów Pracy "Work Expo" Promocja Województwa Podkarpackiego podczas targów ILA Berlin
- Promocja Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez pakiet działań marketingowo – informacyjnych wspierających funkcjonowanie i rozwój podkarpackich firm oraz kluczowych klastrów branżowych z Podkarpacia
- Promocja Województwa Podkarpackiego połączona z Misją gospodarczą podkarpackich przedsiębiorców do Trenton w stanie New Jersey
- Promocja Województwa Podkarpackiego podczas targów H2POLAND w Poznaniu
- Zakup ekspertyzy związanej z wizją rozwoju turystyki kajakowej i kamperowej w powiązaniu z turystyką rowerową w kontekście potencjału gospodarczo-turystycznego woj. Podkarpackiego –

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 33 407 811,12 zł, co stanowi 68,67% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.30 – „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2019– 2023
- Łączne nakłady finansowe: 11 605 788,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 458,00 zł	1 568,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 458,00 zł	1 568,25 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 051,00 zł	1 308,08 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	407,00	260,17 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku:**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 568,25 zł tj. 63,80 % planu na 2022r..

- uzyskano interpretację indywidualną ws. podatku od towarów i usług na potrzeby projektu PSIM.
 - w związku z podjętą uchwałą Nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w zakresie wydłużenia realizacji przedmiotowego projektu w marcu 2022 r. uzyskano zgodę IZ na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31 marca 2023 r., natomiast w kwietniu 2022 r. uzyskano zgodę IZ na połączenie zadań tj. zadanie 1. Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zadanie 2. Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania.
 - przeprowadzono postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 3 tablic informacyjnych dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, 13 maja 2022 r. zakończono realizację ww. zadania dokonując odbioru tablic..
 - opracowano dokumentację na postępowanie pn. „świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”. 1 lipca 2022 r. ww. postępowanie zostało ogłoszone.
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 38 468,25 zł, co stanowi 0,33 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.31–„ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 154 467 491,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	6 531 044,00 zł	6 484 667,02 zł
- wydatki bieżące, z tego:	6 324 557,00 zł	6 278 180,77 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 324 557,00 zł	6 278 180,77 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	206 487,00 zł	206 486,25 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	206 487,00 zł	206 486,25 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
 - ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku:**
- Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 484 667,02 zł tj. 99,29 % planu na 2022r.
- Urząd Marszałkowski zakończył swoje zadania z końcem roku 2021. W I pół. 2022 r. zadania wykonywały: Powiat Jarosławski (zadanie 56. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGIB, GESUT i BDOT500 oraz zadanie 58. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu

geodezyjnego i kartograficznego) , Powiat Przemyski (zadanie 89. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz Powiat Strzyżowski (zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGIB, cyfryzacja w powiecie strzyżowskim).

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 154 420 929,54 zł, co stanowi 99,97% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowany zakres:

- została wykonana ortofotomapa,
- zakończono umowę z Generalnym Wykonawcą,
- zakończono umowę z Inżynierem Kontraktu,
- Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP) zakończyli realizację wszystkich swoich zadań w ramach PSIP.
- Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakończył realizację wszystkich swoich zadań w ramach PSIP.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.32–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 6 156 862,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 121 397,00 zł	99 630,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 121 397,00 zł	99 630,00zł
Budżet Unii Europejskiej	2 080 545,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 040 852,00 zł	99 630,00zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 99 630,00 zł tj. 3,20% planu na 2022r.

Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku:

- komisja odbiorowa powołana do odbioru przedmiotu umowy, przeprowadzała weryfikację dwuetapową w zakresie ilościowym i jakościowym dostarczonego przedmiotu zamówienia. Komisja we współpracy z osobami merytorycznymi w ramach 55 posiedzeń, zweryfikowała ponad 1020 funkcjonalności,

- zwołano Komitet Sterujący dla PSeAP-2 na dzień 6 czerwca 2022 r., na którym zostały omówione problemy związane z dostarczonym Systemem zgłaszane przez poszczególne departamenty UMWP.

- ✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 3 156 648,00 zł, co stanowi 51,27% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W projekcie PSeAP 2 zakres rzeczowy został wykonany w całości i w chwili obecnej trwa procedura odbiorowa dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania dziedzinowego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.33– „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 17 755 585,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	9 731 714,00 zł	5 392 491,70 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 731 714,00 zł	5 392 491,70 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 731 714,00 zł	5 392 491,70 zł

- Informacja opisowa:

- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 392 491,70 zł tj. 55,41 % planu na 2022r.

Zgodnie z umową nr 9/2019/PCN z dnia 17.09.2018 r. i aneksem nr 6 z dnia 28.10.2021 r. ostateczny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie ustalony został na dzień nie później niż 30.06.2022 r. Wojewódzki Dom Kultury jako inwestor uzyskał wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty i decyzje konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, tym samym należy stwierdzić, że Generalny Wykonawca wywiązał się z umownego terminu na uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie do dnia 30.06.2022 r.

W dniu 21.06.2022 r. Generalny Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Czynności odbiorowe rozpoczęły się w dniu 28.06.2022 r.

W ramach zadania:

1. W pierwszym półroczu prowadzono odbiory eksponatów.
2. W dniu 22.03.2022 r. Wojewódzki Dom Kultury ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 pn. „Zakup i dostawa dwóch samochodów dostawczych do 3,5 T dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Nauki”:

jeden przeznaczony do przewozu wystawy mobilnej, drugi do przewozu planetarium. Termin składania ofert upłynął: 31.03.2022 r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. 12.05.2022 r. podpisano umowę z wybranym Dostawcą. Dostawa pierwszego samochodu ma zostać zrealizowana do 31. 08. 2022 r., drugiego do 31.10.2022 r.

3. Ogłoszono postępowanie na „Dostawę wraz z instalacją oraz uruchomieniem sprzętu informatycznego w nowo powstałym budynku Podkarpackiego Centrum Nauki”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.06.2022 r. Powyższe postępowanie zostało podzielone na 4 części. Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 17.06.2022 r. Do dnia 30.06.2022 r. postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.
 4. Ogłoszono postępowanie na „Dostawę wraz z montażem mebli do nowo powstałego Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2022 r. Powyższe postępowanie zostało podzielone na 5 części. Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 14.07.2022 r.
 5. Ogłoszono postępowanie na „Dostawę wyposażenia do laboratoriów i pracowni w Podkarpackim Centrum Nauki w Jasionce”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2022 r. Powyższe postępowanie zostało podzielone na 5. Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 19.07.2022 r.
 6. Usługi eksperckie zlecane na zewnątrz:
 - obsługa prawna Biura Projektu,
 - wsparcie w zakresie zamówień publicznych,
 - wsparcie w zakresie finansowo – księgowym,
 - wsparcie eksperckie w przygotowaniu postępowań dotyczących sprzętu informatycznego oraz systemu biletowego.
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 13.435.771,57 zł, co stanowi 75,67 %.

Generalny Wykonawca: prowadził prace wykończeniowe: wykonanie posadzek betonowych, uzupełnienie dylatacji, wylewki pod wykładziny, układanie wykładzin pcv i dywanowych, szpachlowanie ścian, malowanie, wykończenie szpalet, układanie płytek i cokołów, montaż balustrad łukowych, montaż sufitów podwieszanych rastrowych, montaż ślusarki stalowej i aluminiowej, montaż wyposażenia toalet, montaż balustrad i pochwytów, montaż elementów technologii kuchni; prace elewacyjne: obróbka fasady F, montaż fasady F1, wykonanie elewacji wentylowanej, montaż płyt kompozytowych, montaż parapetów, dostawa i montaż wind, prace montażowe konstrukcji stalowej pod lamele oraz konstrukcja orbity, instalacje elektryczne: wykonanie instalacji tras kablowych na poszczególnych piętrach, montaż puszek podłogowych i opraw oświetleniowych, montaż elementów systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacje sanitarne: wykonanie izolacji wod.-kan., co, ct, montaż kanałów wentylacyjnych, montaż grzejników, wentylacji w łazienkach, biały montaż, montaż przepompowni ścieków, wodomierza, montaż kanałów wentylacyjnych na dachu, prace zewnętrzne: prace brukarskie – układanie chodnika wokół budynku wykonanie pergoli, wykonanie zjazdów z dróg, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, montaż kamer zewnętrznych, zieleni i mała architektura.

Inżynier Kontraktu sprawował nadzór inwestorski nad weryfikacją dokumentacji projektowej opracowywanej przez Generalnego Wykonawcę, opiniowaniem i zatwierdzaniem projektów umów z podwykonawcami, opiniowaniem wniosków o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, dostawami materiałów i urządzeń, prowadzonymi robotami realizacją harmonogramu działań Wykonawcy, opiniowaniem kosztorysów i harmonogramu robót Wykonawcy, opiniowaniem wniosków Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia i wydłużenie terminu realizacji umowy, organizowaniem, prowadzeniem i rejestracją ustaleń regularnych spotkań koordynacyjnych i projektowych z Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym.

Zadanie 1 Program Funkcjonalno – Użytkowy – zrealizowano, odbiór PFU nastąpił 17 grudnia 2018 r.

Zadanie 2 Studium wykonalności – zrealizowano, 12 lutego 2019 r. nastąpił odbiór Studium wykonalności wraz ze specyfikacją dostaw wyposażenia laboratoriów i pracowni warsztatowych, 1 marca 2019 r. dokonano aktualizacji Studium Wykonalności.

Zadanie 3 Roboty budowlane i wykończeniowe wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej –

w trakcie realizacji. W dniu 17 września 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach zadania

prowadzono roboty:

- przygotowawcze i montażowe: prace przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy
- budowlane: prace ziemne i fundamentowe, konstrukcja budynku (ściany murowane i słupy wewnętrzne i zewnętrzne, dach (pokrycie dachu stropodachu, wykonanie świetlika dachowego, klap dymowych, wyłazów, drabin, wykonanie ażurowej konstrukcji stalowej dachu pod panele fotowoltaiczne, schodów na taras), wykonanie elewacji (BSO, fasada aluminiowa, żaluzje aluminiowe, elewacja z płyt kompozytowych), montaż wind
- wykończeniowe: ściany i sufity (ściany murowane wewnętrzne, tynki, sufity podwieszane, okładziny , malowanie ścian, okładziny akustyczne ścian), stolarka i ślusarka zewnętrzna w tym p.poż., wykończenie podłóg (wykonanie posadzki betonowej, dylatacji, układanie płytek), montaż balustrad i wyposażenia
- instalacyjne w branży sanitarnej: kanalizacja podposadzkowa, instalacja wodociągowa, instalacja hydrantowa, instalacja odwodnienia dachu, instalacja CO
- instalacyjne mechaniczne: wentylacja, klimatyzacja, instalacja sprężonego powietrza, źródła ciepła i chłodu
- instalacyjne elektryczne: uziemienie i instalacja odgromowa, dostawa i montaż gniazd, opraw, przewodów, łączników
- instalacyjne teletechniczne: instalacja SAP, oddymianie, system CCTV, KD i SSWiN, instalacja AKPiA i BMS
- zewnętrzne: drogi, sieci i przyłącza sanitarne, sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne, (montaż oświetlenia zewnętrznego), zieleń i mała architektura, instalacja fotowoltaiczna

Zadanie 4 Inżynier kontraktu – w trakcie realizacji. W dniu 25 września 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu .

Zadanie 5 Zakup eksponatów (213 szt.) – w trakcie realizacji

Zadanie obejmuje:

1. Postępowanie pn. „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” w trybie dialogu konkurencyjnego
 - część 1 Lotnictwo - Odebrano dokumentację projektową dla wszystkich eksponatów
 - część 2 Żyję - Odebrano dokumentację projektową dla wszystkich eksponatów oraz odebrano 9 eksponatów.
 - część 3 Przyroda
 - część 4 Wystawa uzupełniająca
 - część 5 Zabawki edukacyjne- Odebrano dokumentację projektową dla wszystkich eksponatów.
 - część 6 Wystawa mobilna -Odebrano dokumentację projektową dla wszystkich eksponatów oraz odebrano 11 eksponatów.
2. Postępowanie pn. „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” w trybie przetargu nieograniczonego

- część 1 Przyroda - Odebrano dokumentację projektową dla wszystkich eksponatów.

część 2 Wystawa uzupełniająca - Odebrano dokumentację projektową dla wszystkich eksponatów.

Zadanie 6 Zakup wyposażenia laboratoriów i warsztatów – w trakcie realizacji

Zadanie 7 Zakup sprzętu informatycznego – w trakcie realizacji

Zadanie 8 Zakup i instalacja systemu biletowego – w trakcie realizacji

Zadanie 9 Zakup innego niezbędnego wyposażenia (meble i drobny sprzęt) – w trakcie realizacji

Zadanie 10 Nabycie środka transportu służącego do przewozu ekspozycji i mobilnych wystaw – w trakcie realizacji

W dniu 22.03.2022 r. Wojewódzki Dom Kultury ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 pn. „Zakup i dostawa dwóch samochodów dostawczych do 3,5 T dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Nauki”: jeden przeznaczony do przewozu wystawy mobilnej, drugi do przewozu planetarium. Dostawa pierwszego samochodu ma zostać zrealizowana do 31. 08. 2022 r., drugiego do 31.10.2022 r.

Zadanie 11 Tablice: informacyjna i pamiątkowa (informacyjna – wykonana, pamiątkowa - przed realizacją). W dniu 6 grudnia 2019 r. odebrano tablicę wolnostojącą o wymiarach 160 x 120 cm -

Zad. 12 Nabycie środka transportu służącego do przewozu planetarium – w trakcie realizacji

W dniu 22.03.2022 r. Wojewódzki Dom Kultury ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 pn. „Zakup i dostawa dwóch samochodów dostawczych do 3,5 T dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Nauki”: jeden przeznaczony do przewozu wystawy mobilnej, drugi do przewozu planetarium. Dostawa pierwszego samochodu ma zostać zrealizowana do 31. 08. 2022 r., drugiego do 31.10.2022 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.34–,, Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 3 220 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 220 000,00 zł	2 898 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 220 000,00 zł	2 898 000,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 737 000,00 zł	2 463 300,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	161 000,00 zł	144 900,00 zł
Budżet Państwa	322 000,00 zł	289 800,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 898 000,00 zł tj. 90 % planu na 2022r.

W pierwszym półroczu 2022 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz Umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/ Stypendystkami, wypłacone zostało stypendium dla 504 Stypendystów/Stypendystek w wysokości 5 000,00 zł/os. Wypłata stypendium nastąpiła jednorazowo w marcu 2022 r. wówczas zostały również rozliczone pozostałe wydatki w ramach projektu (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem).

. W trakcie trwania projektu po zakończeniu I półroczu roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzona została Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju polegająca na weryfikacji dalszej przynależności Stypendystów/Stypendystek do grupy docelowej projektu, tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie ogólne oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy Opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiąganiu, jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali Opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną, jak również telefonicznie.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz zadania związane z utrzymaniem jednostki.

Ponadto, w związku z nieosiągnięciem wymaganej liczby uczestników projektu (planowano: 560, zrealizowano: 504) Instytucja Pośrednicząca, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowała Decyzję w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie: Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne: Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie ze zmianą ww. Decyzji całkowita wartość projektu wynosi 2 898 000,00 zł, z tego: 2 463 300,00 zł – Unia Europejska, 289 800,00 zł – Budżet Państwa oraz 144 900,00 - wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W III kw. prowadzona będzie weryfikacja złożonych Sprawozdań z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, która pozwoli na zdiagnozowanie skutków udziału Stypendystów/Stypendystek w projekcie. W oparciu o złożone sprawozdania określony zostanie stopień realizacji wskaźnika rezultatu tj. „Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami”.

Zostaną zebrane od Stypendystów/Stypendystek dane na temat ich statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2 898 000,00 zł tj. 90 % planu.

W ramach projektu wsparciem stypendialnym objęto 504 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego bez względu na miejsce zamieszkania, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznano na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., całkowita wartość stypendium dla 1 stypendysty wynosi 5 000,00 zł (płatne jednorazowo). 23 czerwca 2021 r. Departament Edukacji, Nauki i Sportu rozpoczął realizację w/w projektu. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w którym określone zostały m.in.: cel projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, grupę docelową, harmonogram realizacji projektu, szczegółowy budżet projektu. Wniosek złożony do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15 lipca 2021 r. został zatwierdzony i tym samym przyjęty do dofinansowania.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbył się terminie od 27 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. W ramach naboru do UMWP wpłynęło 516 wniosków o przyznanie stypendium. Celem realizacji zakładanej wartości wskaźnika tj. 560 os/szt., ogłoszono w terminie od 8 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. nabór uzupełniający, w ramach, którego wpłynęło 8 wniosków. W wyniku oceny formalno-merytorycznej pozytywnie oceniono 506 wniosków. W marcu 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wpłynęły 2 pisemne rezygnacje stypendystów znajdujących się na liście rankingowej wniosków o przyznanie stypendium. Ostatecznie Umowę o przekazywanie stypendium podpisało 504 stypendystów/stypendystek.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.35–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Okres realizacji zadania: 2021– 2022
- Łączne nakłady finansowe: 1 932 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 932 000,00 zł	1 932 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 932 000,00 zł	1 932 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 642 200,00 zł	1 642 200,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	193 200,00 zł	193 200,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	96 600,00 zł	96 600,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 932 000,00 zł tj. 100 % planu na 2022r.

W pierwszym półroczu 2022r. została zakończona ocena formalno-merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium. Z uczniami i uczennicami zostały podpisane 322 umowy o przekazywanie stypendium. Zgodnie z zapisami umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a uczniami/uczennicami, jednorazowo zostało wypłacone stypendium dla 322 Stypendystów/Stypendystek w wysokości 5 000,00 zł/os. Ponadto w oparciu o informacje zawarte w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przeprowadzona została weryfikacja dalszej przynależności Stypendystów/Stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Wzór ankiety monitorującej postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu został opracowany przez Beneficjenta i zamieszczony w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl oraz został przekazany Wnioskodawcom w formie e-maila przesłanego na adres szkolny.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz związane z utrzymaniem jednostki.

W III kw. prowadzona będzie weryfikacja złożonych sprawozdań z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, która pozwoli na zdiagnozowanie skutków udziału stypendystów/stypendystek w projekcie. W oparciu o złożone sprawozdania określony zostanie stopień realizacji wskaźnika rezultatu tj. „Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami”.

Ponadto zostaną zebrane od Stypendystów/Stypendystek dane na temat ich statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 932 000,00 zł. tj. 100 % planu.

Wsparciem przeznaczonym na cele edukacyjne, objęto 322 uczniów/uczenice kształcących/e się w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej, znajdujących/e się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznano na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Z dniem 23 czerwca 2021 r. Departament Edukacji, Nauki i Sportu rozpoczął realizację w/w projektu. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w którym określone zostały m.in.: cel projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, grupa docelowa, harmonogram realizacji projektu, szczegółowy budżet projektu. Wniosek został złożony do Instytucji Pośredniczącej w dniu 12 sierpnia 2021 r. i został zatwierdzony 24 sierpnia 2021 r. i tym samym przyjęty do dofinansowania.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbył się w terminie od dnia 27 października 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.36– „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 160 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	781 874,00 zł	297 514,48 zł
- wydatki bieżące, z tego:	781 874,00 zł	297 514,48 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	671 331,00 zł	234 624,99 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	110 543,00 zł	62 889,49 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 297 514,48 zł tj. 38,05 % planu na 2022r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie - projekt pozakonkursowy ROPS. Celem projektu jest zwiększenie roli sektora ES w województwie podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotu ekonomii społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców regionu. Działania projektu pozwolą również wzmocnić i poszerzyć zakres działań sektora ES w regionie, zapewnią koordynację działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ES.

W ramach projektu jako koszty bezpośrednie realizowane były zadania:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim;

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES;

Zadanie 4. Prowadzenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 644 450,31 zł, co stanowi 76,13% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Od marca 2020 r. w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 nie zrealizowano części działań zaplanowanych w roku 2020 i 2021. Realizacja niektórych działań została zmieniona na tryb online. Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu powstałe w wyniku pandemii są sukcesywnie redukowane. Wszelkie powstałe oszczędności z tytułu zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca trwania projektu na rozszerzenie zakresu obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.37–„ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 152 210 480,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	81 986 127,00 zł	740 179,58 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	81 986 127,00 zł	740 179,58 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	22 286 635,00 zł	285 772,35 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	54 285 632,00 zł	454 407,23 zł
<i>Inne</i>	5 413 860,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 740 179,58 zł tj. 0,9 % planu na 2022r.

Zaplanowane środki nie zostaną w całości wykorzystane w tym roku. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę rozpoczęto roboty budowlane z opóźnieniem. Przesunięcie terminu wydania pozwolenia spowodowane było koniecznością uzgodnienia dokumentacji ze spółkami PKP PLK oraz PKP SA, jak również koniecznymi wyjaśnieniami dla organu wydającego pozwolenie na budowę. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania projektu remediacji oraz prowadzenia negocjacji z PKP S.A. w zakresie nabycia gruntów, na których zlokalizowany został obiekt z substancją smolistą do utylizacji. Nabyto jedynie część działek pod realizację, częściowo pozostawiając obszar pod najem (z uwagi na bardzo czasochłonną procedurę nabycia nieruchomości). Wobec faktu, że koszty dokumentacji stanowią 4% wartości robót budowlanych, można było jedynie zapłacić Wykonawcy za prace projektowe w I połowie 2022 r.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2 308 856,47 zł, co stanowi 1,52% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zatwierdzono projekty budowlane i udzielono pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zdecydowanie największym problemem pozostaje przedłużająca się procedura pozyskania od PKP S.A. wszystkich działek niezbędnych pod realizację inwestycji od PKP S.A. oraz obecność materiału niebezpiecznego (substancji smolistej), znajdującego się w piwnicy zlokalizowanej na działce nr ewid. 993/24 obr. 214 Rzeszów – Staroniwa II, która bezpośrednio koliduje z projektowaną halą Zaplecza Technicznego PKA i tym samym rozbiórka tego zbiornika (piwnicy) warunkuje rozpoczęcie jakichkolwiek prac związanych z budową ww. hali. Ma to wpływ na zaplanowany harmonogram prac przy realizacji inwestycji i tym samym na termin zakończenia Projektu. Ponadto obecna sytuacja na Ukrainie powoduje, że ceny stali znacznie wzrosły oraz nastąpiło uszczuplenie liczby pracowników. Wykonawca złożył już

Powiadomienie o Sile Wyższej (wojna na Ukrainie) i zawiadomił o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Kontraktu. Wykonawca wskazuje, że zaistniała sytuacja gospodarcza i społeczna skutkuje koniecznością zmiany realiów rynkowych w dostępności paliwa oraz zakłóceniach dostaw materiałów i dostępu do zasobów ludzkich. Wykonawca poinformował, iż część Podwykonawców oraz Dostawców wycofała przedłożone oferty i ma problemy z pozyskaniem nowych ofert z uwagi na bardzo dynamiczny wzrost cen materiałów i brak chętnych do ich złożenia. Wykonawca poinformował również, że około 50% surowki do produkcji stali pochodzi ze wschodu i w związku z tym wystąpi problem z dostępnością stali na rynku, która jest kluczowym materiałem/wyroblem przy realizacji przedmiotowego Projektu. W związku z powyższym zagrożony jest termin zakończenia Projektu w wyznaczonym aktualnie terminie do 28.09.2023 r.

1.1.38 – „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 300 424,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	98 499,00 zł	57 513,64 zł
- wydatki bieżące, z tego:	98 499,00 zł	57 513,64 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	83 360,00 zł	48 673,73 zł
<i>Budżet Państwa</i>	15 139,00 zł	8 839,91 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 57 513,64 zł tj. 58,39 % planu na 2022r.

W okresie do 30 czerwca 2022 r. utworzono szkolenia dla 76 grup (777 nauczycieli). Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną i potwierdzili odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia do dnia 30 czerwca 2022 r. – wyniosła 731 osób.

Projekt grantowy pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej pn. „Lekcja:Enter” przez partnerstwo trzech podmiotów: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, w obszarze Osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa.

Głównym celem projektu pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz ich uczniów poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej: udział w 40 godz.

szkoleniu tematycznym w ramach 5 grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna, przygotowaniu min. 2 scenariuszy zajęć, podlegających sprawdzeniu i akceptacji przez trenera lokalnego, przeprowadzeniu min. 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Każdy uczestnik otrzyma również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK).

W związku z podpisaniem *Aneksu nr 4 do Umowy o powierzenie grantu nr G/POPC/2020/2/1* pomiędzy Fundacją Orange (Operator) z siedzibą w Warszawie a Województwem Podkarpackim/ Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, dn. 29.04.2022 r., kwota grantu została zwiększona o kwotę: 121 224,00 zł (zwiększone środki finansowe na lata 2022/2023) oraz okres realizacji ww. projektu, który po uzyskaniu zgody Operatora, został przedłużony do 28 lutego 2023 r. Jednocześnie zmieniła się ilość uczestników w projekcie z 570 osób na 800 osób.

✓ **Stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia):**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 259.437,90 zł, co stanowi 86,36 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto poniższe wskaźniki:

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie – wartość docelowa 800, wartość osiągnięta 886 tj.111%

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców - wartość docelowa 253, wartość osiągnięta 656 tj.259%

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną - wartość docelowa 800, wartość osiągnięta 731 tj.91%

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców - wartość docelowa 253, wartość osiągnięta 538 tj.213%

W związku z pandemią zmieniono formę szkoleń ze stacjonarnej na on-line zgodnie z wytycznymi Operatora – Fundację Orange, co pozwoliło zadbać o bezpieczeństwo zarówno uczestników projektu, jak i trenerów regionalnych i lokalnych. Forma szkoleń zdalnych wydłużyła jednak czas trwania szkolenia z zaplanowanych 4 spotkań stacjonarnych do maksymalnie 8 spotkań on-line.

Wygenerowane oszczędności wynikające z braku cateringu na szkolenia stacjonarne pozwoliły na przeszkolenie dodatkowych grup w ramach projektu, dzięki uzyskaniu zgody Operatora. 74 grupy zostały przeszkolone w systemie online. Dzięki złagodzonemu obostrzeniom i zniesieniu stanu epidemii w Polsce w miesiącu maju br. przeprowadzono szkolenia w formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, które zakończyły 2 grupy szkoleniowe.

Biorąc pod uwagę wskaźnik zachorowań w roku ubiegłym na koronawirusa wśród nauczycieli, możliwe jest zaburzenie całego harmonogramu szkoleń w projekcie. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na bieżąco monitoruje sytuację i podejmie wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.39– „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 137 000 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	81 413 680,00 zł	8 284 785,55 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	81 413 680,00 zł	8 284 785,55 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	43 707 142,00 zł	5 861 132,16 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	37 706 538,00 zł	2 423 653,39 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 284 785,50 zł tj. 10,18 % planu na 2022r.

W dniu 20.05.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą Budimex S.A. z terminem zakończenia robót do dnia 30.09.2023r. W dniu 29.06.2022 r. zawarta została umowa z firmą ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu na sprawowanie zewnętrznego nadzoru nad realizacją zadania i pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. W dniu 01.06.2022r. przekazany został plac budowy, a w dniu 13.06.2022r rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca aktualnie opracowuje projekty wykonawcze, prowadzi rozbiórki budynków, odhumusowanie terenu oraz karczowanie pni drzew.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 13 418 867,15 zł, co stanowi 9,79% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.1.40– „ Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - DasPerLen-Konzept”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- ERASMUS+
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 167 444,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	65 370,00 zł	35 847,08 zł
- wydatki bieżące, z tego:	65 370,00 zł	35 847,08 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	65 370,00 zł	35 847,08 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 35 847,08 zł tj. 54,84 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. rozpoczęto realizację działań edukacyjnych, zaplanowanych w projekcie. Odbyły się cztery spotkania (jedno w Polsce 18-22.05.2022 r., dwa w Niemczech: 28.03 - 2.04. 2022 r. i 27.04 – 1.05. 2022, jedno na Litwie: 31.05 – 4.06.2022) z udziałem zespołu projektowego z PZPW/PCEN, na których zespół intensywnie pracował nad poznawaniem filozofii i strategii Das PerLen–Konzept® oraz miał okazję obserwować i uczestniczyć w zajęciach dotyczących dwóch pierwszych etapów pracy z uczniami tzw. "PerLen" w ramach koncepcji „Das PerLen-Konzept®”, tj.: Learning-PerLe (PerLe-Uczenie się) – refleksja i analiza doświadczeń osobistych uczniów w zakresie uczenia się pozaszkolnego oraz Subject-PerLe (PerLe - Przedmiot) – refleksja i analiza doświadczeń szkolnych uczniów w zakresie uczenia się na różnych przedmiotach szkolnych.

Projekt odpowiada na potrzebę zwiększenia atrakcyjności doradztwa zawodowego, zwiększenia szans na zatrudnialność uczniom szkół ogólnokształcących i zawodowych poprzez wdrożenie nowych strategii w nauczaniu i uczeniu się.

Priorytety projektu:

- Włączenie społeczne i różnorodność,
- Rozwój kompetencji kluczowych,
- Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanych z nauczaniem.

Zadania realizowane w projekcie według kategorii budżetowych:

1. Zarządzanie projektem i wdrażanie
2. Międzynarodowe spotkania projektowe
3. Rezultaty projektu
4. Wydarzenia upowszechniające
5. Działania edukacyjne

Projekt adresowany jest do:

- 36 stałych uczestników - nauczycieli z Niemiec, Polski i Litwy, w tym 4 nauczycieli konsultantów PZPW/PCEN,
- 36 uczniów na finalnym spotkaniu, w tym 12 z Polski,
- ok. 250 uczniów we wszystkich klasach biorących udział w szkoleniach,
- 2 ekspertów (DE).

Projekt ma charakter innowacyjny jego głównym celem jest wdrożenie innowacyjnej metodologii „Das PerLen-Konzept®” mającej na celu pomoc uczniom w przejściu ze szkoły kształcenia ogólnego do szkolenia zawodowego poprzez promowanie świadomości ich osobistych doświadczeń związanych z uczeniem się, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju empatii, kompetencji kluczowych i cyfrowych.

Oczekiwane korzyści:

- nawiązanie współpracy między instytucjami doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkołami
- zainicjowanie wymiany europejskiej na temat pedagogiki, edukacji zawodowej i zawodowych perspektyw dla młodych uczniów / uczennic i dorosłych,
- przeszkolenie nauczycieli (36 osób, w tym 4 nauczycieli konsultantów PZPW/PCEN)
- kwalifikowanie i certyfikowanie nauczycieli i szkoleniowców na upoważnionych do stosowania Perlen-Konzept®,
- implementacja koncepcji w instytucjach partnerskich,
- wprowadzenie nowej metody do szkół, które biorą udział w projekcie,
- stworzenie cyfrowych narzędzi, do dalszego wykorzystania przez PZPW/PCEN,
- poprawienie znajomości języków obcych uczestników projektu.

✓ **Stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 35 847,08 zł, co stanowi 21,41% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Powołany zespół w PZPW/PCEN w I półroczu br. zajmował się koordynowaniem pracy, organizacją

i logistyką spotkań, odbywających się w gronie międzynarodowym i lokalnym, monitorowaniem realizacji zadań merytorycznych, przygotowaniem procesu tworzenia rezultatów, działaniami administracyjnymi i informacyjno-promocyjnymi, rozliczaniem kosztów, komunikacją i współpracą

w zespole międzynarodowym, ewaluacją i sprawozdawczością. Na zarządzanie przeznaczono 11,93% wydatków poniesionych w I półroczu br. Jest to 6,54 % kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia.

Realizowane były również działania edukacyjne. Dotychczas zrealizowano 4 działania o charakterze szkoleniowym, związane z międzynarodowymi spotkaniami, które odbyły się lokalnie i za granicą. Na realizację działań edukacyjnych przeznaczono 88,07% wydatków poniesionych w I półroczu br. Jest to 48,30 % kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia. Były to wydatki przeznaczone głównie na rozliczenie podróży służbowych zagranicznych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.1.41–„Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Program Regionalny FEP 2021-2027
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2029
- Łączne nakłady finansowe: 352 114 546,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku

W 2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Z uwagi na trwający proces przygotowania Programu Regionalnego FEP 2021-2027 (obecnie odbywa się etap negocjowania zapisów Programu z Komisją Europejską) i zakładane zakończenie negocjacji oraz zatwierdzenie Programu do końca 2022 r., należy założyć, że pierwsze wydatki w ramach PT mogą pojawić się w 2023 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.1.42–„Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Program Regionalny FEP 2021-2027
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2029
- Łączne nakłady finansowe: 118 628 402,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku

W 2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Z uwagi na trwający proces przygotowania Programu Regionalnego FEP 2021-2027 (obecnie odbywa się etap negocjowania zapisów Programu z Komisją Europejską) i zakładane

zakończenie negocjacji oraz zatwierdzenie Programu do końca 2022 r., należy założyć, że pierwsze wydatki w ramach PT mogą pojawić się w 2023 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- Brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1–, Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III"

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 17 206 917,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 471 500,00 zł	7 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 471 500,00 zł	7 600,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 471 500,00 zł	7 600,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7 600,00 zł tj. 0,22 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 378/7574/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Wpłynęło 7 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i podlegały ocenie merytorycznej. Ostatecznie Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji wszystkim siedmiu podmiotom biorącym udział w konkursie. Umowy z oferentami zostaną podpisane w lipcu br. Środki dotacji będą wydatkowane w II półroczu br.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących związanych z Programem została przeprowadzona promocja „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas III” podczas spotkania podsumowującego I rok nowej III edycji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

W wydarzeniu wzięło udział ok 40 osób, w tym: przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, rolnicy oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 3 328 516,21 zł, co stanowi 19,34% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Realizacja Programu bezpośrednio skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2021 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, które dotyczyły:

- I. Utrzymania i poprawy różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo - pastwiskowych w ramach prowadzonej na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej oraz prowadzonej na nich produkcji rolniczej, wsparcia działań związanych z prowadzeniem gospodarki pasiecznej, ochroną różnorodności krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów, a w sposób pośredni także zwalczania roślin inwazyjnych (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 280/5587/21 z dnia 25 maja 2021 r.) W konkursie wzięło udział 7 beneficjentów – organizacji pożytku publicznego.
- II. Wsparcia procesów i działań zachowujących różnorodność biologiczną oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa. np. szkolenia, konferencje, konkursy, wydanie publikacji, promocję w mediach oraz internecie, warsztaty, wyjazdy studyjne itp. (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 299/5907/21 z dnia 21 lipca 2021 r.). W konkursie wzięło udział 4 beneficjentów – organizacji pożytku publicznego.

W 2021 r. w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” osiągnięto następujące rezultaty:

- łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas w 2021 r. wynosiła 15 767,97 ha,
- łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła - 14 183 szt., w tym:
 - bydło - 10 131 szt., konie- 465 szt., owce - 2 396 szt., kozy -547 szt., jeleniowate - 644 szt.,
- przeprowadzono łącznie 21 działań promocyjnych oraz szkoleniowo – informacyjnych dotyczących tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy, w tym szkolenia na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego i sposobów jego zwalczania w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego (w tym: w 2021 r. - 20 szkoleń w zakresie otwartego konkursu ofert i 1 szkolenie na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego),
- przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okółorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,

Wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem inwazji występowania barszczu Sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

Wykonanie monitoringu przyrodniczego w 2021 r. polegało na:

1. Wykonaniu monitoringu przyrodniczego na 20 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 10 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, wypasanych przez zwierzęta gospodarskie w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.
2. Wykonaniu monitoringu przyrodniczego na 6 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 2 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, na terenach Województwa Podkarpackiego, z udziałem barszczu Sosnowskiego w runi.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.2–, „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 093 450,00 zł	1 288 937,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 093 450,00 zł	1 288 937,50 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 093 450,00 zł	1 288 937,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 288 937,50 zł tj. 41,67 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. zorganizowano 132 imprez, z czego 100 to konferencje/kongresy/sympozja, 1 to targi/wystawy, natomiast 31 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 17 996 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 11 podmiotów (wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 79 miało charakter międzynarodowy, 40 charakter krajowy, a 13 charakter lokalny.

Do końca czerwca 2022 r. Koncesjonariusz zrealizował ~77% imprez, do których przeprowadzenia jest zobowiązany zapisami Umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. w roku 2022 (174 wydarzenia).

W I połowie 2022 r. Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zostały przekazane wszystkie dokumenty, które zgodnie z umową koncesji miały być przekazane przez Koncesjonariusza m.in. sprawozdanie za II półrocze 2021 r., polisy ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 32 284 937,50 zł, co stanowi 74,60% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do dnia 30.06.2022 r. w obiekcie odbyło się 845 imprez.

Wśród 845 imprez odbyło się 613 konferencji/kongresów oraz 153 targi/wystawy (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji / kongresów / sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) oraz 83 imprezy o innym charakterze (w związku z zakończeniem okresu trwałości 27 maja 2021 r.).

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez należy stwierdzić, że od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu do końca czerwca 2022 r. odbyło się 195 imprez o charakterze międzynarodowym, 357 imprez o zasięgu krajowym oraz 293 imprez lokalnych. W imprezach wzięło udział 515 664 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016 r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 6 201 podmiotów. Trwałość projektu zakończyła się w dniu 27 maja 2021 r., w związku z tym zakończono wykazywanie realizacji wskaźników rezultatu w tym zakresie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 27 255 157,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	9 105 000,00 zł	7 769 115,31 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 105 000,00 zł	7 769 115,31 zł
<i>Budżet Państwa</i>	9 105 000,00 zł	7 769 115,31 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
 - ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
- Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7 769 115,31 zł tj. 85,33 % planu na 2022r.

W I półroczu 2022 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 ogłoszonego w 2021 r. podpisano 22 umowy o dofinansowanie na kwotę 54.640.083,90 zł. W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego

opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.255.157,- zł - wydatki bieżące, realizowane w latach 2016-2023, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395. W I połowie 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 7.769.115,31 zł - wydatki bieżące. Wykonanie planu w I półroczu 2022 roku kształtuje się na poziomie 85,33%.

2

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 25 919 269,96 zł, co stanowi 95,10% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki i zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji (222.890.092 zł wg kursu inforeuro 1EUR = 4,6869 PLN) w ramach Działania 1.2 (Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe), Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 wyniósł już 115,41% (257.245.960,38 zł), co oznacza nadkontraktację wynikającą z kontraktacji oszczędności pozostałych z zakończonych umów z lat ubiegłych. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach Działania 1.2 wyniosła 179.437.817,15 zł, co stanowi 69,75% wartości kontraktacji i 80,50% alokacji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.4.–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 11 206 769,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 924 466,00 zł	1 912 967,99 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 924 466,00 zł	1 912 967,99 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 924 466,00 zł	1 912 967,99 zł

- **Informacja opisowa:**

- **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku;**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 912 967,99 zł tj. 65,41 % planu na 2022r.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 9 006 982,99 zł, co stanowi 80,37% planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekty, które zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego spełnią warunki dotyczące charakteru rewitalizacyjnego będą mogły angażować środki budżetu państwa. Od początku realizacji programu zakontraktowano 27 umów w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany MOF oraz 1 umowę w działaniu 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT, w których wartość dofinansowania wynosi 242 021 524,54 zł, w tym jest 16 umów z kwotą BP w łącznej wysokości 11 400 220,56 zł. Mając na uwadze zapotrzebowanie wynikające z zakontraktowanych umów, przygotowywany jest wniosek o przesunięcie środków na kwotę 193 452,00 zł z zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” na zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 82 835 780,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	6 435 646,00 zł	3 046 021,32 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 435 646,00 zł	3 046 021,32 zł
Budżet Państwa	6 435 646,00 zł	3 046 021,32 zł

- Informacja opisowa:
- zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku;

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 046 021,32 zł tj. 47,33 % planu na 2022r.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 71 418 706,32 zł, co stanowi 86,22 % planowanych nakładów na realizację zadania.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów, w roku 2022 zaplanowano wydatkować kwotę 6 435 646,00 zł z BP, na realizację projektów pozakonkursowych – w zakresie ochrony zdrowia, w klasyfikacji 85111, w tym:

- kwota 2 063 407,00 zł na projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
- kwota 4 372 239,00 zł na projekty: „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” i „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 174 387 496,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	21 593 400,00 zł	13 928 856,04 zł
- wydatki bieżące, z tego:	21 400 055,00 zł	13 830 794,90 zł
<i>Budżet Państwa</i>	21 400 055,00 zł	13 830 794,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	193 345,00 zł	98 061,14 zł
<i>Budżet Państwa</i>	193 345,00 zł	98 061,14 zł

- **Informacja opisowa:**
- **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku;**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 928 856,04 zł tj. 64,51 % planu na 2022r.

W I połowie 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu w zakresie osi VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 155 879 332,65 zł, co stanowi 89,39 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. (od początku realizacji programu) w ramach przedsięwzięcia podpisano 1 571 umów na łączną kwotę 2 736 000 382,34 zł. Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 2 317 945 042,65 zł, środków krajowych 291 399 715,68 zł, w tym środków z budżetu państwa 180 380 211,25 zł.

W I półroczu 2022 r. podpisano 75 umów na łączną kwotę 141 496 098,32 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2022 r. środków europejskich wynosi 120 263 083,80 zł, środków krajowych 18 801 906,58 zł, w tym środków z budżetu państwa 8 169 825,10 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Oś VII RPO WP

Nie zgłoszono zagrożeń dot. realizacji zadań w ramach Osi VII RPO WP.

Oś VIII RPO WP i Oś IX RPO WP

Sytuacja epidemiologiczna w postaci COVID-19, przyczyniła się w znacznym stopniu do opóźnień w realizacji większości projektów. Dodatkowo, wojna w Ukrainie to kolejny po pandemii kryzys, który wywołał reperkusje niemal w każdym sektorze gospodarki, również w realizacji projektów. Bliskie położenie województwa, a także duże zaangażowanie jego mieszkańców w bezpośrednią pomoc obywatelom Ukrainy ma bezpośredni wpływ na realizowanie celów projektów niezgodnie z założonymi harmonogramami. Zaplanowane do uruchomienia wsparcie w dużej części zostało opóźnione w terminie realizacji. Część osób, które miały wziąć udział w zajęciach zaangażowało się w wolontariat i pomoc uchodźcom, rezygnując z udziału w projektach. Pojawiły się przejściowe problemy z dostępnością sal na zajęcia, które przeznaczane były dla uchodźców. Na opóźnienia w realizacji projektów z Działania 9.4 przyczyniają się również przedłużające się procedury wyboru wykonawcy w postępowaniach przetargowych dot. zakupów wyposażenia do pracowni zawodowych, wynikające głównie z problemów na rynkach globalnych, spowodowanych opóźnieniem lub wstrzymaniem komponentów i materiałów.

Powyższe czynniki sprawiły, iż w wielu przypadkach wnioski o płatność składane były na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności, co z kolei przekładało się na niższy niż wstępnie zakładano finansowy postęp w realizowanych projektach. Przesunięcia w harmonogramach przez Beneficjentów mogą przyczynić się do niewykorzystania wszystkich zaplanowanych na 2022 r. środków.

1.3.7 – „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2025**
- **Łączne nakłady finansowe: 330 351 757,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	68 526 831,00 zł	30 698 319,36 zł
- wydatki bieżące, z tego:	68 526 831,00 zł	30 698 319,36 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	67 386 332,00 zł	30 666 998,46 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	1 076 800,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	63 699,00 zł	31 320,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 30 698 319,36 zł tj. 44,80 % planu na 2022r.

Wydatki przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, przekazywanej w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Spółce POLREGIO S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021-2025 nr OR-IV.273.1.21.2020 z dnia 15.07.2020 r., aneksu nr 1 z dnia 07.05.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 29.12.2021 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 09.06.2022 r.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 96 034 837,29 zł, co stanowi 29,07% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.8– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2024**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 745 282,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 088 440,00 zł	333 498,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 088 440,00 zł	333 498,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	500 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	588 440,00 zł	333 498,52 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 333 498,52 zł tj. 30,64 % planu na 2022r.

Wydatki w I półroczu 2022 r. poniesiono na usługi serwisowo-utrzymawczo-naprawcze świadczone przez dostawców taboru dla pojazdów:

- SA134-029 (Umowa nr OR-IV.273.2.53.2013 z dnia 21.08.2013 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)
- SA135-023 (Umowa OR-IV.273.1.22.2015 z dnia 08.06.2015 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)
- EN98-001, EN98-002 (Umowa OR-IV.273.2.60.2013 z dnia 16.09.2013 zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz)

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 044 741,82 zł, co stanowi 22,02% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 13 788 398,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 396 147,00 zł	1 312 775,44 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 396 147,00 zł	1 312 775,44 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	635 052,00 zł	0,00 zł
Inne: Fundusz Kolejowy	2 761 095,00 zł	1 312 775,44 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 312 775,44 zł tj. 38,65 % planu na 2022r.

Wydatki w I półroczu 2022 r. poniesiono na usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawcze świadczone przez dostawców taboru dla pojazdów:

- SA140-001, SA140-002 (Umowa OR-IV.273.2.32.2016 z dnia 29.12.2016 zawarta z Newag S.A.

z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz)

- EN62A-101÷105, EN76A-101÷102 (Umowa OR-IV.273.2.1.2017 z dnia 30.01.2017 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11

- ✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 3 750 738,32 zł, co stanowi 27,20% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.10– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020- etap II”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2024 – 2034
- Łączne nakłady finansowe: 73 720 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
-------------------	-----------	-----------------------------

	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

- ✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu na 2022r. Zadanie realizowane będzie od listopada 2023

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.11– „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyńiec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 26 959 797,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	20 156 455,00 zł	17 884,20 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 156 455,00 zł	17 884,20 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	18 156 455,00 zł	17 884,20 zł
<i>Inne</i>	2 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 17 884,20 zł tj. 0,09 % planu na 2022r.

Uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Procedowane jest Pozwolenie Wodnoprawne. Projekt Budowlany jest na etapie uzyskiwania opinii i uzgodnień. W dniu 07.07.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych PZDW w rezultacie którego uzyskano pozytywną opinię z uwagami dla rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 525 982,65 zł, co stanowi 1,95% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W dniu 17.05.2021 r. została podpisana Umowa na roboty budowlane z firmą INTOP Tarnobrzeg Sp. Zo.o. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni konsorcjum firm: INKO Consulting Sp. z o.o. & MP Consulting Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy Wykonawca rozpoczął prace projektowe – m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Planu Robót Geologicznych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na niezależne okoliczności, które miały wpływ na termin realizacji zamówienia, w tym m.in. opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych i opóźnienia w wydawaniu warunków technicznych oraz zmiany przyjętych rozwiązań projektowych termin realizacji zadania w zakresie czasu na ukończenie ulegnie wydłużeniu.

1.3.12– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2025**
- **Łączne nakłady finansowe: 199 948 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 577 010,00 zł	669 721,15 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 577 010,00 zł	669 721,15 zł
Budżet Państwa	2 577 010,00 zł	669 721,15 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 669 721,15 zł tj. 25,99 % planu na 2022r.

W dniu 28.01.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej przedłużający termin uzyskania decyzji ZRID do 15.07.2022 r. oraz zmieniający plan płatności w poszczególnych latach realizacji.

Wykonawca dokumentacji budowlanej opracował:

- koncepcję projektową,
- opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego,

- mapy do celów projektowych,
- mapy z projektem podziału nieruchomości,
- operaty wodnoprawne,
- Projekty Zagospodarowania Terenu i Projekty Architektoniczno-Budowlane dla poszczególnych branż.

Uzyskano następujące decyzje, opinie i zatwierdzenia:

- Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach,
- Projekt robót geologicznych i Dokumentację Geologiczno-Inżynierską
- opinie do ZRID.

W trakcie opracowywania/uzyskiwania jest:

- pozwolenie wodno-prawne,
- zatwierdzenie przez Centrum Koordynacji i Ruchu Wojsk Projektów Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno-Budowlanych.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 240 711,15 zł, co stanowi 0,62% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wykonawca dokumentacji budowlanej opracował:

- opinię geotechniczną dla etapu I i II
- dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt robót geologicznych dla etapu I.
- koncepcję projektową
- mapę do celów projektowych
- analizę hydrologiczno- hydrauliczną obiektów inżynierskich
- karta informacyjną przedsięwzięcia.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o kolejne przedłużenie zakończenia Umowy z uwagi na niezależne okoliczności, które miały wpływ na termin realizacji zamówienia (m.in. opóźnienia w wydaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i wydawaniu warunków technicznych, epidemia Covid-19).

Trwa weryfikacja wniosku Wykonawcy.

1.3.13– „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz

z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 4 700 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 100 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 100 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	420 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 680 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

Trwa procedura administracyjna w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prace projektowe w zakresie opracowywania operatu wodnoprawnego, projektu budowlanego oraz projektu podziału nieruchomości. W roku 2022 w ramach zadania nie były zrealizowane żadne płatności.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 953 151,60 zł, co stanowi 20,28% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wykonano 45 % planowanych prac projektowych. Realizacja projektu jest zgodna z zawartą umową oraz harmonogramami realizacji zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.14– „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”.

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 257 400 000 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

- **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Planowany termin otwarcia ofert to 08.08.2022 r.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.15–„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”.

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2012 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 35 460 960,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	13 133 000,00 zł	920 980,14 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	13 133 000,00 zł	920 980,14 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	13 133 000,00 zł	920 980,14 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 920 980,14 zł tj. 7,01% planu na 2022r.

W ramach przyznanych środków są realizowane dokumentacje na które zawarto umowy w latach poprzednich:

- Opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uproszczony wpis z rejestru gruntów, niezbędne do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku ZRID – o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 – budowa łącznika do autostrady. – **150,00 zł.** **Zadanie zrealizowane.**
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich:
 - nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,

- nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,
- nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 31.12.2019r. Termin realizacji zadania 27.05.2022r. W 2020 roku na zadanie wydatkowano: 295.200,00 zł. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 1.328.278,23 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na zadanie wydatkowano: 0,00 zł. Zadanie jest realizowane.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec a odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów. W grudniu 2020 roku zawarto umowę na realizację ww. zadania. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano: 281.743,80 zł. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 775.549,19 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano na zadanie: 49.000,00 zł. Zadanie jest zakończone.**
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegającą na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki.. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano: 36.900,00 zł. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 108.732,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „dopływ spod lasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano: 87.256,20 zł. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 52.521,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy

Czudca. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano: 0,00 zł.. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 353.686,50 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano: 57.004,96 zł. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 148.004,31 zł.. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów.- Roboty podobne. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 157.384,04 zł. Zadanie jest w realizacji. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 2.460,00 zł. Zadanie jest zakończone.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórka budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. W roku 2020 na realizację zadania wydatkowano 61.500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 644.643,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 1.230,00 zł. Zadanie jest zakończone.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.

- a. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów.

- b. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

- W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano: 656.057,40 zł. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 473.181,00 zł. Zadanie jest w realizacji. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 24.600,00 zł. Zadanie jest zakończone.**

- Zadanie pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877

Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn. Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 132.840,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 1.230,00 zł. Zadanie jest zrealizowane.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Munina i Sobiecin. Umowa z 2020 r na zadanie Mosty dla Regionów. Wraz z Aneksami realizowana w ramach osobnego opracowania w WPF zakończona w roku 2021 dodatkowa płatność za wykonanie specyfikacji odbioru płatna w roku 2022 poza projektem głównym. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 6.150,00 zł. Zadanie jest zrealizowane.**
- Zadanie pn. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn. Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 43.665,00 zł. Zadanie jest zrealizowane.**
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żytnów. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 89.064,30 zł. Zadanie jest realizowane. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 15.375,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 96.186,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 81.057,00 zł. Zadanie jest zakończone.**
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla zadani pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. W 2021 roku na zadanie wydatkowano

12.300,00 zł. Zadanie jest realizowane. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**

- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 18.450,00 zł. Zadanie jest realizowane. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest w realizacji.**
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec polegająca na budowie i przebudowie urządzeń odwodnienia drogi w m. Szówsko i Koniaczów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 55.215,93 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest realizowane.**
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi.. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 142.926,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł. Zadanie jest realizowane.**
- Zadanie pn. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i innych dokumentów wraz z załącznikami dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Myczków na odcinku Uherce Mineralne – Solina. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 0,00 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 609.926,25 zł. Zadanie jest zrealizowane.**
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. W 2021 roku na zadanie wydatkowano 164.837,79 zł. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 24.636,89 zł. Zadanie jest w realizacji.**
- Zadanie pn. Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadań pn. Rozbudowa DW858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego od km 17+808 w m. Dąbrowica od km 20+983,37 w m. Sieraków oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, województwa podkarpackiego polegająca na rozbiórce i budowie mostu na rz. Borowina w km 23+217 wraz z dojazdami w m. Sieraków Nowy oraz budowie i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej , budowli i urządzeń budowlanych.. **W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 61.500,00 zł. Zadanie jest zakończone.**

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**
Zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 19 312 428,26 zł, co stanowi 54,46% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.16—„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 7 083 934,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 595 753,00 zł	1 010 731,14 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 595 753,00 zł	1 010 731,14 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 595 753,00 zł	1 010 731,14 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 010 731,14 zł tj. 28,11% planu na 2022r.
W I półroczu Powiat Rzeszowski złożył wniosek o przekazanie pomocy finansowej. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 1 010 731,14 zł. - pomoc finansowa na budowę łączników z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19"
W II półroczu 2022 r. zostanie zrealizowana dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" - etap I – 1 685 080,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19” – 899 941,86 zł.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 915 758,92 zł, co stanowi 27,04% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Województwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim, podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Porozumienie zostało zawarte dnia 27.04.2016 r. Zadania zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna – projekty z zakresu dróg lokalnych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.17–„Zimowe utrzymanie dróg”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 141 977 604,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	13 500 000,00 zł	7 470 347,41 zł
- wydatki bieżące, z tego:	13 500 000,00 zł	7 470 347,41 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	13 500 000,00 zł	7 470 347,41 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7 470 347,41 zł tj. 55,34% planu na 2022r.

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązuje cztery standardy tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 116 467 592,09 zł, co stanowi 82,03% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.18–„Remonty częściowe nawierzchni”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 38 605 498,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 500 000,00 zł	1 341 106,06 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 500 000,00 zł	1 341 106,06 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 500 000,00 zł	1 341 106,06 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 341 106,06 zł tj. 38,32% planu na 2022r

W ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących napraw ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach bieżących potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 22.972 m²,
- wykonanie krótkich nakładek – 1.994 m²,
- frezowanie nawierzchni – 4.130 m²,
- profilowanie masą - 460 t,

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 30 190 901,57 zł, co stanowi 78,20% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.19– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 11 700 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 000 000,00 zł	953 217,29 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00 zł	953 217,29 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 000 000,00 zł	953 217,29 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 953 217,29 zł tj. 47,66% planu na 2022r.

Realizacja zadania obejmuje: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem zanieczyszczeń na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w lecie wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości nie powodujących uszkodzenia struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów, wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 7 711 366,02 zł, co stanowi 65,91% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.20–„Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2025**
- **Łączne nakłady finansowe: 770 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	140 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	140 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	140 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

W ramach zadania realizowane jest

- a) Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku od oddania przedsięwzięcia do użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami

krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap I i III”.

- b) Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt (wiaduktu nad istniejącą linią kolejową) w ciągu 5 lat - dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”
- c) Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt dla zadania Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych

W drugim półroczu po oddaniu do użytkowania w Sanoku łącznika w ciągu DW 886 planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu na monitorowanie wykonanych tam przejść dla zwierząt. Kolejne monitoringi planowane są po wykonaniu nowego przebiegu DW 870 Koniaczów – Szówsko oraz po przebudowie DW 878, 877 i 835 na odcinku Tyczyn – Dynów.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 156.978,75 zł, co stanowi 20,39% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.21 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 217 421,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	6 150,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	6 150,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	6 150,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł tj. 4,1% planu na 2022r.

Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z dnia 31.12.2021 z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie na kwotę 73 800,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz okresu obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego i ewentualnego wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.

Powyższe zadanie ma zastąpić „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r., poz. 202) w związku z art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 poz. 1343). Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania wykonano 72 analizy.

Kwota poniesiona od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku to 17 343,00 zł, co stanowi 1,42% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.22–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaków”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej zleconej w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.23–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 34 672 002,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	5 274 667,00 zł	1 092 436,32 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 274 667,00 zł	1 092 436,32 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 274 667,00 zł	1 092 436,32 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 092 436,32 zł tj. 20,71% planu na 2022r.

Wydatki w I półroczu 2022 r. poniesione zostały na usługi serwisowo-utrzymawczo-naprawcze świadczone przez dostawcę taboru dla pojazdów:

- SA140-003÷004 (Umowa OR-IV.273.2.36.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz)
- EN63B-101÷108 (Umowa OR-IV.273.2.35.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz).

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 3 244 273,94 zł, co stanowi 9,36% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.24–„Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 145 457 377,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	29 672 435,00 zł	14 772 601,09 zł

- wydatki bieżące, z tego:	29 672 435,00 zł	14 772 601,09 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	25 068 110,00 zł	11 774 508,05 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego- rozliczenie rekompensaty za przewozy kolejowe za 2021 r.		1 042 868,04 zł
Inne	4 604 325,00 zł	1 955 225,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 14 772 601,09 zł tj. 49,79% planu na 2022r.

Zakres zadania w I półroczu 2022 r. został zrealizowany zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Finansowym na 2022 r., Wydatki przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, przekazywanej w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Spółce POLREGIO S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021-2025

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 41 590 042,03 zł, co stanowi 28,59 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.25–„Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 4 680 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	350 000,00 zł	75 977,64 zł
- wydatki bieżące, z tego:	350 000,00 zł	75 977,64 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	350 000,00 zł	75 977,64 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 75 977,64 zł tj. 21,71% planu na 2022r.

W ramach wydatków wykonano niezbędne decyzje wodnoprawne oraz zawarto stosowne umowy z Wodami Polskimi.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku zrealizowano zakres o wartości 932 425,21 zł, co stanowi 19,93% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

Zadanie jest sukcesywnie realizowane, brak ostatecznych interpretacji prawnych powoduje opóźnienia w zawieraniu umów z Wodami Polskimi.

1.3.26–„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 100 000 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	87 925 890,00 zł	8 053 004,67 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	87 925 890,00 zł	8 053 004,67 zł
Budżet Państwa (RFIL Covid)	87 925 890,00 zł	8 053 004,67 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
- Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 053 004,67 zł tj. 9,16% planu na 2022r.

Trwają roboty budowlane na następujących zadaniach:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz. Umowa na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu i badania laboratoryjne. Na zadaniu trwają prace realizacyjne, zostały wykonane roboty ziemne i częściowe palowanie terenu wraz z likwidacją osuwiska.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Umowa na roboty budowlane i badania laboratoryjne.

Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. Umowa na roboty

budowlane i badania laboratoryjne. Na zadaniu trwają prace realizacyjne, zostały wykonane roboty ziemne i częściowe palowanie terenu wraz z likwidacją osuwiska.

Przebudowa drogi woj. Nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa w km ok 1+150 do 6+200. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km ok 16+300 do 19+840. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Wara - Niewistka w km ok 199+150 do 202+000. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Niewistka - Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do 58+900. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 895 w miejscowości Solina w km ok. 12+650 do 12+700. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok 24+400 do 24+570. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk w km ok 11+100 do 14+440. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polana w km ok 36+270 do 39+100. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 na odcinku Czarna - Lutowiska w km ok 17+040 do 26+300. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Majdan - Cisna w km ok. 65+220 do 67+220. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Cisna - Dołżyca w km ok. 67+350 do 69+910. Na zadaniu zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 20 127 114,03 zł, co stanowi 20,13% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.27–„Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2027**
- **Łączne nakłady finansowe: 40 000 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	601 470,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	601 470,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	601 470,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. W dniu 22.03.2022 została podpisana Umowa nr 75/243/WDT/5/2021/2022 r. na: „Opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów””.

Wykonawca: Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Zaawansowanie:

- Wykonawca opracował 3 wstępne warianty węzła i przekazał do opiniowania przez GDDKiA. GDDKiA wydało opinię, w której
- wykonane zostały pomiary ruchu. W trakcie opracowania znajduje się prognoza i analiza ruchu.
- inwentaryzacja przyrodnicza jest w trakcie wykonania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.28–„Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 35 350 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	4 300 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 300 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	4 300 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. W dniu 17.05.2022r. został ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadanie. Trwa postępowanie przetargowe. Do przetargu zgłoszono pytania w związku z tym wydłużono termin otwarcia ofert do 15 sierpnia 2022 roku.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.29–„Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2024**
- **Łączne nakłady finansowe: 73 600 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

W dniu 18.05.2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe, a w dniu 24.06.2022r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych dla przedmiotowego postępowania.

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr 01/2021/6430/Polski Ład na kwotę 69 920 000,00 PLN brutto. Zamawiający na realizację powyższej inwestycji, uwzględniając wskazaną wartość promesy wstępnej, posiada środki finansowe w wysokości 73 600 000,00 PLN brutto, które nie pozwalają na dokończenie procedur przetargowych oraz podpisanie Umowy z potencjalnym Wykonawcą zamówienia.

W ramach przedmiotowego postępowania przetargowego do PZDW wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 175 040 887,61 PLN brutto, czyli o 101 440 887,61 PLN brutto wyższa od zabezpieczonych środków finansowych. Trwa sprawdzanie oferty i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji kierunkowej do Zarządu Województwa.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.30–„Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 - etap V”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**

- Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 68 500 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Zadanie zgłoszone do Polskiego Ładu. Trwa przygotowanie materiałów przetargowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.31–„Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 32 000 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Zadanie zgłoszone do Polskiego Ładu. Trwa przygotowanie materiałów przetargowych

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.32–„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

- Okres realizacji zadania: 2022 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 5 300 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Zadanie zgłoszone do Polskiego Ładu. Trwa przygotowanie materiałów przetargowych

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.33–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 5 600 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	230 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	230 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	230 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na Studium Wykonano.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.34–„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

- Okres realizacji zadania: 2021 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 2 794 060,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 794 060,00 zł	1 722 173,58 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 794 060,00 zł	1 722 173,58 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 537 758,00 zł	465 871,58 zł
<i>Inne</i>	1 256 302,00 zł	1 256 302,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 722 173,58 zł tj. 61,64% planu na 2022r.

Wykonano na zadaniu roboty przygotowawcze, roboty ziemne przełożenie instalacji obcych, wykonano cały zakres kanalizacji deszczowej, rozpoczęto prace przy układaniu nawierzchni chodników.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 722 173,58 zł, co stanowi 61,64% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.35–„Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 2 098 696,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 098 696,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 098 696,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	440 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	1 658 696,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

Zadanie 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań – Część 1 – zadanie 1 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 209+383 – 209+450 str. lewa oraz w km 209+399

– 209+435 str. prawa w m. Dydnia

Obecne wykonanie w 70 % procentach prace bieżąco prowadzone – planowany odbiór w pierwszej połowie sierpnia po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych

Zadanie 2 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań – Część 2 – zadanie 2 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 211+052 – 211+352 oraz w km 211+434 – 211+627 str. lewa w m. Dydnia

Obecne wykonanie w 5 % procentach prace geodezyjne oraz rozpoczęcie robót ziemnych – deklarowane zwiększenie tempa prac po zakończeniu przez Wykonawcę robót na pozostałych zadaniach umowny termin zakończenia robót wrzesień – wydaje się być nie zagrożony

Zadanie 3 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań – Część 3 – zadanie 3 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+747 – 214+380 str. lewa w m. Jabłonka

Obecne wykonanie w 100 % procentach planowany odbiór w pierwszej połowie lipca po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych

Zadanie 4 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań – Część 4 – zadanie 4 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 216+751,00 – 216+976,00 w m. Niebocko

Obecne wykonanie w 75 % procentach prace bieżąco prowadzone – planowany odbiór w drugiej połowie sierpnia po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych

Zadanie 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań – Część 5 – zadanie 5 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 217+307,00 – 217+410,50 w m. Niebocko

Obecne wykonanie w 100 % procentach prace zakończone – planowany odbiór w drugiej połowie lipca po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych

Zadanie 6 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań – Część 6 – zadanie 6 - Przebudowa drogi woj. Nr 835

Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 217+700,00 – 217+770,50 w m. Niebocko

Obecne wykonanie w 100 % procentach prace zakończone – planowany odbiór w drugiej połowie lipca po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.36–„Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 3 702 947,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 588 422,00 zł	1 119 511,84 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 588 422,00 zł	1 119 511,84 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	588 422,00 zł	0,00 zł
Inne	2 000 000,00 zł	1 119 511,84 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 119 511,84 zł tj. 43,25% planu na 2022r.

W dniu 30 czerwca MPDiM Rzeszów dostarczył zamawiającemu zawiadomienie o zakończeniu prac które zostało przekazane do inspektorów branżowych celem jego potwierdzenia.

Obecnie na zadaniu są prowadzone roboty porządkowe – wszystkie elementy drogi : odwodnienie, nawierzchni oraz chodniki zostały w całości wykonane.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2 234 036,12 zł, co stanowi 60,33% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.37–„Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 52 900 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	12 258 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 258 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 157 400,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	4 100 600,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. W I półroczu br. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Ze względu na to, że złożone oferty przekraczały posiadane środki na realizację zadania, Zarząd Województwa skierował na Sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy planowane jest w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.38–„Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	220 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	220 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	66 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	154 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Trwa opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.39–„Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Pistołów do DW 894 w m. Huzele”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 182 000 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	450 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	550 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Trwa opracowanie materiałów przetargowych na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.40–„Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 40 800 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł .

W dniu 20.06.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Planowane otwarcie ofert jest przewidywane na dzień 26.07.2022r. Do przetargu zgłoszono pytania w związku z tym wydłużono termin otwarcia ofert do 15 sierpnia 2022 roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.41– „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 21 418 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 418 000,00 zł	212 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 418 000,00 zł	212 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 418 000,00 zł	212 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 212 000,00 zł, co stanowi 14,95% planu na 2022r.

Zadanie realizowane jest od początku 2022 r.

W 2022r. zaplanowane zostało zakończenie projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” tym samym rozpoczynają się zadania związane z utrzymaniem powstałej w ramach projektu infrastruktury oraz działania zmierzające do rozpoczęcia działalności Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

W I półroczu 2022 r. utworzono w WDK w Rzeszowie dwa etaty (stanowisko ds. kadrowych) związane z przygotowaniem i prowadzeniem działalności przez Podkarpackie Centrum Nauki,

Ze środków dotacji przeznaczonej na utrzymanie PCN finansowane były także:

- Obsługa prawna, w tym zamówień publicznych związanych z utrzymaniem PCN, oraz doradztwo podatkowe.
- Wyjazdy służbowe pracowników WDK w Rzeszowie niezbędne w procesie budowy i odbiorów nowego budynku PCN oraz wyjazdy związane z wyposażeniem PCN w interaktywne ekspozyty edukacyjne.
- Materiały biurowe i inne drobne wyposażenie oraz materiały zużywalne niezbędne w procesie przygotowania i utrzymania PCN.
- Opłaty administracyjne związane z odbiorami budynku PCN.

W związku z trwającym procesem przejmowania przez WDK w Rzeszowie od Generalnego Wykonawcy nowego budynku PCN w Jasionce konieczne było zawarcie umów i dokonanie pierwszych opłat związanych z podłączeniem i utrzymaniem systemu p.poż oraz systemu powiadamiania w przypadku awarii wind tj.:

Większość wydatków związanych z utrzymaniem PCN rozpocznie się w II połowie 2022 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Kolejna fala pandemii, która może opóźnić dostawy sprzętu i wyposażenia oraz opóźnić rozpoczęcie działalności PCN.

1.3.42 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 1 406 124,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 257 903,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 257 903,00 zł	42 612,59 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 257 903,00 zł	42 612,59 zł

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 42 612,59 zł, co stanowi 3,39% planu na 2022r.

Po skompletowaniu całości dokumentacji w dniu 10 września 2021 roku Gmina Miejska w Przemyślu rozpoczęła procedurę wyłonienia wykonawcy II etapu w drodze postępowania przetargowego. Ze względu na zastrzeżenia jednego z uczestników przetargu Gmina wniosła zapytanie do KIO o wyjaśnienie wątpliwości. Wydłużyło to znacznie proces przetargowy. W dniu 8 kwietnia 2022 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z firmą EUROPEL Sp. z o.o. Z początkiem maja br. wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, który już dwukrotnie (w dniach 16 maja i 24 czerwca) ulegał modyfikacji , głównie ze względu na trudności z zachowaniem terminów dostaw sprzętu a także zapewnieniem zakupu urządzeń o wymaganych parametrach technicznych.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 190.833,58 zł, co stanowi 13,57% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zadanie realizowane jest pn. **Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu** przez Gminę Miejską Przemyśl jako Wnioskodawcę oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jako Partnera - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Umowę nr RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 na dofinansowanie projektu podpisano 27 lutego 2019 r. W I kwartale 2020 r. rozpoczęto prace budowlane ze strony Partnera projektu – Muzeum , które w styczniu 2020 r. w drodze przetargu wyłoniło wykonawcę robót budowlanych. Czynności formalno-administracyjne obejmujące opracowanie dokumentacji budowlanej architektoniczno-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę nr 191/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r zrealizowano w 2017 roku. W 2019 roku wyłoniono w drodze zapytań ofertowych inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana jest w sąsiadujących ze sobą dwóch obiektach usytuowanych na działce o nr ewid. nr 730 w centrum Przemyśla. Budynek przy ul. Serbańskiej 7 oraz budynek przy Rynek 9 to obiekty wpisane do rejestru zabytków. W ramach prac budowlanych wykonano prace budowlane umożliwiające dostosowanie obiektów do współczesnych standardów architektonicznych a to: Remont elewacji (Kamienice Rynek 9 i Serbańska 7):Roboty

elektryczne, Przebicie otworu w ścianie fundamentowej, Renowacja konserwatorska ścian, sklepień i podłóg (piwnice), Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania przy wejściu głównym do budynków, Nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, Odbiory końcowe robót budowlanych.

Po zakończeniu pierwszego etapu tj robót budowlanych co miało miejsce we wrześniu 2021 roku przystąpiono do drugiego etapu tj dostawy wyposażenia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.43– „GreenFilmTourism”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 93 608,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	56 397,00 zł	56 397,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	56 397,00 zł	56 397,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	56 397,00 zł	56 397,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 24 692,84 zł, co stanowi 43,78% planu na 2022r.

W I pół. 2022 r., w ramach realizacji zadania:

1. Stworzenie portalu internetowego z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach (PL, SK, ENG), podjęto takie działania jak:
 - gromadzenie i opracowywanie danych do bazy FDK na podstawie zestandaryzowanych metryczek: metryczka filmu, metryczka lokacji głównej, metryczka lokacji szczegółowej, metryczka postaci,
 - nadzorowanie poprawności merytorycznej i technicznej prac nad bazą FDK,
 - gromadzenie i opracowywanie danych do bazy Inspiracji na podstawie zestandaryzowanych metryczek,
 - nadzorowanie poprawności merytorycznej i technicznej prac nad bazą Inspiracji,
 - współpraca z tłumaczami,
 - opracowanie treści i tłumaczenie stron portalu,
 - gromadzenie materiałów graficznych,
 - publikowanie wpisów w portalu.
2. Utworzenie transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) na obszarze programu – zakończono zadanie.
3. Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK), podjęto takie działania jak:
 - prace przygotowawcze dot. organizacji seminariów dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 - prace przygotowawcze dot. organizacji spotkania branżowego/pitchingu.

4. Wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, podjęto takie działania jak,
 - konsultacje przewodnika zrównoważonej produkcji filmowej i opracowania autorskiego programu i materiałów warsztatów ekologicznych,
 - konsultacje i prace przygotowawcze w zakresie organizacji warsztatów ekologicznych dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej i TV,
 - publikacja informacji o przewodniku na portalu projektowym.
5. Promocja projektu, podjęto takie działania jak:
 - udział w promocji projektu podczas festiwalu "Kino na granicy" w Cieszynie,
 - prace przygotowawcze dot. organizacji sekcji FDK i stanowiska promocyjnego podczas wydarzenia filmowego "Podkarpacki Szlak Filmowy",
 - przygotowywanie Newsletteru,
 - promocja projektu na stronie www i na Instagramie,
 - prowadzenie planu komunikacji wewnętrznej i upowszechniania
 - prace nad tworzeniem portalu internetowego
 - współpraca przy tworzeniu harmonogramu udziału w wydarzeniach branżowych w kraju i Europie
 - rozpowszechnianie quizów i konkursów projektowych
 - współpraca przy filmie (Showreel)
 - wsparcie przy przygotowaniu wystawy tematycznej FDK.
6. Zarządzanie projektem, podjęto takie działania jak:
 - udział w PL-SK spotkaniu Zespołu Projektowego w Bielsku-Białej (15-16.02.2022),
 - udział w PL-SK spotkaniu Zespołu Projektowego w Preszowie (17-18.05.2022),
 - udział w spotkaniach grup roboczych pomiędzy partnerami,
 - tłumaczenie bieżących dokumentów związanych z realizacją projektu,
 - prowadzenie komunikacji wewnątrz partnerstwa poprzez Freedcamp (system zarządzania projektem),
 - podróże służbowe dla potrzeb weryfikacji lokacji filmowych, organizacji wydarzeń promocyjnych,
 - bieżąca kontrola i nadzór nad poszczególnymi zadaniami w projekcie,
 - prowadzenie postępowań na wybór wykonawców konkretnych ekspertów i usług zewnętrznych,
 - bieżąca obsługa finansowo-księgowa projektu,
 - sporządzanie częściowych wniosków o płatność.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 93 608,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt GreenFilmTourism jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, decyzja 22/2019 o przyznaniu dofinansowania projektu nr PLSK.01.01.00-18-0143/17. Wojewódzki Dom Kultury jest partnerem w projekcie, liderem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Bielsku-Białej.

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej

środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 30.10.2022 r.

Zadania realizowane w projekcie pokrywają się ze statutowymi działaniami realizowanymi przez Wojewódzki Dom Kultury i Podkarpackiej Komisji Filmowej. Udział w projekcie pozwoli na rozszerzenie współpracy z partnerami na terenie Polski i Słowacji. Wspólne działania partnerów pozwolą na rozszerzenie oferty turystycznej o produkt branżowy, oferty przeznaczonej dla produkcji filmowych oraz promocji regionów transgranicznych. Stworzenie portalu oraz elektronicznej bazy danych filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru, utworzenie transgranicznego szlaku filmowego, działania edukacyjno-informacyjne w ww. zakresie wpisują się we wspólną strategię rozwoju instytucji i regionu. Opracowanie i wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, w tym m.in. działania mające na celu redukcję emisji CO₂, wyposażą WDK w aktualną wiedzę i narzędzia, które będzie wykorzystywać współpracując z filmowcami i rozwijając fundusz filmowy.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.44– „www.muzeach”

- **Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 190 918,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	12 403,00 zł	7 722,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 403,00 zł	7 722,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	12 403,00 zł	7 722,52 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7 722,52 zł tj. co stanowi 62,26% planu na 2022r.

Pierwszy kwartał 2022 r. był ostatnim okresem realizacji projektu. W okresie od stycznia do marca 2022 zespół projektowy kończył prace związane z publikacją zdigitalizowanych obiektów w multIWyszukiwarce oraz na stronie internetowej Muzeum – Zamek w Łańcucie. Prowadzono również działania związane z promocją projektu, pracownicy projektu uczestniczyli w konferencji podsumowującej jego realizację, która odbywała się w Muzeum w Wilanowie.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Zadanie www.muzeach realizowane jest przez konsorcjum 5 muzeów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łąncucie.

Projekt jest dofinansowany Projekt z Funduszy Europejskich, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Województwa Podkarpackiego. Został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Zadanie było realizowane od kwietnia 2019r. do marca 2022r. i obecnie zostało całkowicie zakończone.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Administracja projektem i koordynacja działań
2. Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
3. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)
4. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym
5. Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS)
6. Budowa serwisu internetowego z multiwyszukiwarką cyfrowych zbiorów muzeów
7. Promocja
8. Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnych, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń
9. Szkolenia pracowników
10. Działania edukacyjne

W części realizowanej przez Muzeum – Zamek w Łąncucie efektem projektu jest digitalizacja ponad 1600 obiektów muzealnych, które złożyły się na 19 kolekcji. Wszystkie dostępne są na stronie multiwyszukiwarki www.wmuzeach.pl oraz na zmodyfikowanej stronie Zamku www.zamek-lancut.pl. Dodatkowe obiekty publikowane są na stronie geoportal.zamek-lancut.pl oraz w serwisie sketchfab.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.45– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 21 070 999,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	7 000 000,00 zł	4 187 006,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 000 000,00 zł	4 187 006,00 zł

<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 000 000,00 zł	4 187 006,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 187 006,00 zł tj. co stanowi 59,81% planu na 2022r.

Działalność Filharmonii Podkarpackiej w I półroczu 2022 r. została ograniczona w styczniu i lutym ze względu na panującą pandemię COVID - 19. Mimo trudności związanych z realizacją koncertów, udało się przeprowadzić w znacznej mierze założenia przyjęte w koncepcji programowej na 2022 rok, która zakładała realizację repertuaru - z jednej strony spełniającego oczekiwania publiczności, a z drugiej pozwalającego zaprezentować różne formy i gatunki muzyczne. Realizacja poszczególnych elementów planu działalności merytorycznej przedstawia się następująco: na 2022 r. zaplanowano realizację 1010 wydarzeń artystycznych (w tym 930 form edukacyjnych i 80 koncertów). Od stycznia do końca czerwca br. wykonano 439 wydarzeń (w tym odbyło się 390 audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży). Łącznie wszystkich działań Filharmonii wysłuchało 33.921 odbiorców. Analizując zarówno liczbę zrealizowanych przedsięwzięć artystycznych, jak i odbiorców w I półroczu 2022 roku; z całą pewnością można stwierdzić, że dane te są bardzo dobre, osiągają bowiem poziom ok. 45 % wykonania w stosunku do planów sporządzonych rok wcześniej. Wprowadzone ograniczenia i zachorowania związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że na początku b.r. występowały trudności, zarówno jeśli chodzi o udział publiczności w koncertach, jak i ich realizację, co dotyczyło także organizacji audycji umuzykalniających w szkołach i przedszkolach. Filharmonia zrealizowała także nadzwyczajne koncerty do których zaliczyć można wieczór zorganizowany w dniu 18 III 2022 roku, poświęcony IGNACEMU ŁUKASIEWICZOWI, a 23 V 2022 roku - w ramach 61. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, zorganizowano koncert poświęcony MARII KONOPNICKIEJ w czasie którego zaprezentowano pieśni powstałe do tekstów poetki. Publiczność wysłuchała także fragmentów listów Marii Konopnickiej napisanych m.in. w Żarnowcu. Wstępem do tego koncertu było wystąpienie Pawła Bukowskiego – Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

W okresie: 21 V – 5 VI br. zrealizowano 61. edycję Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. W czasie Festiwalu wystąpił m.in. José Cura - światowej sławy argentyński śpiewak, kompozytor i dyrygent znany z oryginalnych kreacji operowych, Trio Con Brio Copenhagen, koncertujące w najbardziej prestiżowych salach na świecie, zespół Berliner Barock Solisten, a także artyści Opery Lwowskiej i zespół z Portugalii. W maju i czerwcu br. odbyły cztery koncerty w ramach projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 3 marca 2022 r. w Jarosławiu, 22 maja w Ustrzykach Dolnych z udziałem Krzysztofa Cugowskiego, 16 czerwca w Rymanowie Zdroju z solistką Niną Nowak oraz 28 czerwca b.r. w Rzeszowskim Domu Pomocy Społecznej. Koncepcja programowa Filharmonii Podkarpackiej pomimo zmiennych zasad funkcjonowania związanych z COVID-19, spełniła swoje założenia poprzez osiągnięcie rezultatów w postaci sporej liczby odbiorców.

O wysokiej jakości działań instytucji oraz jej prestiżu świadczy realizacja zadań o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym wśród tego rodzaju przedsięwzięć należy wymienić koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej w wiedeńskim Musikverein (marzec 2022) oraz w wieczorze inaugurującym Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach (czerwiec 2022). Filharmonia Podkarpacka bardzo aktywnie włączyła się w działania artystyczne, których celem jest symboliczne wsparcie walczącego narodu ukraińskiego. W repertuarze koncertowym znalazły się utwory ukraińskich kompozytorów, wystąpili także ukraińscy artyści m.in., Lidiya Futorska oraz Orkiestra Kameralna i soliści Opery Lwowskiej.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 18 258 000,05 zł, co stanowi 86,65 % planu.

Działalność Filharmonii Podkarpackiej w okresie od 2020 r. do 2022 r. była ograniczona ze względu na panującą pandemię COVID-19. Mimo trudności związanych z realizacją koncertów Filharmonia Podkarpacka zrealizowała przyjęte koncepcje programowe na lata 2020, 2021 i 2022. W przeciągu tego okresu, z powodu wprowadzonych ograniczeń część działań została przeniesiona w strefę online. W 2020r. wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że ważniejszą i właściwie jedyną możliwą ofertą koncertową była działalność w Internecie. Filharmonia Podkarpacka w tym obszarze swojego funkcjonowania zrealizowała m.in. koncert kameralny z okazji 201. Rocznicy urodzin S. Moniuszki, koncerty symfoniczne, na które złożyły się utwory m.in. S. Moniuszki, W. Kilara, E. Griega, J. Brahmsa, J. Straussa. Koncerty papieskie, Koncerty w ramach programu „Dyrygent Rezydent” i projektu „Niepodległa”, Muzyczny Festiwal w Łańcucie, Cykl koncertów w ramach projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki” oraz koncerty dla dzieci i młodzieży. Koncepcja programowa Filharmonii Podkarpackiej pomimo zmian repertuarowych i zasad funkcjonowania związanych z COVID-19 spełniła swoje założenia poprzez osiągnięcie rezultatów w postaci wzrostu liczby odbiorców dzięki obecności Filharmonii "w sieci". Strony internetowe, a także emisja koncertów przez TVP3 Rzeszów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności i wskazały na potrzebę rozwijania tego profilu. Jest to także dowodem na poprawę dostępności do dóbr kultury, poszerzenie grona odbiorców działań Filharmonii, a także podniesieniem prestiżu Filharmonii jako Instytucji Artystycznej wpisującej się w realizację zadań o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2021 r. mimo dalszych trudności związanych z realizacją koncertów udało się przeprowadzić w znacznej mierze założenia przyjęte w koncepcji programowej na 2021 rok, która zakładała realizację repertuaru, który z jednej strony spełnia oczekiwania publiczności, a z drugiej pozwala zaprezentować różne formy i gatunki muzyczne. Zrealizowano kilkanaście nagrań, które dostępne są do tej pory na stronach internetowych Filharmonii. Dzięki tym działaniom Filharmonia nie straciła kontaktu z odbiorcami koncertów, a wręcz podwoiła swoją publiczność. Intensyfikacja tego typu aktywności pozwoliła zaprezentować publiczności szeroką ofertę repertuarową. W 2021 roku. Filharmonia Podkarpacka realizowała m.in. koncert kameralny z okazji 202. Rocznicy urodzin S. Moniuszki, koncert z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 11 koncertów symfonicznych, na które złożyły się utwory m.in. L. van Beethovena, W. Lutosławskiego, W.A. Mozarta, J. Brahmsa, R. Schumana, G. Bizeta, W. Żeleńskiego. W 2021 roku miała miejsce 60. Edycja Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, w ramach której odbyło się 8 koncertów festiwalowych i 6 koncertów promenadowych. W czasie Festiwalu wystąpił m.in. Ivo Pogorelic, Zemlinsky Quartet, Zespół San Luis Tango. Na pewno wśród nadzwyczajnych wydarzeń artystycznych należy wymienić także realizację opery M. de Capua „La Forza del Merito”, którą wystawiono w Filharmonii z udziałem artystów krakowskiej sceny operowej. Propozycja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno odbiorców lokalnych, jak i w skali międzynarodowej gdyż jej twórca, pochodzący z Rzymu Marcello di Capua był kompozytorem rezydentem w Łańcuckim Zamku. Emisja niektórych koncertów przez TVP3 Rzeszów oraz dostępność na stornach internetowych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności i wskazały na potrzebę rozwijania tego profilu. Jest to także dowodem na poprawę dostępności do dóbr kultury, poszerzenie grona odbiorców działań Filharmonii, a także podniesieniem prestiżu Filharmonii jako Instytucji Artystycznej wpisującej się w realizację zadań o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. W I półroczu 2022 r. od stycznia do końca czerwca br. wykonano 439 wydarzeń (w tym odbyło się 390 audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży). Łącznie wszystkich działań Filharmonii wysłuchało 33.921 odbiorców. Analizując zarówno liczbę zrealizowanych przedsięwzięć artystycznych, jak i odbiorców w I półroczu 2022 roku; z całą pewnością można stwierdzić, że dane te są bardzo dobre, osiągają bowiem poziom ok. 45 % wykonania w stosunku do planów sporządzonych rok wcześniej. Wprowadzone ograniczenia i zachorowania związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że na początku b.r. występowały trudności, zarówno jeśli chodzi o udział publiczności w koncertach, jak i ich realizację, co dotyczyło także organizacji audycji

umuzyczniających w szkołach i przedszkolach. Filharmonia zrealizowała także nadzwyczajne koncerty do których zaliczyć można wieczór zorganizowany w dniu 18 III 2022 roku, poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, a 23 V 2022 roku - w ramach 61. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, zorganizowano koncert poświęcony Marii Konopnickiej w czasie którego zaprezentowano pieśni powstałe do tekstów poetki. Publiczność wysłuchała także fragmentów listów Marii Konopnickiej napisanych m.in. w Żarnowcu. Wstępem do tego koncertu było wystąpienie Pawła Bukowskiego – Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. W okresie: 21 V – 5 VI br. zrealizowano 61. edycję Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. W czasie Festiwalu wystąpił m.in. José Cura-światowej sławy argentyński śpiewak, kompozytor i dyrygent znany z oryginalnych kreacji operowych, Trio Con Brio Copenhagen, koncertujące w najbardziej prestiżowych salach na świecie, zespół Berliner Barock Solisten, a także artyści Opery Lwowskiej i zespół z Portugalii. W maju i czerwcu br. odbyły cztery koncerty w ramach projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 3 marca 2022 r. w Jarosławiu, 22 maja w Ustrzykach Dolnych z udziałem Krzysztofa Cugowskiego, 16 czerwca w Rymanowie Zdroju z solistką Niną Nowak oraz 28 czerwca b.r w Rzeszowskim Domu Pomocy Społecznej. O wysokiej jakości działań instytucji oraz jej prestiżu świadczy realizacja zadań o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym wśród tego rodzaju przedsięwzięć należy wymienić koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej w wiedeńskim Musikverein (marzec 2022) oraz w wieczorze inaugurującym Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach (czerwiec 2022). Filharmonia Podkarpacka bardzo aktywnie włączyła się w działania artystyczne, których celem jest symboliczne wsparcie walczącego narodu ukraińskiego. W repertuarze koncertowym znalazły się utwory ukraińskich kompozytorów, wystąpili także ukraińscy artyści m.in., Lidiya Futorska oraz Orkiestra Kameralna i soliści Opery Lwowskiej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.46– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2026**
- **Łączne nakłady finansowe: 15 023 450,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	3 004 690,00 zł	1 308 108,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 004 690,00 zł	1 308 108,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 004 690,00 zł	1 308 108,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 308 108,00 zł co stanowi 43,54% planu na 2022r.

Działalność Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w I połowie 2022 roku została zrealizowana zgodnie z założonym planem merytorycznym.

1. Park Etnograficzny odwiedziło 26 383 osób, tym: 19 509 turystów indywidualnych, 216 grup szkolnych liczących łącznie 4999 osób oraz 77 innych grup zorganizowanych liczących 1875 osób;
 2. Przeprowadzono 223 lekcje muzealne (liczba uczestników to 4 400 osób);
 3. Odbłyły się następujące imprezy: koncert fortepianowy: „Echa i rezonanse”; Imprezy plenerowe: Niedziela palmowa 2022, Odpust na Św. Marka, Noc muzeów 2022, Prezentacje twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków, Potańcówka z kapelą Brodów, Warsztaty, m.in.: Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, Seminarium naukowe: „Echa i rezonanse”
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1 308 108 zł, co stanowi 8,7 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.47– „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2024**
- **Łączne nakłady finansowe: 3 740 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 600 538,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 600 538,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 600 538,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
 - ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**
- Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu na 2022r..

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Podkarpacka Komisja Filmowa ogłosiła VI Konkurs na wspieranie produkcji filmowej ze środków Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie województwa podkarpackiego. Nabór projektów do konkursu trwał do 23 maja. W ramach naboru do PRFF wpłynęło 12 wniosków. Do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowanych 8 wniosków.

Zakończenie oceny eksperckiej i posiedzenia Rady Programowej oraz Komisji Konkursowej planowane są na lipiec. Środki zostaną uruchomione w II półroczu 2022 r.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 939 461,09 zł, co stanowi 25,12 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.48– „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 053 361,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	765 050,00 zł	29 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	765 050,00 zł	29 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	765 050,00 zł	29 000,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 3,79% planu na 2022r..

W I półroczu 2022 roku wykonano następujący zakres zadania: na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania, przygotowano i przeprowadzono procedurę na udzielenie zamówienia publicznego, na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wg ustawy PZP - w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: *Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego, zakończonego wyborem Wykonawcy dokumentacji projektowej.*

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 88.011,23 zł, co stanowi 4,28 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zakres rzeczowy dotyczy etapów, realizowanych w okresie 05.2021 r.- 30.06.2022 r. tj.:

A. Etap I – Rok 2021:

- 1) Przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego w zakresie rozbudowy Teatru o Nową Scenę: w związku z faktem, że dla nieruchomości na której planowana jest niniejsza inwestycja, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to inwestycja ta wymaga uzyskania „*Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego*”;
- 2) Opracowanie dwóch wariantów lokalizacji budynku teatru, przygotowanie wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich oraz koordynacja opracowania ekspertyzy dendrologicznej potwierdzającej stan zdrowotny drzew;
- 3) Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla czterech sztuk drzew, będących pomnikami przyrody, tj. 2 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy i 2 szt. drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny, rosnących na terenie nieruchomości Teatru im. W. Siemaszkowej położonej przy ul. Sokoła 7 w Rzeszowie na działce o oznaczeniach geodezyjnych: obręb 207, nr 838/6;
- 4) Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby budowy Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie: w związku z koniecznością udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy Nowej Sceny Teatru, konieczne było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który określa potrzeby i podstawowe wymagania Teatru w tym zakresie. Przygotowanie tego dokumentu było niezbędne także w celu określenia zakresu i wymagań w stosunku do dokumentacji projektowej, która po wykonaniu będzie stanowiła podstawę do realizacji robót budowlanych zadania. Program Funkcjonalno – Użytkowy jest jednym z elementów, który w zakresie merytorycznym opisuje przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Przedmiotowy dokument stanowi również podstawę do złożenia wniosku o zalecenia konserwatorskie, których uzyskanie jest niezbędne w celu realizacji zadania inwestycyjnego;
- 5) Wykonania inwentaryzacji i oceny stanu istniejącej zieleni, rosnącej na terenie nieruchomości Teatru im. W. Siemaszkowej;
- 6) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wyłonienia Wykonawcy kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy „*Prawo zamówień publicznych*”.

B. Etap II – do dnia 30.06.2022 r.:

Przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie znowelizowanej ustawy PZP na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Realizowany tryb zamówienia to dialog konkurencyjny;

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na zaistniałe problemy związane z koniecznością opracowania wymaganych opinii, uzgodnień i ekspertyz dotyczących zabezpieczenia 4 szt. drzew będącymi zabytkami przyrody, kolidujących z planowanym budynkiem Dużej Sceny, termin zakończenia zadania został przesunięty z m-c grudnia 2022 roku na koniec m-c czerwca 2023 r. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji termin ten nie jest zagrożony.

1.3.49– „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	580 568,00 zł	26 065,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	580 568,00 zł	26 065,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	580 568,00 zł	26 065,00 zł

- Informacja opisowa

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 26 065,00 zł, co stanowi 4,49 % planu na 2022r..

Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na etapy tj.:

- Etap I – wykonanie koncepcji,
- Etap II – wykonanie projektu budowlanego,
- Etap III – uzyskanie wymaganych pozwoleń administracyjnych,
- Etap IV – wykonanie projektu wykonawczego,
- Etap V – świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

Zasadnicze prace projektowe rozpoczęto w I kwartale 2022 r. Z uwagi na okoliczności związane

z COVID-19, w dniu 27.01.2022 r., podpisano z wykonawcą Aneks nr 1, który w swojej treści zmienił terminy wykonania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej. Następnie zawarto z wykonawcą Aneks nr 2, który w swojej treści zwiększył zakres projektowania, wynagrodzenie wykonawcy oraz terminy wykonania poszczególnych etapów. Zgodnie z zawartym Aneksem planowany termin uzyskania pozwoleń administracyjnych to 22.08.2022 r., natomiast planowane zakończenie prac projektowych to 21.10.2022 r.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 51 492,17 zł, co stanowi 8,58 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zakres rzeczowy dotyczy etapów, realizowanych w okresie: 07.2021-30.06.2022 tj.:

A. **Etap I – Rok 2021:** podpisano Umowę na realizację następującego zakresu prac:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. wraz z poprawą funkcjonalności i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień,
- b) świadczenia usługi nadzoru autorskiego w oparciu o Projekt.

B. **Etap II – do dnia 30.06.2022 r.:**

- 1) **Realizacja prac projektowych przez wyłonionego projektanta zgodnie z Umową z dnia 03.12.2021 w następujących etapach:**
 - a) **Etap I** tj. Koncepcja wskazująca ogólną ideę projektowania zmierzającą do realizacji ustaleń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej.
 - b) **Etap II** tj. Projekt budowlany, który musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 2) Świadczenie usługi w charakterze rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w trakcie wykonywania przez Projektanta Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. wraz z poprawą funkcjonalności.
- 3) Dodatkowe prace projektowe – tj. wykonanie prac projektowych nie ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia postępowania przetargowego na *wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. wraz z poprawą funkcjonalności oraz nadzorem autorskim*, które nie były możliwe do przewidzenia, a są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.50– Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 890 755,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	500 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	500 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu na 2022r.

W miesiącu styczniu 2022 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zleciło wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczące zadania „Budowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracownią konserwacji zabytków i stolarnią, oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego” – koszt wykonanej dokumentacji: 4 210,00 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, posiada pełną dokumentację projektową, niezbędne pozwolenia oraz dysponuje terenem pod realizację Projektu, tak więc inwestycja jest gotowa do realizacji. Po podpisaniu umów dotacyjnych, i ponownym przeszacowaniu kosztorysów Muzeum może przystąpić do przeprowadzenia przetargu zgodnie z ustawą PZP i wyłonienia wykonawcy na realizację zadania.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku uzyskało dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa podkarpackiego.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.51–,, Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia"

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2008 – 2025**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 643 680,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	426 800,00 zł	226 800 zł
- wydatki bieżące, z tego:	426 800,00 zł	226 800 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	426 800,00 zł	226 800 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 226 800,00 zł tj. 53,14% planu na 2022r.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 226 800 zł dla 126 uczniów. Stypendia te zostały przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 11 października 2021 r. uchwałą nr 319/6399/21 oraz uchwałą nr 342/6706/21 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Stypendia na kolejny okres (od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) zostaną przyznane po zakończeniu trwającego naboru wniosków.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2.849.230,00 zł, co stanowi 61,36 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” realizowany jest na podstawie uchwały nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Podka. z 2020 r. poz. 2722, ze zm.) w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program finansowany jest w całości z budżetu Województwa. Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m.in. w olimpiadach, konkursach, przeglądach, festiwalach, turniejach, promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

W ramach Programu przyznawane są, m. in. stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe udzielane są uczniom podkarpackich szkół, którzy posiadają wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz odpowiednią średnią ocen. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, jeżeli posiadają oni wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne. Stypendia przyznawane są na okres od września do czerwca następnego roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.52– „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 330 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	180 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	180 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	180 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

Uchwałą nr 397/7976/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.06.2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023 – Program pt. Akademia Małych Zdobywców. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konkursie podane zostało do publicznej wiadomości w

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.podkarpackie.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu przy ul. Lubelskiej 4. Zgodnie z treścią ogłoszenia, zakończenie naboru ofert ustalone zostało na dzień 6 lipca 2022 r. Uchwałą Nr 402/8061/22 z dnia 28.06.2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023, w tym Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023 – Program pt. Akademia Małych Zdobywców. Niezwłocznie po zakończeniu naboru ofert rozpoczęta zostanie ocena formalna, a następnie ocena merytoryczna w wyniku której Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji. Kolejnym krokiem będzie podjęcie stosownej uchwały i zawarcie umów dotacyjnych, które planowane jest do końca lipca 2022 r. Na podstawie umów możliwa będzie realizacja zadania publicznego pt. Program Akademia Małych Zdobywców. Zgodnie z założeniami konkursu realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a zakończy nie później niż 31 lipca 2023 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.53– „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 450 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	350 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	350 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	350 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Uchwałą nr 397/7977/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.06.2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023 – Programy rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konkursie podane zostało do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.podkarpackie.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu przy ul. Lubelskiej 4. Zgodnie z treścią ogłoszenia, zakończenie naboru ofert ustalone zostało na dzień 6 lipca 2022 r. Uchwałą Nr 402/8061/22 z dnia 28.06.2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Komisje konkursowe do

opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023, w tym Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023 – Programy rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Niezwłocznie po zakończeniu naboru ofert rozpoczęta zostanie ocena formalna, a następnie ocena merytoryczna w wyniku której Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji. Kolejnym krokiem będzie podjęcie stosownej uchwały i zawarcie umów dotacyjnych, które planowane jest do końca lipca 2022 r. Na podstawie umów możliwa będzie realizacja dotowanych programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Zgodnie z założeniami konkursu realizacja programów rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r. Programy mogą być realizowane tylko w 2022 r. (do 31 grudnia 2022 r.), lub w latach 2022 i 2023. Realizacja programów w latach 2022-2023 zakończy się nie później niż 30 lipca 2023 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.54– „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 360 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	145 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	145 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	145 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Uchwałą nr 397/7978/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.06.2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku szkolnym i akademickim w latach 2022/2023, który dotyczy zadań realizowanych w dwóch obszarach, tj. organizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert odbywa się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konkursie podane zostało do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.podkarpackie.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu przy ul. Lubelskiej 4. Zgodnie z treścią ogłoszenia, zakończenie naboru ofert ustalone zostało na dzień 6 lipca 2022 r. Uchwałą Nr 402/8061/22 z dnia 28.06.2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację

zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023, w tym Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku szkolnym i akademickim w latach 2022/2023. Niezwłocznie po zakończeniu naboru ofert rozpoczęta zostanie ocena formalna, a następnie ocena merytoryczna w wyniku której Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji. Kolejnym krokiem będzie podjęcie stosownej uchwały i zawarcie umów dotacyjnych, które planowane jest do końca lipca 2022 r. Na podstawie umów możliwa będzie realizacja zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku szkolnym i akademickim w latach 2022/2023. Zgodnie z założeniami konkursu realizacja zadania dotyczącego organizacji wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a zakończy nie później niż 31 lipca 2023 r. Realizacja zadania dotyczącego organizacji współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.55– „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 180 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	170 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	170 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	170 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Program pilotażowy pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu w latach 2022-2023, przy zaangażowaniu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu, Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

Uchwałą Nr 363/7299/22 z dnia 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął program pilotażowy pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

Na podstawie przyjętego programu do 22 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego będących organami prowadzącymi przedszkola zostało wysłane pisemne zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego do zgłoszenia przedszkoli do udziału

w programie, na zasadach określonych w ww. uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zebrano 25 zgłoszeń przedszkoli (24 przedszkoli miejskich i 1 przedszkola wiejskiego).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XLVIII/811/22 w sprawie udzielenia przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim, a organami prowadzącymi przedszkola.

Wartość pomocy rzeczowej dla każdego przedszkola zostanie ustalona po przeprowadzeniu przez Województwo Podkarpackie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji dostępowych do programu wychowania w dwujęzyczności oraz pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagających wychowanie do dwujęzyczności w ramach programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

Do wykonawców świadczących dostawę będącą przedmiotem zamówienia zostało skierowane zaproszenie do składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania, podpisanie umowy z wykonawcą oraz dostawa przedmiotu zamówienia zaplanowane zostało na III kw. 2022 r.

W okresie sprawozdawczym Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie rozpoczął również przygotowania do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego programu wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach dla nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w programie. Przedmiotowe szkolenie zostanie przeprowadzone w III kw. 2022 r.

I półroczu 2022 r. nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.

1.3.56—, *Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska*

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	144 428,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	144 428,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	144 428,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. Środki zaplanowane na 2022 r. w kwocie 144 428 zł dotyczyły umowy nr OR-IV.273.1.2.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Okres jej realizacji obejmował 33 miesiące: od kwietnia 2019 r. do grudnia 2021 r., natomiast kwota zaplanowana na 2022 r. była przeznaczona na podatek od towarów i usług (VAT) należny za usługi świadczone na podstawie umowy w grudniu 2021 r. W związku ze zmniejszeniem kwoty umowy, którego przyczyną było zawieszenie świadczeń na czas wstrzymania lotów, związanego z wybuchem pandemii COVID – 19, zmniejszeniu uległa również wysokość należnego podatku, który w całości został zapłacony w grudniu 2021 r. Realizacja zadania została zakończona w grudniu 2021 r.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 56.373.799,00 zł., co stanowi tj. 94,90% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.57–„Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 15 748 341,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	4 390 762,00 zł	1 966 358,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 390 762,00 zł	1 966 358,25 zł
Inne	4 390 762,00 zł	1 966 358,25 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 966 358,25 zł tj. 44,78% planu na 2022r.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówkach, ustalany jest Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. poz. 447 t.j.). Dla Placówki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci od 01.01.- 31.03.2022r. wynosił: 7 127,49 zł, natomiast od 01.04.2022 r. wynosi - 7 923,80 zł. Dla Placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP

NP Prowincja Przemyska od 01.01.- 31.03.2022r. wynosił: 6 366,37zł, natomiast od 01.04.2022 r. wynosi - 7 047,73 zł. RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie zaczynał działalność z regulaminową liczbą 14 dzieci – obecny stan na dzień 30.06.2022 r. to 25 dzieci; natomiast RPOT im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu zaczynał działalność z regulaminową liczbą 20 dzieci – obecny stan na dzień 30.06.2022 r. to 25 dzieci. Łącznie w obu placówkach przebywa 50 dzieci.

Do RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia 2019 roku zostało skierowane 1 dziecko, w sprawie którego toczy się spór o właściwość pomiędzy powiatem strzyżowskim, a powiatem dębickim w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej w RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie. Sprawa została skierowana na drogę sądową - pobyt dziecka w 2022 r. finansowany jest zgodnie z Uchwałą Nr 352/7012/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 11 046 349,09 zł, co stanowi 70,14 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Uchwałą Nr 340/7348/17 z dnia 19 września 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 - 2022. Uchwałą Nr 359/7629/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 - 2022 wybrał dwa podmioty do realizacji powyższego zadania tj.: Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, oraz Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu. W dniu 28 grudnia 2017 r. zostały zawarte umowy z ww. Podmiotami – na okres obowiązywania 5 lat. W ciągu 4,5 lat funkcjonowania dwóch RPOT-ów na terenie województwa podkarpackiego ich działalność się rozwija zwłaszcza pod względem liczby dzieci w placówkach.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.58–, „*Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja*”

- **Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 8 273 397,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	6 103 520,00 zł	76 001,96 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 103 520,00 zł	76 001,96 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	103 520,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa (RFIL Covid)	6 000 000,00 zł	76 001,96 zł

- Informacja opisowa:

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 76 001,96 zł tj. 1,25% planu na 2022r.

Trwa zakup i montaż wyposażenia i sprzętu medycznego. W maju 2022r. zakończone zostały prace związane z przeprowadzeniem Oddziałów klinicznych do nowych budynków i rozpoczęły one swoją działalność w nowych pomieszczeniach.

W III kwartale 2022r. Szpital planuje ogłosić postępowanie przetargowe na dostawę, instalację i konfigurację elementów wyposażenia dot. sprzętu informatycznego i aparatury medycznej dla etapu I-go, tj. dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania dla Zakładu Patomorfologii, oprogramowania dla Centralnej Sterylizatorni, dostawę drukarek laserowych do kasetek oraz dostawę drukarek laserowych do szkiełek mikroskopowych dla Zakładu Patomorfologii. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy planuje się zrealizować do końca 2022r.

Obecnie trwa powtórzone trzeci raz postępowanie na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dot. etapu I-go (dostawa sprzętu dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie), ogłoszone w dniu 03.06.2022r. w ramach uzupełnienia brakującego wyposażenia. Przewiduje się, że w miesiącu lipcu 2022r. zostanie podpisana umowa na dostawę brakującego wyposażenia.

Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji etapu II i III, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Szpital zlecił do Biura Projektów w kwietniu 2022r. wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Z otrzymanych kosztorysów wynika, że koszt realizacji etapu II i III, tj. wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz zakupu wyposażenia wynosi 46 615 782,56 zł brutto. Kwota ta, jest wyższa o około 18 600 000,00 zł brutto od kwoty dofinansowania zagwarantowanej we *Wniosku* o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, Szpital poczynił starania w celu pozyskania brakujących środków finansowych na realizację II i III etapu Inwestycji.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2 246 408,63 zł, co stanowi 27,15% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego projektu od początku realizacji do 30.06.2022r. wynosi 59 %.

Zrealizowany został zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego dla pomieszczeń w nowym skrzydle „D” i „B”

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część dotacji nie zostanie wykorzystana w 2022r.

1.3.59–„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 784 848,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	956 586,00 zł	733 528,57 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	956 586,00 zł	733 528,57 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	956 586,00 zł	733 528,57 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 733 528,57 zł tj. 76,68% planu na 2022r.

W I półroczu 2022r. kontynuowano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne w Klinice Noworodków oraz roboty budowlane dotyczące dostosowania budynku szpitala do osób z niepełnosprawnościami oraz zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie i 2.548.527,21 zł, co stanowi 91,51% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego projektu od początku realizacji do 30.06.2022r. wynosi 97,65 %

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.**

1.3.60–„Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 18 000 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	9 600 000,00 zł	313 950,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 600 000,00 zł	313 950,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 800 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa (RFIL Covid)	7 800 000,00 zł	313 950,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 313 950,00 zł tj. 3,27% planu na 2022r.

W Pododdziale Położnictwa zlokalizowanym na II piętrze w segmencie „A” wykonane zostały n/w roboty budowlane i instalacyjne: rozebranie ścianek działowych, skucie tynków na ścianach, skucie płytek ścienny i posadzkowych, wykucie stolarki okiennej i drzwiowej, wykucie parapetów okiennych wewnętrznych, skucie posadzek, demontaż sufitów podwieszanych, roboty demontażowe instalacji sanitarnych: wod.-kan., gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, wykonanie przebiegów w stropach dla wykonania przejść instalacyjnych, wykonanie podkonstrukcji z belek stalowych, poszerzenie i wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych, zamurowanie otworów w ścianach i stropach, wykonanie elementów konstrukcyjnych : belek żelbetonowych podporowych pod ściany działowe, wymurowanie nowych ścianek działowych, wykonanie bruzd w ścianach i sufitach dla poprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej na rury stalowe, montaż pionów instalacji wod.-kan., wykonanie tynków na ścianach, ułożenie kabli instalacji elektrycznych: podstawowych, niskoprądowych i teletechnicznych, montaż rurociągów instalacji gazów medycznych, montaż pionów: kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji sygnalizacji pożaru, DSO, OE, montaż instalacji komputerowych, teletechnicznych, przyzywowej.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 373 976,55 zł, co stanowi 2,08 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego projektu od początku realizacji do 30.06.2022r. wynosi 10,12 %

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.61–„Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 9 000 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	9 000 000,00 zł	249 300,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 000 000,00 zł	249 300,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa (RFIL Covid)	4 000 000,00 zł	249 300,00 zł

- **Informacja opisowa:**

✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 249 300,00 zł tj. 2,77% planu na 2022r.

Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania wymaga przeniesienia Kliniki Ortopedii Dorosłych do innych pomieszczeń na czas wykonywania robót. Zgodnie z planem Klinika Ortopedii ma zostać przeniesiona do pomieszczeń na IV piętrze w miejsce obecnie zajmowanych przez Pododdział Leczenia Udaru Mózgu, który będzie przeniesiony do pomieszczeń wyremontowanych na V piętrze budynku A. W związku z pandemią covid 19 remont pomieszczeń na V piętrze został wydłużony, a to spowodowało brak możliwości przeniesienia w/w klinik w terminach wcześniej zaplanowanych. Obecnie trwają przygotowania do zmiany lokalizacji Pododdziału Leczenia Udaru Mózgu i Kliniki Ortopedii Dorosłych, po przeniesieniu Kliniki Ortopedii do pomieszczeń na IV piętrze, pomieszczenia zostaną przekazane do remontu i przebudowy. Przewidywany termin zakończenia zadania – 2023r.

✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 249 300,00zł, co stanowi 2,77% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.62–„Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”

- **Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 3 850 000,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 925 000,00 zł	269 633,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 925 000,00 zł	269 633,75 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 925 000,00 zł	269 633,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 269 633,75 zł tj. 14,01% planu na 2022r.

Zakupiono narzędzia i akcesoria do zabiegów robotem da Vinci. Wykonywane operacje laparoskopowe robotem da Vinci są uznanym najwyższej jakości i precyzji standardem nowoczesnej chirurgii.

W związku z objęciem przez NFZ finansowania zabiegów z użyciem robota zakończono dotowanie zadania. Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 1.655.366,25 zł. Złożono wniosek o zmianę planu wydatków.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku zakupiono narzędzia i akcesoria do zabiegów metodą chirurgii robotycznej na kwotę 1.552.983,75 zł, co stanowi 40,34% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń**

1.3.63–„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 951 562,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	1 951 562,00 zł	559 035,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 951 562,00 zł	559 035,10 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 951 562,00 zł	559 035,10 zł

- **Informacja opisowa:**
- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 559 035,10 zł tj. 28,65% planu na 2022r.

W dniu 28.09.2021 r. PCM podpisał umowę z GABOS Software Sp. z o. o. z terminem realizacji umowy do 28.03.2022 r, a następnie na wniosek Wykonawcy przesunięto ostateczny termin realizacji umowy na 29.04.2022 r.

Zadanie podzielono na dwa etapy:

Etap 1 – dostawa serwerów, komputerów, budowa sieci LAN, dostawa agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej – zapłacony Wykonawcy w kwocie 1.809.508,35 zł brutto

Etap 2 – wdrożenie oprogramowania dla części białej i szarej wraz z migracją danych oraz przygotowaniem raportów zarządczych.

Etap 2 - nie został odebrany z powodu wad w funkcjonowaniu systemu informatycznego, błędów systemu, które powodują dla: pacjentów zagrożenie dla zdrowia, dla pracowników odpowiedzialność zawodową, dla PCM ryzyko związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą. System informatyczny nie zapewniał funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. ustawa o rachunkowości, kodeks pracy, ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta, ustawy o finansach publicznych, ustawa o podatku vat itd.

W dniu 24.05.2022 r. PCM w Rzeszowie SPZOZ jako Zamawiający pisemnie odstąpił od umowy z Wykonawcą, wzywając go jednocześnie do zapłaty kary umownej w wysokości 1 354 063,95 zł tj. 30% wartości umowy w terminie 5 dni od daty odstąpienia. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przekazał środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Umownymi przesłankami do odstąpienia były: zwłoka w realizacji umowy przekraczająca 14 dni oraz pomimo trzykrotnego zgłoszenia do odbioru przedmiot umowy nie spełniał wymogów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Konsekwencją odstąpienia od umowy w całości jest rozciągnięcie tego oświadczenia wstecz i anulowanie wszelkich skutków świadczeń stron, w tym również odbioru Etapu 1. Wykonawca winien odebrać dostarczony sprzęt i zwrócić zapłacone wynagrodzenie.

Na obecnym etapie Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ przygotowuje pozew do Sądu o zwrot wpłaconej kwoty oraz karę umowną.

- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 559 035,10zł, co stanowi 28,65% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zakres wykonanych prac:

- 1) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technicznych: szafa teleinformatyczna, zasilacz awaryjny, agregat, system gaszenia pożaru, klimatyzator, firewall- klaster, przełączniki sieci LAN, punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej, komputery wraz z oprogramowaniem, serwery pod wirtualizację, serwer do backupu, macierz dyskowa, asysta stanowiskowa (część sprzętowa), instalacja i konfiguracja (część sprzętowa),
- 2) Zakup i nieudana próba wdrożenia oprogramowania: o programowanie dziedzinowe – rozbudowa i modernizacja, instalacja i konfiguracja systemów, migracja danych, integracja z systemem RCIM, system operacyjny , oprogramowanie backup i archiwizacji danych, oprogramowanie do wirtualizacji

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje duże zagrożenie w kontynuacji zadania i wykorzystania dotacji w bieżącym roku.

Sprawę prawdopodobnie będzie musiał rozstrzygnąć sąd, następnie PCM będzie musiał przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe co wydłuży planowany termin realizacji.

1.3.64–„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**

- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 847 662,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	843 862,00 zł	440 002,22 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	843 862,00 zł	440 002,22 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	843 862,00 zł	440 002,22 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 440 002,22 zł tj. 52,14% planu na 2022r.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. Realizowane są roboty związane z dociepleniem ścian i stropów, wymianą stolarki oraz montażem instalacji solarnej.

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej oraz redukcja emisji CO2 budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego przy Placu Dworcowym 2 w Rzeszowie, jak również ograniczenie kosztów mediów energetycznych poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną, zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci kolektorów słonecznych.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 443 802,22 zł, co stanowi 52,36% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego projektu od początku realizacji do 30.06.2022r. wynosi 98 %

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.65. Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2028
- Łączne nakłady finansowe: 15 480 743,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	2 480 000,00 zł	547 404,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 230 000,00 zł	392 404,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 230 000,00 zł	392 404,52 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00 zł	155 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	155 000,00 zł

- Informacja opisowa:

- zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku:

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 547 404,52 zł tj. 22,07% planu na 2022r.

- nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM. Umowa nr OR-IV.273.1.1.2022 podpisana w dniu 21.01.2022 r. z Sagitum S.A. „Pełnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM” na kwotę 440.000 PLN brutto. Umowa obowiązuje do 31.01.2023 r.
 - nadzorowanie realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu PSIM. Umowa OR-IV.273.1.55.2021 podpisana w dniu 31.12.2021 r. z Asseco Poland S.A. „Usługa świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM” na kwotę 755.000 PLN brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2022 r.
 - współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerów Projektu.
 - bieżące utrzymanie infrastruktury serwerowni RCIM, opłaty za wynajem, prąd, Internet.
 - nadzór czynności związanych z integracją nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM. Usługa realizowana przez Administratora RCIM.
 - współpraca w zakresie dokumentacji SIWZ dla nowego projektu modernizacji RCIM, w tym e-Usług.
- ✓ **stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);**

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 271 144,60 zł, co stanowi 27,59% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia od początku jego realizacji:

- Realizowanie zadań umożliwiających utrzymanie ciągłości działania RCIM (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) jako element systemu e-Zdrowia w woj. Podkarpackim;
 - Nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracji IT na rzecz RCIM oraz współpraca z podmiotami wykonującymi usługi wsparcia serwisowego w zakresie oprogramowania i infrastruktury;
 - Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet);
 - Nadzór nad techniczną integracją kolejnych jednostek medycznych z RCIM;
 - Uczestniczenie w pracach dotyczących modernizacji RCIM w ramach oddzielnych projektów;
 - Współpraca z jednostkami medycznymi w zakresie utrzymania integracji z RCIM w ramach e-Usług.
- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń

1.3.66–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 455 254,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:

✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

Zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku:

- nadzór nad realizacją umowy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w fazie operowania w zakresie wydania i przedłużania ważności warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowaną i budowaną przez inwestorów infrastrukturą, opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz pozyskania informacji na wnioski zainteresowanych stron o wolnych zasobach w istniejącej sieci SSPW,
- bieżący nadzór nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowanie jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW, zgłaszanie wad awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW.

✓ stan zaawansowania realizacji zadania od początku jego realizacji - na dzień 30 czerwca 2022 r. (osiągnięte efekty, w tym procentowe wykonanie w ramach zadania w odniesieniu do całkowitej wartości przedsięwzięcia);

Od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 817.149,54 zł, co stanowi 56,15% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń

1.3.67–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP"

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 3 500 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	700 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	700 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	700 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. *Utrzymanie projektu PSIP rozpocznie się po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu PSIP. Planowany termin certyfikacji projektu to II półrocze 2022 r.*

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.68–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) ”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 3 890 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	690 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	690 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	690 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa:
- ✓ zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku:

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r. *Utrzymanie projektu rozpocznie się po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu PSeAP-2.*

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak zagrożeń.

1.3.69–„ Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 130 000,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2022	Poniesione w I półroczu br.
	58 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	58 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	58 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa:**

- ✓ **zakres zrealizowany w I półroczu 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2022r.

W dniu 25 kwietnia 2022r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLVIII/801/22 wyraził zgodę na udzielenie Gminie Świlcza pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań pn. "Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza". W związku z powyższym, na kolejnej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego ustalono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu w § 2710 w dniu 30 maja 2022r. (Uchwała Nr XLIX/836/22). Po uzyskaniu zgody na pomoc finansową oraz zabezpieczeniu środków na ten cel, w dniu 8 czerwca 2022r. przygotowaną umowę dotacyjną dostarczono do siedziby Gminy Świlcza w celu jej finalizacji. Umowa została podpisana w dniu 15 czerwca 2022r.

Po otrzymaniu podpisanej umowy, zgodnie z jej zapisami zostanie wypłacona pierwsza część dotacji zaplanowana na rok bieżący.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:** brak zagrożeń.