Załącznik do Uchwały Nr 129/2794/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zakres rzeczowo – finansowy
Zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w 2015 r.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

I. **Wydatki bieżące w kwocie 11 609 558,- zł** zaplanowane na utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne kwota **10 246 446,- zł**
   obejmująca:

   a) wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR – kwota 8 672 768,- zł

   b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – kwota 44 500,- zł

   c) składki na ubezpieczenia społeczne i FP – kwota 1 529 178,- zł

2. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie **1 343 562,- zł**
   Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na:

   a) Zakupy materiałów i energii (w tym: zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i artykułów papierniczych, części zamiennych do napraw i remontów, pozostałych środków trwałych wraz z drobnym wyposażeniem, akcesoriów komputerowych i licencji, wydawnictw i prasy oraz opłat za energię: elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, itp.),
   b) Zakupy usług obcych (w tym: na remonty budynków, bieżące remonty, konserwację i naprawy środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia), przeglądy samochodów, przeglądy obiektów budowlanych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej , komórkowej i dostęp do sieci internetowej, dozór mienia, nadzór nad programami komputerowymi, usług RTV, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, powielanie i kopiowanie dokumentów, usługi pralnicze, czynsze za najmy, wywóz śmieci, itp.),

c) Podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty za trwały zarząd, opłaty sądowe, opłaty za wywóz odpadów itp.)

d) Pozostałe wydatki i inne świadczenia (w tym: na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia majątku, koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano: prace remontowe budynków, bieżące remonty, konserwacje środków trwałych jak i konserwację pozostałych środków trwałych (sprzętu i wyposażenia) w łącznej kwocie **87 000,- zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp i kodeksu pracy w kwocie **19 550,- zł**

II. Wydatki majątkowe w kwocie **34 000,- zł**

obejmują zakup sprzętu komputerowego:

kserokopiarki A3 kolor – 10 578,- zł,

macierzy dyskowej z oprogramowaniem – 10 700,- zł.

zakup programu komputerowego do ewidencji nieruchomości – 12 722,- zł

Zakres rzeczowo-finansowy na 2015 r.
w zakresie wydatków bieżących realizowanych w Rozdziale 01008, 01009, 71078 i 71095 związanych z:

- utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. „wód pozostałych",
- usuwaniem szkód powodziowych na tzw. „wodach pozostałych",
- wsparciem działalności spółek wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

Dział 010, Rozdział 01008

Zaplanowane w budżecie na 2015r. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01008 „Melioracje wodne" środki wynoszą **14 348 974,- zł** w tym:

- **5 000 000,- zł** – środki budżetu państwa,
- **9 274 000,- zł** – środki rezerwy celowej budżetu państwa (MRiRW),
- **24 974,- zł** – środki Samorządu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec" w celu zapewnienia trwałości rezultatów regulacji powyższych rzek w ramach projektu „Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz terenu gminy Trzebownisko"
- **50 000,-zł** – dotacja z Gminy Miasto Rzeszów przeznaczona na konserwację bieżącą potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa.

Wydatki bieżące w kwocie 14 348 974,- zł przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zostaną wykorzystane na:

1. Wynagrodzenia i ich pochodne - kwota **1 230 740,- zł**

obejmująca:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR – kwota 1 038 234,- zł,

b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – kwota 192 506,- zł.

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych – kwota **13 105 436,- zł.**

Zostaną one wykorzystane na wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzenia znajdujące się na tych wodach, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne tj. na:

- utrzymanie wód (cieki uregulowane) na długości 1 213 km,
- utrzymanie kanałów na długości 7 km,
- utrzymanie wód (cieki nieuregulowane) na długości 103 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 613 km,
- utrzymanie zbiorników 27 szt.,
- utrzymanie stacji pomp 6 szt.,
- inne wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem wód i urządzeń melioracji wodnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **12 798,- zł.**

Kwota w wysokości 12 798,- zł zostanie przeznaczona m.in. na ekwiwalent za pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej, środki do mycia dla pracowników Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.

Dział 710, Rozdział 71095

Kwota w wysokości **100 000,- zł** w dziale 710 „Działalność usługowa", rozdziale 71095 „Pozostała działalność" (§ 4270) zostanie przeznaczona na utrzymanie 4 km tzw. ,,wód pozostałych", w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne.

Dział 710, Rozdział 71078

W dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71078 "Usuwanie szkód powodziowych na tzw. "wodach pozostałych" (§ 4270) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (MAiC) zostaną przeznaczone na realizację 18 zadań tzw. "wód pozostałych", w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne. Kwota zrealizowanych wydatków wyniesie **459 051, zł.**

Dział 010, Rozdział 01009

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01009 „Spółki Wodne" (§ 2830) plan wydatków na wsparcie działalności spółek wodnych wynosi **660 000,- zł**. Jest to dotacja celowa na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Źródła finansowania inwestycji w 2015 r.:
Rozdział 01008 - Melioracje wodne

1. Środki budżetu państwa § 6050 - **6 188 873 zł**
   z tego:
   - środki budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane w ramach PROW - 3 371 238 zł
   - środki w ramach RPO WP na wydatki niekwalifikowane - 958 425 zł
   - środki budżetu państwa - 1 859 210 zł
2. Budżet środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW § 6057 - **10 471 137 zł**
3. Środki budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW § 6059 - **3 441 671 zł**

Razem rozdział 01008 – 20 101 681 zł

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Budżet środków europejskich w ramach RPO WP § 6057 na wydatki kwalifikowane - **8 304 288 zł**
2. Środki rezerwy celowej budżetu państwa § 6050 - **10 895 995 zł**
   - środki rezerwy celowej budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane w ramach PROW- 233 693 zł
   - środki rezerwy celowej budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WP - 1 109 110 zł
   - środki rezerwy celowej budżetu państwa - 9 553 192 zł
3. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie § 6050 - **9 838 857 zł**

Razem rozdział 01078 – 29 039 140 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie § 6050 - **3 047 000 zł**

Razem rozdział 71078 – 3 047 000 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

1. Środki budżetu państwa § 6050 - **5 000 zł**

Razem rozdział 71095 – 5 000 zł

OGÓŁEM: 52 192 821,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU:

1. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug.

Projekt obejmuje przedsięwzięcie inwestycyjne pn:

Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 12.2008 - 12.2018
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **37 541 444 zł**
Planowane nakłady w 2015 r.: **318 566 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 318 566 zł - ze środków budżetu państwa na opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, wykupy gruntów oraz wypłatę odszkodowań.

W 2015 r. kontynuowano wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań. W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2018 r.

2. Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. **„Kańczuga"** na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.

Projekt obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) wg wariantu nr V obejmującego zbiornik z niwelacją dna, bez przekładania trasy kolejki, pracujący jako zbiornik suchy. Uzyskana pojemność retencyjna wynosić będzie 3,09 mln m³. Pozwoli ona zapewnić znaczącą redukcję fali powodziowej, natomiast grunty uzyskane z makroniwelacji dna zbiornika będą mogły posłużyć do budowy wału czołowego i bocznego zapory. Projekt realizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.*

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **37 378 682 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2009 - 09.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **9 342 650 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6057 – 8 304 288 zł - z budżetu środków europejskich (środki Samorządu Województwa) na wydatki kwalifikowane w ramach RPO WP z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlano – montażowych;
- § 6050 – 122 398 zł – ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na sfinansowanie uzupełniających robót budowlano – montażowych.

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 915 964 zł - ze środków budżetu państwa na: sfinansowanie robót budowlano – montażowych i wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz pozostałe koszty związane z realizacją projektu.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Termin odbioru robót podstawowych – 30.09.2015 r.

Termin odbioru robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem osuwiska – 17.09.2015 r.

Termin odbioru robót związanych z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji – 30.09.2015 r.

Termin odbioru robót uzupełniających związanych z humusowaniem i obsiewem – 30.09.2015 r.

Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych robót podstawowych obejmuje: roboty przygotowawcze (w tym m.in.: wycinka drzew i zakrzaczeń, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych), roboty podstawowe (w tym m.in.: makroniwelacja czaszy zbiornika, budowa korpusu ziemnego zapory czołowej, wykonanie spustu dennego i przelewu), roboty towarzyszące i wykończeniowe (wykonanie ciągów komunikacyjnych, zagospodarowanie czaszy zbiornika).

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych w 2015 r. udało się także zrealizować roboty, związane z budową w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego *„Kańczuga"* na terenie miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski, odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków do rzeki Mleczki. Zrealizowano także roboty uzupełniające związane z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw części terenu wchodzącego w zakres inwestycji oraz roboty dodatkowe, związane z zabezpieczeniem powstałego osuwiska.

Wykonawcą robót podstawowych, dodatkowych i uzupełniających była Firma *INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. ul. Podkarpacka 59 A, 35 - 082 Rzeszów.* Natomiast roboty budowlano – montażowe związane z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej była Firma *SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120.*

W 2015 r. nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Nie zostały wydane postanowienia sądu, zezwalające na wpłatę kwot odszkodowań do depozytów sądowych.

Zamieszczono ogłoszenie w prasie informujące o zrealizowaniu projektu ze środków RPO WP na lata 2007-2013 (promocja projektu).

Realizacja zadania zapewniła ochronę przeciwpowodziową miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki Kańczudzkiej, a następnie rzeki Mleczki. W wyniku realizacji projektu powstał zbiornik przeciwpowodziowy o całkowitej pojemności

3,09 mln m^3. Zbiornik ten ma charakter zbiornika suchego, co oznacza, że w przypadku zjawiska powodzi będzie retencjonował wodę.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego).

3. Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie i przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu prawego wału rzeki Nowy Breń na łącznej długości 1,555 km.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **3 325 789 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 04.2015

Planowane nakłady w 2015 r.: **300 894 zł**, z tego:

<u>w dziale 010, rozdziale 01008:</u>

- § 6057 – 181 629 zł - z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6059 – 60 543 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6050 – 55 700 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT; na sfinansowanie robót budowlano – montażowych;
- § 6050 – 3 022 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych;

na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne.

W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe. Wypłacono wszystkie odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

W dniu 10.04.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec.* Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty podstawowe w tym: rozbudowano korpus wałowy, wykonano drogę eksploatacyjną, przebudowano i rozbudowano śluzy wałowe.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią poprzez wykonanie w miejscowościach Ziempniów i Otałęż rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki Nowy Breń.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki Nowy Breń **<u>na długości 1,555 km.</u>**

4. San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie i przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu prawego wału rzeki San na łącznej długości 7,202 km.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **23 347 647 zł**

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 07.2015

Planowane nakłady w 2015 r.: **10 711 149 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6057 – 3 941 267 zł z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6057 – 2 555 137 zł z rezerwy celowej budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6059 – 1 329 035 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6059 – 836 434 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6050 – 1 992 231 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT; na sfinansowanie robót budowlano – montażowych;
- § 6050 – 57 045 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych; na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz kontynuowano wypłatę odszkodowań.

W dniu 19.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót podstawowych, natomiast w dniu 27.07.2015 r. zakończono i odebrano roboty uzupełniające.

Wykonawca robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających): Konsorcjum firm w składzie:

Lider: PLESMAR Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie101/11, 02 - 011 Warszawa

Partner: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., C/Jean Claude Combaldieu s/n, 03008 Alicante - Hiszpania

Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215 – 9+417 (w tym: roboty ziemne, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie podłoża i korpusu wału, wykonanie drogi powodziowej, roboty wykończeniowe), przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, rozbiórkę starego wału w km 3+600 – 4+160, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380 – 6+120, wykonanie ścianek oporowych z grodzic stalowych, przebudowę przyłącza napowietrznego linii nN w km 3+604, zabezpieczenie wodociągu, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San w km 2+215, 9+417. W ramach robót uzupełniających wyremontowano istniejące drogi dojazdowe do budowy.

W związku z brakiem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających kwoty odszkodowań oraz brakiem postanowień sądowych nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią poprzez wykonanie na terenie gminy Radomyśl nad Sanem rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki San.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki San na łącznej **długości 7,202 km**.

5. Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m - ETAP I.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie lewego wału rzeki Wisłoki wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km. Razem zakres rzeczowy: 2,772 km

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **7 022 433 zł**
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 06.2015

Planowane nakłady w 2015 r.: **665 489 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6057 – 404 157 zł z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6057 – 55 zł środki zablokowane z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6059 – 134 720 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6050 – 117 433 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT;
- § 6050 – 9 124 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych;

na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz wypłacano odszkodowania. Nie udało się jednak wypłacić wszystkich odszkodowań w związku z brakiem postanowień sądu o wpłacie odszkodowań do depozytu.

W dniu 03.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec.* Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, budowę i rozbudowę lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, budowę lewostronnego wału cofkowego na potoku Kiełkowskim, budowę ramp wałowych, wykonanie śluz wałowych oraz dróg technologicznych, roboty wykończeniowe.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodziami, poprzez wykonanie w miejscowościach Boża Wola i Książnice rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki Wisłoki oraz budowy lewego wału cofkowego w km 0+000-0+150 wzdłuż potoku Kiełkowskiego.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku Kiełkowskim o długości 150 m (budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km) - **razem 2,772 km.**

6. Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na odbudowie potoku Lubcza na łącznej długości 4,035 km oraz na udrożnieniu koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **6 639 439 zł**
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2006 - 05.2015

Planowane nakłady w 2015 r.: **1 344 839 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6057 - 799 719 zł z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6057 - 32 433 zł środki zablokowane z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6059 - 266 574 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6050 – 242 113 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT;
- § 6050 – 4 000 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych;

na wykupy gruntów pod inwestycję wraz z kosztami temu towarzyszącymi.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz prowadzono wykupy gruntów pod inwestycję. Nie wykupiono jednak wszystkich gruntów pod inwestycję, w związku z ich nieuregulowanymi stanami prawnymi działek przeznaczonych do wykupu.

W dniu 15.05.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka.* Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: regulację, umocnienie potoku Lubcza, udrożnienie stopni w km: 2+987 do 7+700 oraz w km 0+400 do 1+280, roboty drogowe, umocnienie skarp faszynadą.

Zrealizowane roboty budowlano - montażowe, obejmujące odbudowę potoku Lubcza na dł. 4,035 km i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze realizowanej inwestycji. Zrealizowane zadanie przyczyni się także do zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza oraz udrożnionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych **na łącznej długości 4,035 km**.

7. San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących rozbudowę i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San na dł. 4,952 km na terenie gminy Zaleszany.
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **12 712 299 zł**
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 07.2015

Planowane nakłady w 2015 r.: **4 206 549 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6057 – 2 395 052 zł - z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6057 – 16 688 zł - środki zablokowane z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW,
- § 6059 – 798 351 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6050 – 734 423 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT;
- § 6050 – 28 342 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych; na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na rzecz skarbu państwa.

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 233 693 zł – ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na sfinansowanie dodatkowych robót budowlano – montażowych.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycje na rzecz skarbu państwa.

W dniu 19.06.2015 r. zakończono i odebrano roboty podstawowe, natomiast w dniu 24.07.2015 r. zostały zakończone i odebrane roboty uzupełniające.

Wykonawca robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających):

EKOKANWOD Sp. z o.o. ul. Farna 6,

28 - 136 Nowy Korczyn

Zakres rzeczowy zakończonych robót obejmuje:

roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 (w tym: roboty ziemne, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału, drogi serwisowe), przebudowę śluzy wałowej w km 8+319 i rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San. W ramach robót uzupełniających naprawiono drogi dojazdowe.

Nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa, m.in. w związku z tym, że nie zostały wydane postanowienia przez Sąd nakazujące wpłatę kwot odszkodowań do depozytów.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią, poprzez wykonanie w miejscowościach Skowierzyn i Dzierdziówka rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki San.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego lewego obwałowania rzeki San **na łącznej długości 4,952 km**.

8. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości **Rzeczyca Długa,** gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiornika wodnego o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m^3. Celem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego lateralnego, zasilanego

wodami
z rzeki Łukawicy, który będzie pełnił funkcje retencyjne, rolnicze.
Realizujący zadanie: zostało zawarte porozumienie między Gminą Radomyśl n/Sanem, a PZMiUW w Rzeszowie.
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **2 879 458 zł**
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Termin realizacji: 01.2014 - 06.2015

Planowane nakłady w 2015 r.: **288 819 zł**, z tego:

<u>w dziale 010, rozdziale 01008:</u>

- § 6057 – 144 120 zł - z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6057 – 880 zł - środki zablokowane z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane
  w ramach PROW,
- § 6059 – 16 014 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
- § 6050 – 36 831 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT;

na wykonanie robót budowlano – montażowych stanowiących koszt kwalifikowany;

- § 6050 – 90 974 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach PROW, na wykonanie robót budowlano – montażowych.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, związane z budową zbiornika retencyjnego (wykonanie czaszy zbiornika retencyjnego oraz robót towarzyszących budowie zbiornika).

W dniu 15.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było konsorcjum firm w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z o.o., ul. Długosza 5,

27 - 600 Sandomierz,

Partner: Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek,

Antoni Gancarz, ul. Mostowa 2,

27 - 600 Sandomierz.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: wykonanie czaszy zbiornika retencyjnego, wykonanie progu piętrzącego w km 7+792 rzeki Łukawicy, wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, wykonanie odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego do rzeki Łukawicy, wykonanie robót towarzyszących budowie zbiornika (przebudowa linii napowietrznej, ujęcie wody dla celów przeciwpożarowych, zjazd drogowy z drogi publicznej).

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m^3.

9. Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w

Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.
Przedmiotem inwestycji jest budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km (z tego: lewy wał rzeki Ropy – odcinek I o dł. 603 m, odcinek II o dł. 3,405 km, lewy wał Młynówki o dł. 927 m, prawy wał Młynówki o dł. 956 m oraz 320 m wału opaskowego przy oczyszczalni ścieków w Przysiekach.)

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, a od 2016 r. także ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 01.2011 – 10.2019
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **21 953 764 zł**
W 2015 r. nie zaplanowano żadnych wydatków.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. W miesiącu sierpniu b.r. wydana została decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji. Od wydanej decyzji także w miesiącu sierpniu b.r. zostało wniesione odwołanie przez właściciela nieruchomości wchodzącej w zakres planowanej inwestycji. Odwołanie to skierowane zostało do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. W związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym, w miesiącu październiku b.r. tut. Zarząd został wezwany do przedłożenia stosownych dokumentów i wyjaśnień. Stosowne wyjaśnienia przekazano w miesiącu listopadzie b.r. W związku z powyższym w roku bieżącym, nie będzie możliwe wydatkowanie wcześniej zaplanowanych środków.
Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia ochrony terenów zabudowanych przed niszczącym działaniem fali powodziowej.
Głównym celem zadania będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie miejscowości Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola – ochrona mieszkańców, przyległych zabudowań oraz m.in. oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Przysiekach.

Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2019 r. będzie wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km.

10. Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów.
Zadanie obejmuje rozbudowę lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 4,775 km oraz prawego wału na dł. 5,24 km.
Zadanie realizowane w ramach Uchwały Rady Ministrów Nr 169/2014 z dn. 26.08.2014 r. w sprawie uchylenia *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły* oraz finansowane z dotacji *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **21 136 977 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **5 507 574 zł,** z tego:
<u>w dziale 010, rozdziale 01008:</u>

- § 6050 – 17 157 zł - ze środków budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję;

<u>w dziale 010, rozdziale 01078:</u>

- § 6050 – 5 240 511 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlano – montażowych oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję;
- § 6050 – 249 906 zł – ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na sfinansowanie dodatkowych robót budowlano – montażowych.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Termin odbioru robót podstawowych i dodatkowych - 28.10.2015 r.

Termin odbioru robót uzupełniających – 03.12.2015 r.

Wykonawcą robót podstawowych, dodatkowych i uzupełniających była firma: *Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. ul. Fabryczna 8, 39 - 400 Tarnobrzeg.*

Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych robót budowlano – montażowych obejmował (roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+044, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+044, wykonanie śluzy wałowej w km 10+002 lewego wału rzeki Trześniówki, rozbiórkę 2 szt. śluz wałowych w km 9+981 oraz w km 12+688 lewego wału rzeki Trześniówki, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 -13+044, roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942, rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942, wykonana została śluza wałowa w km 7+830, 11+817, 9+957 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonana została śluza wałowa w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 -12+942 polegające m.in. na przebudowie linii telekomunikacyjnej oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego w km 11+820 prawego wału rzeki Trześniówki.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych zrealizowano także dodatkowe roboty budowlano – montażowe, polegające na budowie przejazdów i przepustów technologicznych przez rzekę Trześniówkę, Żupawkę oraz Mokrzyszówkę.

Wykonane zostały także roboty uzupełniające polegające na wykonaniu naprawy drogi dojazdowej służącej do transportu materiałów budowlanych na budowę.

Niestety nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa, m.in. w związku z nie wydaniem przez Sąd postanowień nakazujących wpłatę odszkodowań do depozytów.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu zapobieżenie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesienie poziomu ochrony przed zagrożeniem powodziowym. Ma na celu także zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią ludzi i ich mienia, zamieszkujących tereny wzdłuż lewego i prawego brzegu rzeki Trześniówki miejscowości Wielowieś, Sobów, Stale, Mokrzyszów, gmina Tarnobrzeg, Grębów.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Trześniówki na **dł. 4,775km** oraz prawego wału na **dł. 5,24 km.**

11. Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany.
Zadanie obejmuje rozbudowę lewego wału rzeki Łęg na dł. 2,58 km oraz prawego wału na dł. 5,8 km.
Zadanie realizowane w ramach Uchwały Rady Ministrów Nr 169/2014 z dn. 26.08.2014 r. w sprawie uchylenia *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły* oraz finansowane z dotacji *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **16 877 875 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **4 602 400 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 4 054 zł - ze środków budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 4 598 346 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlano – montażowych oraz na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

W dniu 28.10.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlano - montażowych.

Wykonawcą robót budowlano – montażowych było Konsorcjum firm w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW", 27 - 600 Sandomierz, ul. Długosza 5

Partner: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, 27-600 Sandomierz, ul. Mostowa 2;

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych sp. z o.o. ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował:

roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Łęg w km 5+000+7+580, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580, wykonana została śluza wałowa w km 7+430 lewego wału rzeki Łęg, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580, roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000, przebudowana została śluza wałowa w km 5+905 prawego wału rzeki Łęg, rozbudowa korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200 – 11+000, wykonane zostały śluzy wałowe w km 7+393, 10+994, 8+020 prawego wału rzeki Łęg, zrealizowano roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000.

W związku z brakiem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających kwoty odszkodowań oraz brakiem postanowień sądowych nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań.

Zrealizowane przedsięwzięcie zapobiegnie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesienie poziom ochrony przed zagrożeniem powodziowym. Celem przedsięwzięcia było także zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią ludzi i ich mienia, zamieszkujących tereny wzdłuż lewego i prawego wału rzeki Łęg, na terenie gmin: Zaleszany oraz Gorzyce.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Łęg na **dł. 2,58 km** oraz prawego wału na **dł. 5,8 km.**

12. Zabezpieczenie przed powodzią **osiedla Rzochów** - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.
Zadanie obejmuje budowę nowego prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km.
Zadanie realizowane w ramach Uchwały Rady Ministrów Nr 169/2014 z dn. 26.08.2014 r. w sprawie uchylenia *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.*
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **6 104 042 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **5 400 330 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 15 912 zł - ze środków budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję;

dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 5 384 418 zł - ze środków budżetu państwa – *Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły* na sfinansowanie robót budowlano – montażowych oraz na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W lutym b.r. wyłoniono wykonawcę robót przygotowawczych (wycinka drzew). W kwietniu 2015 r. wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlano – montażowe. Kontynuowano także wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję. Niestety nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa, ponieważ nie zostały wydane postanowienia przez Sąd nakazujące wpłatę odszkodowań do depozytów.

Termin odbioru robót przygotowawczych (wycinka drzew) – 14.04.2015 r.

Wykonawca: „TRANSJANBUD" Jan Trela, Małgorzata Trela S.C. – Trela Jan, Trela Małgorzata, ul. Wiosenna 5, 39-300 Mielec.

Termin odbioru robót podstawowych - 30.11..2015 r.

Termin odbioru robót uzupełniających – 15.12.2015 r.

Wykonawcą robót podstawowych i uzupełniających był Wojciech Ferenc, Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych ul. Kolejowa 1-82, 46 - 040 Ozimek.

Zakres rzeczowy robót zakończonych i odebranych w 2015 r. obejmował: wycinkę drzew i krzewów wraz ze zdjęciem humusu, roboty przygotowawcze, wykonanie wału przeciwpowodziowego (roboty ziemne i zabezpieczenie korpusu wału, Roboty rozbiórkowe), wykonanie ramp wałowych, wykonanie przepustu wałowego (rów obiegowy, śluza wałowa z komorą zamknięć, zbiornik wyrównawczy, rurociąg średnicy 800 mm), roboty wykończeniowe (zagospodarowanie pasa technologicznego na międzywalu i zawalu, roboty drogowe - naprawa dróg publicznych). Wykonane zostały także roboty uzupełniające polegające na naprawie dróg publicznych oraz ubezpieczeniu wylotu od śluzy wałowej w km 26+945 rzeki Wisłoki.

Budowa obwałowania na terenie osiedla Rzochów była kontynuacją działań realizowanych przez PZMiUW, dzięki którym rozbudowano i wybudowano brakujące odcinki obwałowania Wisłoki od Rzochowa do jej ujścia. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do ograniczenia ponad 24 ha terenów zagrożonych wodami powodziowymi na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego wału rzeki Wisłoki na **dł. 2,106 km.**

13. Potok FUGAS - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie.

Zakres robót budowlano – montażowych obejmował m.in. regulację potoku Fugas, przebudowę przepustu (która polegać będzie na rozebraniu istniejącego przepustu i budowie nowego), wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę do rzeki Stobnicy, wykonanie wylotu do rzeki Stobnicy, przełożenie istniejących odcinków gazociągu kolidującego z regulacją.

Zadanie finansowane z dotacji *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **3 181 193 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 09.2011 - 11.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **3 047 000 zł,** z tego:
w dziale 710, rozdziale 71078:

- § 6050 – 3 047 000 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlano – montażowych.

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne. W I półroczu b.r. przeprowadzono procedurę przetargową
i wyłoniono wykonawcę robót. W czerwcu b.r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty.

W dniu 16.11.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót podstawowych i dodatkowych.

Wykonawcą robót podstawowych i dodatkowych było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, ul. Grodzka 26, 38 - 400 Krosno.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: regulację potoku Fugas, przebudowę przepustu, wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę do rzeki Stobnicy, wykonanie wylotu do rzeki Stobnicy, przełożenie istniejących odcinków gazociągu kolidującego z regulacją.

Nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań w związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego obszarów zalewowych położonych w dolinie potoku Fugas, ochronę zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż potoku (w tym ochrona Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, dwóch studni głębinowych Szpitala Specjalistycznego, zakładów pracy) oraz ochronę przepompowni ścieków przy ul. Rzecznej, a także ograniczenie strat powodziowych na terenie miejscowości Brzozów.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas na **dł. 0,35 km.**

14. Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego).

Zadanie obejmuje rozbudowę prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, planowane do realizacji ze środków Banku Światowego.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **43 545 141 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 12.2011 – 12.2017
Planowane nakłady w 2015 r.: **893 519 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 217 433 zł - ze środków budżetu państwa na opracowanie operatów szacunkowych i wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz skarbu państwa;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 676 086 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz skarbu państwa.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w b.r. Opracowane zostały także 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. Nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod przedmiotową inwestycję.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego prawostronnej części doliny rzeki Wisły odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego), ochronę mieszkańców i terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego poprzez modernizację istniejącego obwałowania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego wału rzeki Wisły od Tarnobrzega do Koćmierzowa na łącznej długości 9,869 km osiągnięty zostanie w 2017 roku.

.15. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów zalewowych położonych na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie na prawym brzegu rzeki Wisłoki od km 50+500 do km 57+800. W ramach zadania wybudowane zostaną 3 odcinki nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej długości 2,079 km oraz rozbudowane zostaną 2 istniejące odcinki wałów na długości 2,339 km (w tym rozbudowa wału na działkach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.). Przebudowane zostaną także kolidujące z wałem sieci elektroenergetyczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz wybudowany zostanie odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 wraz z zespołem zaporowo – upustowym.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, planowane do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **23 078 352 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie
Termin realizacji: 12.2011 – 12.2019
Planowane nakłady w 2015 r.: **1 029 173 zł,** z tego:
<u>w dziale 010, rozdziale 01008:</u>

- § 6050 – 42 461 zł - ze środków budżetu państwa na: opracowanie operatu szacunkowego, projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, kopię mapy do celów projektowych, zakup wyrysów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

<u>w dziale 010, rozdziale 01078:</u>

- § 6050 – 986 712 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji. W 2015 r. rozpoczęto wypłatę odszkodowań.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanych 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej długości 2,079 km oraz rozbudowanych 2 istniejących odcinków wałów na długości 2,339 km zostanie osiągnięty w 2019 r.

16. Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 - 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, **Żyraków** na terenie gm. Żyraków woj. podkarpackie - **etap II.**

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na budowie lewostronnego odcinka obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 500,30 m, w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **1 959 798 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 12.2010 – 12.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **1 802 912 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 213 359 zł - ze środków budżetu państwa na opracowanie operatu szacunkowego i wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz skarbu państwa, wykonanie robót dodatkowych zakup wypisu z rejestru gruntów;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 1 589 553 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na realizację robót budowlano – montażowych.

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową oraz prawomocne pozwolenie na realizację inwestycji. W miesiącu lipcu b.r. wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych, zawarto umowę i rozpoczęto roboty. W listopadzie zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych.

Termin odbioru robót podstawowych – 18.12.2015 r.

Termin odbioru robót dodatkowych – 27.11.2015 r.

Wykonawcą robót podstawowych i dodatkowych był: Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. ul. Fabryczna 8, 39 - 400 Tarnobrzeg.

Nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań, w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował roboty przygotowawcze: wykonanie wału przeciwpowodziowego, wykonanie komunikacyjnych obiektów wałowych, wykonanie budowli odwadniających, roboty wykończeniowe i towarzyszące oraz roboty dodatkowe polegające na wywozie odpadów zgromadzonych podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w listopadzie 2014 r. zakończył i odebrał roboty budowlano-montażowe na zadaniu pn.: *„Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gm. Żyraków, woj. podkarpackie".* Zakończono także wypłatę odszkodowań. Efektem rzeczowym realizacji zadania jest budowa 3 odcinków wałów położonych w miejscowości Zawierzbie i Żyraków. Wykonane obliczenia hydrologiczne, które uwzględniały powódź z 2010 roku wskazały na konieczność wykonania odcinka obwałowania, który będzie łączył odcinek nr II oraz odcinek nr III przy ujściu rzeki Grabinianki. Wykonanie tego odcinka wału było niezbędne dla zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Zawierzbie i Żyraków.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego lewostronnego odcinka obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej **długości 500,30 m.**

17. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym **potoku Olszynka** w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na umocnieniu koryta potoku Olszynka na łącznej długości 1,306 km, w miejscowościach Święcany i Siepietnia, na terenie gminy Skołyszyn. W związku z niepełnym zabezpieczeniem środków finansowych w 2015 r. zostały zrealizowane roboty budowlano – montażowe na dł. 0,74 km. Pozostały zakres zrealizowany zostanie z chwilą zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **2 067 189 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 12.2007 – 12.2015
Planowane nakłady w 2015 r.: **1 623 577 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 667 687 zł - ze środków budżetu państwa na realizację robót budowlano – montażowych za uzyskanie prawomocności decyzji pozwolenia na budowę;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 955 890 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC) na realizację robót budowlano – montażowych opracowanie operatu szacunkowego,.

W miesiącu sierpniu b.r. została wszczęta procedura przetargowa (przetarg nieograniczony) w celu wyłonienia wykonawcy pierwszej części robót. Zawarcie umowy i rozpoczęcie robót miało miejsce w październiku b.r. Wtedy także dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wszczęto drugą procedurę przetargową na wykonanie drugiej części robót. Zawarcie umowy i ich rozpoczęcie nastąpiło w listopadzie b.r. W miesiącu grudniu zawarto także umowy i rozpoczęto roboty uzupełniające.

Termin odbioru robót podstawowych – 15.12.2015 r.

Termin odbioru robót uzupełniających – 15.12.2015 r.

Wykonawcą robót podstawowych i uzupełniających było:

Konsorcjum firm w składzie:

Lider: Krzysztof Barzyk, Pusta Wola 14, 38-243 Harklowa

Partner: WOD-BUD Śleziak Sp.j. z siedzibą w Korczynie, Korczyna 230/2, 38-340 Biecz

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót podstawowych obejmował:

- wykonane robót w miejscowości Święcany polegających na wykonaniu robót ubezpieczeniowych, wykonaniu odbudowy przejazdu w bród w km 5+348 i roboty towarzyszące;

- wykonane robót w miejscowości Siepietnica polegających na wykonaniu robót ubezpieczeniowych, wykonaniu przepustu drogowego o średnicy 600 mm w km 1+560, odbudowie drogi gruntowej wraz z zasypem wyrwy i podwyższeniem terenu.

Wykonano także roboty uzupełniające polegające na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowościach Święcany i Siepietnica.

Głównym celem projektu było ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanych na terenach przylegających do potoku Olszynka. Obszar, na którym znajduje się omawiana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas występowania deszczy

nawalnych. Konieczność realizacji zadania wynikała przede wszystkim z potrzeb ochrony zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, użytków rolnych i dróg przed podtopieniami.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka na łącznej **długości 0,74 km.**

18. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.

W ramach w/w zadania ujęte są inwestycje, będące w trakcie przygotowywania do realizacji, które z chwilą zabezpieczenia środków na roboty budowlano - montażowe oraz po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji głównie pozwoleń na budowę oraz na realizację inwestycji zostają umieszczone jako odrębne zadania w rocznym planie inwestycji melioracyjnych opracowanym przez tut. Zarząd. W „Przygotowaniu dokumentacji..." ujęte są ponadto zadania już zakończone, na które zabezpieczane są środki z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowych i towarzyszących temu opłat, których nie udało się wykupić w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.
Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **17 543 144 zł**
Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2002 - 12.2018
Planowane nakłady w 2015 r.: **1 107 381 zł,** z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 405 042 zł - ze środków budżetu państwa;

w dziale 710, rozdziale 71095:

- § 6050 - 5 000 zł - ze środków budżetu państwa;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 697 339 zł – ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa MAC)

na wykonanie m.in. prac projektowych, opracowanie projektów budowlano – wykonawczych, na wykupy gruntów pod inwestycję i wypłatę odszkodowań.
W 2015 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowane nowych projektów. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań za składniki roślinne. Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć, opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji. Wykupione zostaną także wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska