

**UCHWAŁA Nr 239 / 5706 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. *Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój* – nr RPPK.07.01.00-18-044/10 złożonego przez Gminę Iwonicz Zdrój w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata 2007 – 2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1, art. 26 pkt 4 i art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz uchwały nr 307/6238/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, uchwały nr 307/6237/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, uchwały nr 42/796/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwały nr 42/797/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – złożonych w procedurze standardowej, uchwały nr 69/1551/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r., uchwały nr 86/1922/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwały nr 86/1923/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r., uchwały nr 127/2844/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały nr 72/1589/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwały nr 147/3394/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwały nr 147/3397/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. oraz uchwały Nr 213/5012/13 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1

Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej projektu pn. *Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój* – nr RPPK.07.01.00-18-044/10 złożonego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata 2007 – 2013 – do 30 czerwca 2015 r. i złożenia wniosku o płatność końcową – do 14 sierpnia 2015 r.

**§ 2**


Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortuł

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 239/5706/13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

## UZASADNIENIE

W efekcie ogłoszonego w dniu 31.08.2010 r. naboru wniosków do działania 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 złożonych zostało 83 projekty. Gmina Iwonicz Zdrój złożyła w ww. naborze wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój* nr RPPK.07.01.00-18-044/10, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej skierowany został do oceny strategicznej.

W wyniku oceny strategicznej przeprowadzonej przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2011r., zgodnie z uchwałą nr 42/797/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – złożonych w procedurze standardowej, ww. projekt uzyskał 71,25 punktów i znalazł się na 7 miejscu listy rezerwowej wniosków – pkt III. Projekty pozostałych wnioskodawców. Koszt całkowity projektu wynosi 7 603 441,90 zł, kwota dofinansowania z EFRR wynosi 6 462 925,60 zł.

W związku z pojawieniem się w 2013 r. środków umożliwiających wybór projektów z list rezerwowych Uchwałą nr 213/5012/13 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. Zarząd wybrał do dofinansowania kolejny projekt z listy rezerwowej, tj. ww. projekt złożony przez Gminę Iwonicz Zdrój.

O powyższym rozstrzygnięciu beneficjent poinformowany został w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r., znak PI.II.KN.0744/49-44/10. Pismem tym beneficjent poinformowany został również, iż zakończenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2014 roku, natomiast złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić w terminie do 28 lutego 2015 r.

Pismem z dnia 11 marca 2013 roku znak: WI10.041.1.2010, Gmina Iwonicz Zdrój przedłożyła część dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Następnie pismem z dnia 19 kwietnia 2013 roku, znak: WI10.041.1.2010, zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu. Prośbę beneficjent uzasadnił ogromem i złożonością prac koniecznych do wykonania w ramach projektu oraz sytuacją finansową w Gminie. Beneficjent podkreślił przy tym znaczenie inwestycji objętej ww. wnioskiem o dofinansowanie dla rozwoju miasta i regionu co uzasadnia potrzebę jego realizacji zgodnie z przedstawioną argumentacją. Gmina Iwonicz Zdrój jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednakże zobowiązana do racjonalnego planowania wydatków zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Ze względu na dużą wartość projektu (wartość całkowita – 7 603 441,90 zł) konieczne jest rozłożenie realizacji inwestycji na lata 2013 – 2015. Ponadto wszystkie prace wykonywane będą w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, co ma również wpływ na terminy realizacji zadania.

Następnie pismem z dnia 16 maja 2013 roku, znak: WI10.041.1.2010, Gmina Iwonicz Zdrój doprecyzowała terminy wskazując konieczność wydłużenia czasu rzeczowej realizacji projektu do 30 czerwca 2015 roku oraz wydłużenia czasu na złożenie wniosku o płatność końcową do 14 sierpnia 2015 roku.

Uwzględniając powyższe, uznając znaczenie projektu dla poprawy wizerunku i promocji miasta Iwonicz Zdrój i regionu, a także biorąc pod uwagę argumenty podniesione przez Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej ww. projektu przez Gminę Iwonicz Zdrój do 30 czerwca 2015 r. i terminu złożenia wniosku o płatność końcową do 14 sierpnia 2015 r.

Zarząd Województwa uznał jednocześnie, iż na etapie realizacji projektu konieczne będzie bieżące monitorowanie i weryfikowanie postępu prac, w celu zapewnienia zakończenia realizacji ww. projektu w ustalonych terminach.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl