

UCHWAŁA Nr 239 / 5709 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym” - nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanym przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały nr 211/4956/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwały nr 203/3864/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeniesienie powstałych oszczędności przetargowych pomiędzy zamówieniami w kwocie 4 293,05 zł w ramach tej samej kategorii kosztów kwalifikowanych tj. „*Zakup wyposażenia, urządzeń monitoringu, sprzętu audio, video i komputerowego, roślinności do ogrodu*” w ramach projektu kluczowego pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym”, nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanego przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
2. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów związanych z realizacją przedmiotowego projektu i ustala się:
 - a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu do **31 lipca 2013 r.**,
 - b) zakończenie finansowe realizacji projektu do **31 sierpnia 2013 r.**,
 - c) złożenie wniosku o płatność końcową do **15 września 2013 r.**

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1 do uchwały nr 239/5709/13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent **Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny** realizuje projekt kluczowy nr RPPK.07.01.00-18-001/09 pn. „**Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym**”, w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 31 marca 2010 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **29 000 242,44 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **28 979 502,44 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **24 632 577,08 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny – **4 346 925,36 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **20 740,00 zł**.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie była czterokrotnie aneksowana. Na dzień dzisiejszy całkowita wartość projektu wynosi **28 956 577,44 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **28 665 849,59 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **24 365 972,15 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny – **4 299 877,44 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **290 727,85 zł**.

Stan zaangażowania środków z EFRR w realizacji projektu na dzień dzisiejszy wynosi **21 520 087,96 zł (88%)**.

W dniu 19 lutego 2013 r. Beneficjent w piśmie przedstawił wyjaśnienia dotyczące pozycji wydatków kwalifikowanych „*Zakup wyposażenia, urządzeń monitoringu, sprzętu audio, video i komputerowego, roślinności do ogrodu*”. Łączna planowana wartość przedmiotowych wydatków kwalifikowanych wynosiła **4 121 244,73 zł**. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu przewidywał przeprowadzenie jednego postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia do obiektów ogrodu. W trakcie realizacji projektu okazało się konieczne przeprowadzenie trzech odrębnych postępowań przetargowych:

- 1) na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń (system monitoringu, sprzęt audio i video oraz komputery),
- 2) na dostawę wyposażenia podstawowego (dostawa mebli),
- 3) na dostawę wyposażenia ogólnodostępnych ogrodów, dostawę roślinności niskiej i dostawę roślinności średniej.

W wyniku przeprowadzonych trzech postępowań i zawarciu umów z wykonawcami, łączna wartość umów wyniosła **4 070 661,32 zł** brutto. Kwota ta stanowi w całości wydatki kwalifikowane. Beneficjent osiągnął więc łączną oszczędność w przedmiotowej pozycji kosztów kwalifikowanych w wysokości **50 583,41 zł**.

Tut. Urząd zwrócił się do Beneficjenta w dniu 25 kwietnia br. pismem znak PI.II.JK.0745/7-1/10 o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych postępowań przetargowych. Z otrzymanej w dniu 13 maja br. odpowiedzi wynika, iż:

- 1) w ramach pierwszego postępowania (systemy monitoringu, sprzęt audio i video oraz komputery) Beneficjent uzyskał oszczędność wynoszącą **13 463,53 zł**,
- 2) w ramach drugiego postępowania (wyposażenie podstawowe) Beneficjent uzyskał przekroczenie planowanych wydatków wynoszące **4 293,05 zł**,
- 3) w ramach trzeciego postępowania (wyposażenie ogólnodostępnych ogrodów, dostawa roślinności niskiej i średniej) Beneficjent uzyskał oszczędność wynoszącą **41 512,93 zł**.

W piśmie tym Beneficjent zwrócił się ponadto o akceptację dla przeznaczenia części powstałych oszczędności poprzetargowych na przekroczenie zaistniałe w przetargu na wyposażenie podstawowe.

Należy tymczasem podkreślić, iż zgodnie z umową o dofinansowanie, oszczędności uzyskane w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia nie mogą być co do zasady przenoszone na pokrycie wydatków związanych z innym zamówieniem.

Pismem z dnia 8 maja br. Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu ponadto o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie harmonogramu realizacji projektu oraz terminu zakończenia rzeczowej, finansowej realizacji projektu i terminu złożenia wniosku o płatność końcową. Prośbę swoją uzasadnia tym, iż z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie panowały do początku kwietnia br., tj. ujemne temperatury, oraz grubą warstwę śniegu zalegającego na płycie ogrodów, konieczne było wstrzymanie planowanych dostaw i prac w zakresie roślinności o prawie dwa miesiące w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu. W związku z tym, dostawca roślin oraz wyposażenia ogrodów wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia umowy o dodatkowe dwa miesiące, aby móc w pełni zrealizować zakres umowy. W wyniku przeprowadzonej negocjacji terminów realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent pismem z dnia 4 czerwca br. poinformował o konieczności przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 30 maja 2013 r. na dzień **31 lipca 2013 r.**, terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z dnia 20 czerwca 2013 r. na dzień **31 sierpnia 2013 r.** oraz terminu złożenia wniosku o płatność końcową z dnia 30 czerwca 2013 r. na dzień **15 września 2013 r.**

Mając na uwadze zasadność wprowadzenia powyższych zmian oraz to, że jest to projekt kluczowy, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na:

- 1) pokrycie przekroczenia planowanych wydatków jednego postępowania o udzielenia zamówienia w wysokości 4 293,05 zł z uzyskanych oszczędności na pozostałych postępowaniach dotyczących tej samej kategorii kosztów kwalifikowanych tj. „Zakup wyposażenia, urządzeń monitoringu, sprzętu audio, video i komputerowego, roślinności do ogrodu”,
- 2) zmianę terminów związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl