

UCHWAŁA NR 297 / 7162 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 101/2345/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. (z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” - do dnia 31 marca 2014 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek

UZASADNIENIE

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW) pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gmina Kańczuga” został warunkowo wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 40/756/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2011 r., w której wartość dofinansowania z EFRR została przyjęta w wysokości 33 468 739,01 zł, natomiast wartość całkowita projektu wynosiła 40 076 276,59 zł.

Następnie Uchwałą Nr 94/2154/11 z dnia 22 listopada 2011 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na podjęcie decyzji o dofinansowaniu dla ww. projektu pod warunkiem wprowadzenia do niej dodatkowego zapisu mówiącego o wejściu jej w życie po dostarczeniu przez beneficjenta ostatecznego prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji.

Zatwierdzenie projektu do realizacji nastąpiło Uchwałą nr 101/2345/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

PZMiUW w Rzeszowie pismem IM.410.2.1.2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku zadeklarował, iż niezbędny dokument uzyska w terminie do sierpnia 2012 r.

Na skutek sprzeciwu jednego z właścicieli działek i konieczność dokonania korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego dotrzymanie zadeklarowanego terminu stało się niemożliwe. Z tych względów Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 209/4869/13 z dnia 5 lutego 2013 r. wyznaczył Beneficjentowi nowy termin uzyskania pozwolenia - tj. do 31 lipca 2013 roku.

Pomimo dołożenia starań ze strony Beneficjenta i zgromadzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do wydania pozwolenia na realizację inwestycji z uwagi na dłuższą niż przewidywano (o blisko 3 miesiące) procedurę opiniowania pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, złożenie wniosku do Wojewody Podkarpackiego zostało opóźnione – o czym Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie poinformował pismem z dnia 19 lipca 2013 r.,

Uznając złożoność sytuacji, Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 272/6642/13 z dnia 24 września 2013 roku wyraził zgodę na zmianę terminu przedłożenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z 31 lipca 2013 r. na dzień 30 listopada 2013 r.

Pismem IM.410.4.52.2013 z dnia 29 października br. Podkarpacki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przekazał informację, iż termin 30 listopada 2013 r. nie zostanie dotrzymany ze względu na :

- późniejsze wszczęcie postępowania administracyjnego przez Wojewodę Podkarpackiego ze względu na konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji oraz zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Jawornik Polski

(regulującego problem kolizji infrastruktury komunalnej gminy z projektowanym zbiornikiem),

- konieczność ustalenia ewentualnych spadkobierców nieżyjących już stron postępowania (10 przypadków), co może potrwać do końca listopada br.

W tej sytuacji w grudniu 2013 r. możliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji z klauzulą natychmiastowej wykonalności (lecz bez klauzuli ostateczności), natomiast pozwolenie z klauzulą ostateczności będzie możliwe do uzyskania w terminie do 1 marca 2014 r.

Jednocześnie PZMiUW zadeklarował, że pomimo przedłużenia terminu uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji projekt zostanie zakończony zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Beneficjenta wyraża zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - do 1 marca 2014 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek